SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEXTA ETAPA) DEL CAMINO A OTATILLOS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903A-2026

Importe de la Estimación s/IVA $752,654.17
Importe del Contrato s/IVA: $25,196,819.47
No. Estimación: 8
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 29/06/2026 **al** 14/07/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CAMINO A OTATILLOS		
P01	**PRELIMINARES**	**752,654.17**

Total Paquete s/IVA: **752,654.17**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $752,654.17

CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CAMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEXTA ETAPA) DEL CAMINO A OTATILLOS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903A-2026 **No. Estimación:** 8
Importe del Contrato s/IVA $25,196,819.47 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026 **Importe de la Estimación:** $752,654.17
Periodo de la Estimación: 29/06/2026 **al** 14/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO A OTATILLOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C028	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE (PROMEDIO 2.07 M.), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO	ML	1,700.00	$674.15	740.00	960.0000	1,700.00	0.00	$647,184.00	100.00 %
P06S35C087	BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 16 CM. DE BASE Y 8 CM. DE CORONA CON 12 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN EL LUGAR, ACABADO APARENTE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ALAMBRÓN DE 1/4" LONGITUDINAL, ANCLADO CON UNA VARILLA DE 3/8"X 25 CM.DE LONGITUD. A. C. 1.50 M. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	767.00	$137.51	0.00	767.0000	767.00	0.00	$105,470.17	100.00 %

Total Partida: **752,654.17**

CITY CONSTRUCCIONES DE S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P