SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,474,756.48

Importe del Contrato s/IVA: $3,082,688.00

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 04/11/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PARQUE FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS	
P01	PRELIMINARES	23,471.20
P02	CIMENTACIÓN	60,679.62
P03	OBRA CIVIL	51,216.98
P04	CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA	51,216.98
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	19,540.47
P06	OBRAS VIALES	267,814.75
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	125,870.26
P08	PREFABRICADOS	60,424.68
P09	HERRERÍA	285,499.29
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL	14,239.54
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS	34,951.44
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	9,121.93
P14	ESTRUCTURA METALICA	9,773.87
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	255,175.68
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	205,759.81

Total Paquete s/IVA:	1,474,756.50
Ajuste por Redondeo:	-$0.02
Total de Estimación s/IVA:	$1,474,756.48

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P03S33C064	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA APARENTE, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION	ML	127.20	$504.16	127.20	4.6000	131.80	-4.60	$2,319.14	103.62 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P31S05C001	RED DE NYLON PARA PORTERÍA DE FUT-BOL DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$1,895.42	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,790.84	100.00 %
P31S05C042	PORTERIA DE 3.00 X 2.00 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO FO. NEGRO DE 4" Ø CED. 40 C/ARMELLA DE ALAMBRON DE 1/4" @ 10 CMS. PTE. POSTE P/SOPORTE DE RED INCLUYE : SOPORTE P/RED DE 60 CMS. CED. 40 C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	PZA	2.00	$7,792.63	0.00	2.0000	2.00	0.00	$15,585.26	100.00 %
P31S05C092	BANDERINES PARA ESQUINAS DE 1.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$443.99	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,775.96	100.00 %
							Total Partida:		**23,471.20**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P09S15C157	CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 5.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CAL. 11, COLOCADOS @ 3.00 MTS, DIAGONALES DE REFUERZO EN ESQUINEROS Y CENTRO AHOGADOS SOBRE MUERTOS DE 50X50X70 CMS, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, REMATE CON BARRA SUPERIOR CON PTR DE 3"X3", CON SOLERA GALVANIZADA DE 1/8"X1/2", PARA SUJETAR MALLA, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA MUERTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00	$3,371.09	0.00	18.0000	18.00	0.00	$60,679.62	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
							Total Partida:		60,679.62	
P03	OBRA CIVIL									
P03S03	BASES DE CONCRETO									
P09S10C064	TUBO PARA BARANDAL, A BASE DE PERFIL TUBO DE 1 1/2" CED. 40, SOLDADOS A POSTES VERTICALES, INCLUYE: RECORTES, BISELADO , SOLDADURA 60-13, DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	44.45	$441.20	0.00	44.4500	44.45	0.00	$19,611.34	100.00 %
P09S13C014	PERFIL TUBULAR #111 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.80	$281.65	0.00	50.8000	50.80	0.00	$14,307.82	100.00 %
P03S04	TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO									
P10S01C114	PTR DE 2"X2" CALIBRE ROJO, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	29.50	$393.43	0.00	29.5000	29.50	0.00	$11,606.19	100.00 %
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.88	$315.21	0.00	15.8800	15.88	0.00	$5,005.53	100.00 %
P03S05	RELLENO CON TEZONTLE									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.97	$24.53	0.00	27.9700	27.97	0.00	$686.10	100.00 %
							Total Partida:		51,216.98	

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
P09S10C064	TUBO PARA BARANDAL, A BASE DE PERFIL TUBO DE 1 1/2" CED. 40, SOLDADOS A POSTES VERTICALES, INCLUYE: RECORTES, BISELADO , SOLDADURA 60-13, DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	44.45	$441.20	0.00	44.4500	44.45	0.00	$19,611.34	100.00 %
P09S13C014	PERFIL TUBULAR #111 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.80	$281.65	0.00	50.8000	50.80	0.00	$14,307.82	100.00 %
P04S04	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P**									
P10S01C114	PTR DE 2"X2" CALIBRE ROJO, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	29.50	$393.43	0.00	29.5000	29.50	0.00	$11,606.19	100.00 %
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.88	$315.21	0.00	15.8800	15.88	0.00	$5,005.53	100.00 %
P04S05	**MOLDES**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.97	$24.53	0.00	27.9700	27.97	0.00	$686.10	100.00 %

Total Partida: 51,216.98

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y HERRAMIENTA.	M2	127.20	$12.42	127.20	1.8600	129.06	-1.86	$23.10	101.46 %
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P03S27C1368	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS., ARMADO CON ARMEX DE 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO APARENTE, INCLUYE: ANCLAJES, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	59.40	$435.14	59.40	21.2400	80.64	-21.24	$9,242.37	135.76 %
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P09S15C158	CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CAL. 11, COLOCADOS @ 3.00 MTS, DIAGONALES DE REFUERZO EN ESQUINEROS AHOGADOS SOBRE MUERTOS DE 30X30X50 CMS, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, REMATE CON BARRA SUPERIOR CON PTR DE 3"X3", CON SOLERA GALVANIZADA DE 1/8"X1/2", PARA SUJETAR MALLA, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA MUERTOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, SODLADURA, FONDO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	122.70	$1,135.68	122.70	6.3000	129.00	-6.30	$7,154.78	105.13 %
P05S04	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	127.20	$24.53	0.00	127.2000	127.20	0.00	$3,120.22	100.00 %

Total Partida: **19,540.47**

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06	OBRAS VIALES									
P06S01	SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT									
P31S01C082	BANCA DE 3.05X0.45X0.45 MTS. DE ALTO, FORMADA CON PERFIL #172 Y PERFIL #146, INCLUYE: 6 MUERTOS DE CONCRETO DE 60X30X15 CMS. C/U CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SOLDADURA, ANCLAJE, EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	$3,756.04	0.00	8.0000	8.00	0.00	$30,048.32	100.00 %
P31S01C072	BANCA CON PERFILES MODELO MUA-619, MARCA JUMBO DE 2.00X0.40X0.45 MTS., DE ALTO, INCLUYE: 4 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS C/U. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	$13,629.17	0.00	13.0000	13.00	0.00	$177,179.21	100.00 %
P31S02C015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO PARA BASURA , BOTE GRIJALVA MODELO MUO-0212-1 (DOBLE) DE 1.50X0.40X1.00 MTS. DE ALTO, CAPACIDAD DE 70 LTS. MARCA JUMBO O SIMILAR, INCLUYE:3 MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, MATERIALES Y EQUIPO.	PZA	4.00	$14,821.17	0.00	4.0000	4.00	0.00	$59,284.68	100.00 %
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	53.10	$24.53	0.00	53.1000	53.10	0.00	$1,302.54	100.00 %

Total Partida: 267,814.75

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P06S32C060	ADOQUÍN DE 16X16X8 CM. DE ESPESOR, CUADRADO BISELADO COLOR ROJO CON DISEÑO DE SEPARADOR UNIVERSAL DE 1.5 MM., CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 350 KG/CM2, COLOR VARIABLE, ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE ARENA DE 4 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	117.35	$656.85	0.00	117.3500	117.35	0.00	$77,081.35	100.00 %
P06S35C069	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA SECCIÓN "V" DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 0.60 M. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y VIBRADO DE CONCRETO, VOLTEADOR Y ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	84.95	$388.84	84.95	89.8000	174.75	-89.80	$34,917.83	205.71 %
P07S03	**SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO GRADO 42 SUMINISTRO Y COLOCACION**									
P30S03C025	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LAC 6X6/10-10 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO Y BROCHEADO.	M2	5.85	$493.15	0.00	17.5500	17.55	-11.70	$8,654.78	300.00 %
P07S04	**MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	212.65	$24.53	0.00	212.6500	212.65	0.00	$5,216.30	100.00 %

Total Partida: **125,870.26**

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08	**PREFABRICADOS**									
P08S01	**PANEL DE CONCRETO**									
P01S87C003	SUMINISTRO DE MATERIAL TUCURUGUAY, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	21.71	$453.85	0.00	21.7100	21.71	0.00	$9,853.08	100.00 %
P08S03										
P06S35C070	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 12 CM SUPERIOR X 15 CM DE BASE Y 15 CM DE ALTURA, CON LONGITUD DE 60 CM. ANCLADO CON VARILLA DE 3/8", A CADA 60 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO, MORTERO Y ACERO DE 3/8", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	137.00	$335.92	0.00	137.0000	137.00	0.00	$46,021.04	100.00 %
P08S04										
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	185.51	$24.53	0.00	185.5100	185.51	0.00	$4,550.56	100.00 %
						Total Partida:			60,424.68	
P09	**HERRERÍA**									
P09S02	**BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS**									
P31S04C051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, RESBALADILLA MODELO RPL-116 MARCA JUMBO , INCLUYE BASES DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS., EXCAVACION, CONCRETO F´C=150 KG7CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$26,809.27	0.00	1.0000	1.00	0.00	$26,809.27	100.00 %
P31S04C078	JUEGO INFANTIL URBANO TIPO CARRUSEL CON BANCOS, MODELO KPL114 DE 1.55X1.55X0.69 MTS., MARCA LNC INCLUYE: GARANTÍA DE 30 AÑOS, SUMINISTRO, TRASLADOS, FLETES, ACARREOS, RESGUARDO, INSTALACIÓN, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$209,324.33	0.00	1.0000	1.00	0.00	$209,324.33	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P31S04C066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, PASAMANOS, RECTO PPN-122 MARCA JUMBO, INCLUYE BASES DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS., EXCAVACIÓN CONCRETO F´C=150 KG7CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$15,147.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,147.89	100.00 %
P31S04C075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, COLUMPIO MODELO (CP-103-2-0), DE 3.30X1.60X2.70 MTS, MARCA JUMBO: INCLUYE:INCLUYE:3 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS., EXCAVACIÓN, CONCRETO CONCRETO F´C=150 KG7CM2, 3 ANCLAS DE CONCRETO DE ACERO DE 30X30X3/8" C/U CON ANCLAS DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 60 CMS DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTOS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$32,721.47	0.00	1.0000	1.00	0.00	$32,721.47	100.00 %
P09S03	**PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA DIVERSA**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	61.00	$24.53	0.00	61.0000	61.00	0.00	$1,496.33	100.00 %
							Total Partida:		285,499.29	
P11	**ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL**									
P11S04	**PIEZAS DE ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P20S29C022	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA TABLERO PPAL. CON POLIDUCTO DE 3/4" Y 2 CABLES THW #10 Y THW #12, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	$124.92	0.00	20.0000	20.00	0.00	$2,498.40	100.00 %
P20S49C047	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA 110 VOLTS, MOD MODUS MARCA BTICINO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO, TUBO GALVANIZADO DE 1/2", REGISTRO DE 2"X4", CONDUCTORES (2 THW 12 Y 1 THW 14), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	$1,828.23	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,656.46	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S49C048	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE, INCLUYE: APAGADOR DOBLE POLARIZADO CON TAPA, MOD MODUS COLOR MARFIL MARCA BTICINO O SIMILAR, REGISTRO DE 2"X4", TUBO GALVANIZADO DE DE 1/2", CONDUCTORES (2 THW 12 Y 1 THW 14), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00	$2,135.23	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,135.23	100.00 %
P20S58C027	SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO GALVANIZADO DE 1/2" INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4x4" CON TAPA, ACCESORIOS, CABLE # 12 THW, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$989.45	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,978.90	100.00 %
P20S56C008	ROSETA DE PORCELANA DE 3", INCLUYE: FOCO, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$251.69	0.00	2.0000	2.00	0.00	$503.38	100.00 %
P20S68C006	CENTRO DE CARGA SQUARE-D DE 2 CIRCUITOS QOD2F-HD, CON ALIMENTACIÓN CABLE THW CAL. 8 AWG (10 ML DE DISTANCIA) INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, POLIDUCTO DE 27 MM. (1"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO.	PZA	1.00	$2,602.49	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,602.49	100.00 %
P11S05	**PUERTAS, CORTINAS Y PERSIANAS DE MATERIAL PVC**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.25	$24.53	0.00	35.2500	35.25	0.00	$864.68	100.00 %
							Total Partida:		**14,239.54**	
P12	**VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS**									
P12S02	**ESPEJOS Y LUNAS CON MARCOS.**									
P20S96C164	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO CON 2 CABLES THW-LS CALIBRE 10 AWG, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG TIERRA FISICA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO 40 MM. (1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00	$187.21	0.00	20.0000	20.00	0.00	$3,744.20	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S51C096	LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, EN TEGNOLOGIA ECOLED 70W, 5000K, MODELO VENUS FORLIGHTING, INCLUYE: NUEVO CABLEADO THW-LS CAL.12 AWG Y CABLE DESNUDO CAL.14 MARCA CONDUMEX, DESDE REGISTRO DE 0.00 A 5 MTS PROMEDIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LUMINARIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$7,703.69	0.00	4.0000	4.00	0.00	$30,814.76	100.00 %
P12S03	**CANCELERÍA Y PUERTAS DE CRISTAL**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.00	$24.53	0.00	16.0000	16.00	0.00	$392.48	100.00 %
							Total Partida:		34,951.44	
P13	**CARPINTERIA Y CERRAJERIA**									
P13S02	**PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS**									
P03S27C1368	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS., ARMADO CON ARMEX DE 15X20-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO APARENTE, INCLUYE: ANCLAJES, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	66.50	$435.14	66.50	4.3000	70.80	-4.30	$1,871.10	106.47 %
P13S03	**REPISAS DE MADERA**									
P09S15C155	CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CON POSTES DE TUBO FOGO. Ø 2" COLOCADOS @ 3.00 MT., POSTES DE ARRANQUE Y TERMINACIÓN CON TUBO DE FOGO. DE 3" Ø CAL. 18 DE REFUERZO, AHOGADOS SOBRE MUERTOS DE 30X30X50 CMS., CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, REMATE EN BARRA SUPERIOR DE TUBO FoGo DE 2" DE DIAMETRO MÁS 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS CON BAYONETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	66.50	$876.18	66.50	4.3000	70.80	-4.30	$3,767.57	106.47 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P13S04	**FABRICACIÓN DE MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	142.00	$24.53	0.00	142.0000	142.00	0.00	$3,483.26	100.00 %
						Total Partida:			**9,121.93**	
P14	**ESTRUCTURA METALICA**									
P14S01	**ESTRUCTURA METÁLICA CON SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE; FORMADA CON PERFILES LAMIN**									
P01S44C028	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	$79.66	4.00	12.0300	16.03	-12.03	$958.31	400.75 %
P14S02	**CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**									
P03S16C004	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 TERMINADO COMÚN, REFORZADO CON UNA VARILLA 3/8" @ 60 CMS. Y RELLENO DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	M2	4.00	$789.50	4.00	9.7400	13.74	-9.74	$7,689.73	343.50 %
P03S27C1121	DALA DE CERRAMIENTO TIPO "U" DE 15X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE Ø 3/8" Y RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACION DE CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.00	$292.60	2.00	3.6800	5.68	-3.68	$1,076.77	284.00 %
P14S03	**ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON CUERDA EN UN EXTREMO DE 10 CM DE LONGITUD, TUERCAS Y ARANDELAS D**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.00	$24.53	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$49.06	200.00 %
						Total Partida:			**9,773.87**	

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P15	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**									
P15S02	**APLANADO, RECUBRIMIENTOS Y/O EMBOQUILLADOS DE YESO, TIROL, PASTAS O MEZCLA**									
P02S03C089	ZAPATA CORRIDA DE 0.80X0.15 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARIS. DE 3/8" @ 20 CMS., AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13.04	$955.23	0.00	13.0400	13.04	0.00	$12,456.20	100.00 %
P03S20C091	ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" @ 60 CM. Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.54	$622.89	0.00	8.5400	8.54	0.00	$5,319.48	100.00 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	39.93	$50.11	0.00	39.9300	39.93	0.00	$2,000.89	100.00 %
P15S03	**MOLDURAS Y CORNIZAS**									
P03S10C004	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.47	$667.44	0.00	26.4700	26.47	0.00	$17,667.14	100.00 %
P03S27C031	CASTILLO DE 15X15 CM. ARMADO CON 4 VAR. Ø 3/8", EST. Ø 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	27.80	$295.25	0.00	27.8000	27.80	0.00	$8,207.95	100.00 %
P03S27C080	CASTILLO EN ENRASE DE CIMENTACIÓN DE 15X15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE Ø 3/8", ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.80	$437.73	0.00	8.8000	8.80	0.00	$3,852.02	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C103	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 15 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.42	$628.19	0.00	15.4200	15.42	0.00	$9,686.69	100.00 %
P03S27C121	DALA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 cm CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.42	$541.06	0.00	15.4200	15.42	0.00	$8,343.15	100.00 %
P03S20C076	ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO C/MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.08	$733.94	0.00	3.0800	3.08	0.00	$2,260.54	100.00 %
P03S32C029	BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 60 cm DE ANCHO Y 8 cm DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE Ø 3/8" @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=150 Kg/cm2, ACABADO PULIDO INCLUYE: NARIZ DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACION DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.80	$1,134.75	0.00	0.8000	0.80	0.00	$907.80	100.00 %
P03S32C246	BARRA DE CONCRETO DE 2.25X0.60X0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE Ø 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=150 Kg/cm2, RECUBIERTA CON LAMBRIN DE AZULEJO DE 20X30 MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO Y BOQUILLA ANTIHONGOS MARCA INTERCERMIC, CON DOS ORIFICIOS COMO PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE OVALINES, INCLUYE: ESQUINEROS DE PVC (TILE-TRIM) PARA FILOS, CONCRETO, COLADO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO, CUADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$4,291.86	0.00	2.0000	2.00	0.00	$8,583.72	100.00 %
P03S38C024	PISO DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10x10 CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLOCACION DE LA MALLA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	6.94	$716.61	0.00	6.9400	6.94	0.00	$4,973.27	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
P03S30C249	LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO SUPERIOR REGLEADO, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	M2	12.62	$1,138.79	0.00	12.6200	12.62	0.00	$14,371.53	100.00 %
P03S01C014	ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 5 CM. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.62	$354.91	0.00	12.6200	12.62	0.00	$4,478.96	100.00 %
P03S01C021	CHAFLÁN DE 10 x 10 cm EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.18	$159.14	0.00	13.1800	13.18	0.00	$2,097.47	100.00 %
P03S22C094	PRETIL DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. DE ALTURA VARIABLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO COMÚN DE 6.00 A 9.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	5.52	$874.58	0.00	5.5200	5.52	0.00	$4,827.68	100.00 %
P09S04C018	CHOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA	ML	11.07	$198.14	0.00	11.0700	11.07	0.00	$2,193.41	100.00 %
P15S06	**RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES)**									
P09S07C157	PUERTA DE 0.85X2.10 MTS. CON FIERRO TUBULAR Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE : MARCO, CHAPA, CORTE, SOLDADURA, BISAGRAS TIPO LIBRO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$6,217.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,217.62	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S07C381	PUERTA DE 0.75X2.10 MTS. CON FIERRO TUBULAR Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: MARCO, CHAPA, CORTE, SOLDADURA, BISAGRA TIPO LIBRO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$6,098.79	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,098.79	100.00 %
P09S07C382	PUERTA DE 0.95X2.10 MTS CON FIERRO TUBULAR Y LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: MARCO, CHAPA, CORTE, SOLDADURA, BISAGRA TIPO LIBRO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$6,452.93	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,452.93	100.00 %
P15S07	**PINTURA**									
P15S01C021	APLANADO FINO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3, ESPESOR DE 2.5 CM., ALTURA DE 0.00 A 3.00 M. INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	86.62	$331.43	0.00	86.6200	86.62	0.00	$28,708.47	100.00 %
P15S04C006	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	72.02	$107.34	0.00	72.0200	72.02	0.00	$7,730.63	100.00 %
P15S08	**PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITTI; VINÍLICA Y ESMALTE**									
P16S09C014	TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 13 MM. (1/2") INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	24.00	$73.37	0.00	24.0000	24.00	0.00	$1,760.88	100.00 %
P16S01C181	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC SANITARIO 3", DE 3.00 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: 2 CODOS PVC SANITARIO DE 3"X90°, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$826.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$826.89	100.00 %
P16S01C020	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO MARCA DURALÓN, INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 2", CODOS DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$1,096.33	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,192.66	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P16S01C021	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE W.C. CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE Ø 4". INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 4", CODO DE Ø 4", PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$1,089.16	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,178.32	100.00 %
P16S01C025	TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.00	$157.63	0.00	6.0000	6.00	0.00	$945.78	100.00 %
P16S01C028	TUBERÍA DE P.V.C.SANITARIO DE Ø 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN ,RELLENO, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.00	$181.27	0.00	18.0000	18.00	0.00	$3,262.86	100.00 %
P16S09C002	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 13 MM. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	4.00	$1,498.53	0.00	4.0000	4.00	0.00	$5,994.12	100.00 %
P15S09										
P17S01C015	W.C. VIENA DUAL FLUSH COLOR BLANCO, MARCA LAMOSA CON TANQUE BAJO, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM, MANGUERA COFLEX DE 13 MM., ASIENTO CON TAPA Y SELLO DE CERA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$3,758.40	0.00	2.0000	2.00	0.00	$7,516.80	100.00 %
P17S02C011	JABONERA DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$283.44	0.00	2.0000	2.00	0.00	$566.88	100.00 %
P17S06C031	LAVABO DE SOBREPONER MODELO CADET UNIVERSAL 4" 01660.020 MARCA AMERICAN STANDARD, CON CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA TV-016 MARCA HELVEX, CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO ACABADO COMO MODELO TH-058 MARCA HELVEX, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MARCA HELVEX DE MONOMANDO, CON DESAGUE AUTOMATICO MOD. E-909 ACABADO CROMADO, CON EXTENSION TH-969, INCLUYE: LLAVES DE CONTROL, MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL DE LATON MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$14,971.48	0.00	2.0000	2.00	0.00	$29,942.96	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P17S08C065	PORTAPAPEL DE EMPOTRAR CLASICA MARCA HELVEX MODELO 104 ACABADO CROMO O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$2,059.91	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,119.82	100.00 %
P15S10										
P20S56C008	ROSETA DE PORCELANA DE 3", INCLUYE: FOCO, FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$251.69	0.00	3.0000	3.00	0.00	$755.07	100.00 %
P20S68C006	CENTRO DE CARGA SQUARE-D DE 2 CIRCUITOS QOD2F-HD, CON ALIMENTACIÓN CABLE THW CAL. 8 AWG (10 ML DE DISTANCIA) INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, POLIDUCTO DE 27 MM. (1"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO.	PZA	1.00	$2,602.49	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,602.49	100.00 %
P20S49C004	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA 110 VOLTS, MOD. MODUS MARCA BTICINO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO, POLIDUCTO DE 1/2", REGISTRO DE 2" X 4", CONDUCTORES CONDUMEX (2 THW 12 Y 1 THW 14), MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$1,201.95	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,403.90	100.00 %
P20S49C046	SALIDA PARA APAGADOR DOBLE, INCLUYE: APAGADOR DOBLE POLARIZADO CON TAPA, MOD. MODUS COLOR MARFIL MARCA BTICINO O SIMILAR, REGISTRO DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA, CABLES (3 THW, 1-THW14, TIERRA FÍSICA) RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00	$636.62	0.00	3.0000	3.00	0.00	$1,909.86	100.00 %
P20S58C003	SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLIDUCTO NARANJA DE Ø 3/4", INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4x4" CON TAPA, ACCESORIOS, CABLEADO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	6.00	$1,293.38	0.00	6.0000	6.00	0.00	$7,760.28	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S29C022	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA TABLERO PPAL. CON POLIDUCTO DE 3/4" Y 2 CABLES THW #10 Y THW #12, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00	$124.92	0.00	18.0000	18.00	0.00	$2,248.56	100.00 %
P15S11										
P30S03C036	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6X6/10-10, CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO CON BROCHA, ARISTAS CON VOLTEADOR DE 5 cm @ 2.00 m, INCLUYE: FABRICACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.00	$566.79	0.00	17.9100	17.91	-1.91	$10,151.21	111.94 %
P15S12										
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	24.46	$24.53	0.00	24.4600	24.46	0.00	$600.00	100.00 %
							Total Partida:		**255,175.68**	
P16	**INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA**									
P16S01	**TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS**									
P20S59C071	REFLECTOR FORSQUARE SERIE R DE 200W LED T60D 57K SINGLE DE 27834.2 LUMENES/LAMPARA, FACTOR DE OERDIDA DE LUZ 0.900, ADICTIVO METÁLICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	12.00	$7,355.77	0.00	12.0000	12.00	0.00	$88,269.24	100.00 %
P20S59C072	CRUCETA PARA POSTE METÁLICO PARA CUATRO LUMINARIAS, INCLUYE: 12 ML DE 2 CONDUCTORES CAL. 10 THW, ALOJADOS POR POLIDUCTO 3/4", SUMINISTRO, INTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$6,772.71	0.00	4.0000	4.00	0.00	$27,090.84	100.00 %
P20S68C010	CENTRO DE CARGA SQUARE D "QO" 20 CIRCUITOS 3F-4H, 220/127 O SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO	PZA	1.00	$7,710.83	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,710.83	100.00 %

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO FRACC. LOS HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,082,688.00
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $1,474,756.48
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S61C033	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO 2P-50 AMP. CAT. Q0250 MARCA SQUARED, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$1,369.72	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,369.72	100.00 %
P20S61C064	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 30 AMP. CAT QO330, MARCA SQUARE-D, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$2,416.85	0.00	4.0000	4.00	0.00	$9,667.40	100.00 %
P20S96C166	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DE TABLERO HACIA REGISTRO, INCLUYE: 3 CABLES THW CAL. 4, 1 CABLE DESNUDO THW CAL. 10 PARA TIERRA FISÍCA, ALOJADOS EN TUBO DE PVC DE 27 MM (1")INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	135.00	$494.46	0.00	135.0000	135.00	0.00	$66,752.10	100.00 %
P20S96C167	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DE TABLERO HACIA REGISTRO, INCLUYE: 4 CABLES THW CAL. 4, 2 CABLE DESNUDO THW CAL. 10 PARA TIERRA FISÍCA, ALOJADOS EN TUBO DE PVC DE 27 MM (1") INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.00	$612.46	0.00	8.0000	8.00	0.00	$4,899.68	100.00 %

Total Partida: 205,759.81

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.