Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$350,369.60
Importe del Contrato s/IVA:			$3,787,688.14
No. Estimación:			5
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	20/06/2025	**al**	21/10/2025
Periodo de la Estimación:	01/10/2025	**al**	15/10/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO		
P01	**PAVIMENTACIÓN**	**292,642.54**
P02	**RED DE AGUA POTABLE**	**14,975.64**
P03	**RED DE DRENAJE**	**14,721.57**
P04	**PASO PLUVIAL**	**28,029.85**
	Total Paquete s/IVA:	**350,369.60**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $350,369.60

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $350,369.60
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P01	**PAVIMENTACIÓN**									
P01S01	**PRELIMINARES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,600.00	$14.77	1,600.00	649.2000	2,249.20	-649.20	$9,588.68	140.58 %
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	408.00	$204.06	408.00	167.6000	575.60	-167.60	$34,200.46	141.08 %
P01S02	**TERRACERIAS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	337.00	$86.22	27.65	94.7100	431.71	-94.71	$8,165.90	128.10 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	648.00	$348.35	0.13	86.8700	734.87	-86.87	$30,261.16	113.41 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $350,369.60
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S04	**OBRAS VIALES**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2,520.00	$38.05	2,520.00	392.2200	2,912.22	-392.22	$14,923.97	115.56 %
P01S05	**BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	358.00	$390.68	22.75	364.2800	722.28	-364.28	$142,316.91	201.75 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	508.00	$494.52	176.56	106.9600	614.96	-106.96	$52,893.86	121.06 %
P01S06	**SEÑALIZACIÓN VIAL**									
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.20	$29,160.30	0.20	0.0100	0.21	-0.01	$291.60	105.00 %

Total Partida: **292,642.54**

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $350,369.60
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**RED DE AGUA POTABLE**									
P02S01	**LINEA DE AGUA**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	170.28	$64.12	170.28	23.5500	193.83	-23.55	$1,510.03	113.83 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	12.24	$294.08	12.24	2.6700	14.91	-2.67	$785.19	121.81 %
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	18.00	$57.23	18.00	9.0000	27.00	-9.00	$515.07	150.00 %
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	18.00	$46.28	18.00	9.0000	27.00	-9.00	$416.52	150.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	36.72	$315.09	36.72	5.5800	42.30	-5.58	$1,758.20	115.20 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	47.15	$294.08	47.15	13.2900	60.44	-13.29	$3,908.32	128.19 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	72.63	$121.40	72.63	1.9200	74.55	-1.92	$233.09	102.64 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	59.39	$215.96	59.39	15.9600	75.35	-15.96	$3,446.72	126.87 %
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.25	$3,635.20	0.25	0.0200	0.27	-0.02	$72.70	108.00 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Navolato	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025	**No. Estimación:**	5
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$3,787,688.14	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	C. GILBERTO ZAVALA BUENO	**Periodo del Contrato**	20/06/2025 **al** 21/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$350,369.60
				Periodo de la Estimación:	01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S02	**CONEXIONES Y/O PIEZAS ESPECIALES**									
P18S04C009	CODO PVC HIDRÁULICO DE 22ºX 4" Ø. (100 MM), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$656.19	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$656.19	200.00 %
P18S04C025	CODO PVC HIDRÁULICO DE 11ºX 4" Ø. (100 MM), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$638.16	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$638.16	200.00 %
P02S04	**SEÑALIZACIÓN VIAL**									
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	18.00	$5.31	18.00	195.0000	213.00	-195.00	$1,035.45	1,183.33 %
						Total Partida:			**14,975.64**	
P03	**RED DE DRENAJE**									
P03S01	**RED DE ATARJEAS**									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	15.10	$294.08	15.10	0.1300	15.23	-0.13	$38.23	100.86 %
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	192.00	$168.23	192.00	5.0000	197.00	-5.00	$841.15	102.60 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	192.00	$72.08	192.00	5.0000	197.00	-5.00	$360.40	102.60 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	90.60	$315.09	90.60	19.3000	109.90	-19.30	$6,081.24	121.30 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $350,369.60
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	68.94	$294.08	68.94	6.9700	75.91	-6.97	$2,049.74	110.11 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	84.04	$215.96	84.04	0.6900	84.73	-0.69	$149.01	100.82 %
P03S03	**POZOS DE VISITA**									
P22S03C361	BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	$5,196.49	4.00	1.0000	5.00	-1.00	$5,196.49	125.00 %
P03S04	**SEÑALIZACIÓN VIAL**									
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	202.00	$5.31	202.00	1.0000	203.00	-1.00	$5.31	100.50 %
						Total Partida:			**14,721.57**	
P04	**PASO PLUVIAL**									
P04S01	**PRELIMINARES**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	152.00	$119.03	152.00	83.1800	235.18	-83.18	$9,900.92	154.72 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	155.20	$92.55	155.20	7.6000	162.80	-7.60	$703.38	104.90 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	98.20	$90.13	98.20	111.4400	209.64	-111.44	$10,044.09	213.48 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $350,369.60
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 15/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C083	PLANTILLA COMPACTADA CON BAILARIA AL 95% CON MATERIAL SUBRASANTE EN ZANJAS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	6.50	$518.52	6.50	0.3000	6.80	-0.30	$155.56	104.62 %
P01S75C015	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO-CEMENTO PROP:1:8, CON MATERIAL TUCURUGUAY DEL LUGAR, DE 5 CMS DE ESPESOR, PARA PROTECCIÓN DEL TALUD. INCLUYE:FABRICACIÓN, NIVELACION, MEZCLADO, AGUA, COLOCACION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M2	7.48	$303.10	7.48	23.8400	31.32	-23.84	$7,225.90	418.72 %

Total Partida: **28,029.85**

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.