SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,722,649.88
Importe del Contrato s/IVA: $15,931,906.03
No. Estimación: 8
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 23/05/2025 **al** 31/12/2025
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO		
P02	**EDIFICIO**	**1,641,425.96**
P03	**OBRA EXTERIOR**	**81,223.92**

Total Paquete s/IVA: **1,722,649.88**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,722,649.88

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO										
P02	**EDIFICIO**									
P02S06	**APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS**									
P15S01C026	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TERMINADO FLOTEADO FINO DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,032.40	$326.64	1,795.85	-20.8400	1,775.01	257.39	-$6,807.18	87.34 %
P15S-13.1.3	RETIRO DE APLANADOS EN AREA DE ZOCLO DE 0.12 M DE ALTURA X .025 M DE PROFUNDIDAD APROX.. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	763.60	$95.16	514.50	17.5600	532.06	231.54	$1,671.01	69.68 %
P15S05C298	VITROPISO MODELO CREATA IVORY, MARCA INTERCERAMICDE 0.60M X 1.20 M RECTIFICADO DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PEGAMENTO, BOQUILLA ANTIHONGOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	621.86	$694.90	620.66	1.2000	621.86	0.00	$833.88	100.00 %
P15S06C112	ZOCLO DE 0.10 M DE ALTURA X 1.20 M DE LARGO A RAS DE PARED ,CON VITROPISO MODELO CREATA IVURY,MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD RECTIFICADO DE PRIMERA, INCLUYE: PEGAMENTO, BOQUILLA ANTIHONGOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	763.60	$151.43	514.50	17.5600	532.06	231.54	$2,659.11	69.68 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S07	**PINTURA E IMPERMEABILIZACION**									
P15S08C220	PINTURA VINILICA ACRILICA PRO 1000 PLUS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,802.00	$95.28	0.00	2,748.1300	2,748.13	53.87	$261,841.83	98.08 %
P03S35C058	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK COLOR BLANCO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS EN AZOTEA REFORZADO CON 2 CAPAS DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PLÁSTICAMENTE, UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA, OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, OTRA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	748.61	$284.83	0.00	745.1200	745.12	3.49	$212,232.53	99.53 %
P02S10	**CISTERNA 5000 LTS**									
P09S-1.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CISTERNA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 Y ANGULO DE 1" 1/4 X 1/8" DE 60 X 60 CM (MARCO Y CONTRAMARCO) PREFABRICADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	$5,047.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,047.75	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S11	**VENTANAS Y PERSIANAS**									
P15-1.27.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL PESADO DE 1.80 M X 2.20 M DE ALTURA INCLUYE: VIDRIO DE 6MM	PZA	4.00	$14,392.34	0.00	4.0000	4.00	0.00	$57,569.36	100.00 %
P14S-14.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 0.50 M X 1.00M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	$2,634.02	0.00	2.0000	2.00	0.00	$5,268.04	100.00 %
P14S-14.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 0.50 M X 2.50 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	9.00	$4,536.78	0.00	9.0000	9.00	0.00	$40,831.02	100.00 %
P14S-14.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.10 M X 2.50 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	9.00	$6,695.75	0.00	9.0000	9.00	0.00	$60,261.75	100.00 %
P14S-14.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.80 M X 2.00 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$8,166.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,166.52	100.00 %
P14S-14.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.50 M X 1.10 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	$4,753.61	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,507.22	100.00 %
P14S-14.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.80 M X 1.50 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	$8,672.69	0.00	1.0000	1.00	1.00	$8,672.69	50.00 %
P14S-14.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.80 M X 2.50 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$10,806.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,806.46	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S13	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
P17S-1.22.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COMPLETO COLOR BLANCO MODELO ONE PIECE SMART CON ASIENTO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, HERRAJES, KIT DE INSTALACION, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$7,905.78	0.00	8.0000	8.00	0.00	$63,246.24	100.00 %
P17S-1.28.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN 7501 BLANCO MARCA DICA O SIMILAR, CON MONOMANDO ALTO PARA LAVABO MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: KIT DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	7.00	$8,033.01	0.00	7.0000	7.00	0.00	$56,231.07	100.00 %
P15S-1.28.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MODELO TERRA II COLOR BLANCO O SIMILAR, INCUYE: LLAVE TEMPORIZADORA PARA MINGITORIO MARCA RUGO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$9,532.06	0.00	2.0000	2.00	0.00	$19,064.12	100.00 %
P17S-1.22.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MODELO MB-1100 MARCA HELVEX CON SENSOR ELECTRONICO O SIMILAR, VOLTAJE DE OPERACION 6 V, CON 4 BATERIAS AA, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$9,492.28	0.00	5.0000	5.00	0.00	$47,461.40	100.00 %
P17S-1.22.33	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO COLOR PLATA MARCA JOFEL CIRCULAR O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	$1,644.23	0.00	5.0000	5.00	0.00	$8,221.15	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P17S08C083	DESPACHADOR DE TOALLAS, CAPACIDAD DE 600 TOALLAS, DE PLASTICO ABS COLOR PLATA ACABADO SATINADO MARCA JOFEL MODELO AH35300 AU, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	5.00	$1,898.66	0.00	5.0000	5.00	0.00	$9,493.30	100.00 %
P17S-1.30.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA DE SEGURIDAD DE 61 CM DE ACERO INOXIDABLE 3.17 CM Ø MARCA HELVEX ACABADO SATINADO EN ESPACIO PARA DISCAPACITADOS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$3,277.68	0.00	3.0000	3.00	0.00	$9,833.04	100.00 %
P17S-1.30.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CUADRADA COLOR PLATA RUGO DE 5.20 X 5.20 CM CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE A CONEXION DE TUBERIA PVC Ø4", ACABADO CROMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPÓ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$1,609.01	0.00	5.0000	5.00	0.00	$8,045.05	100.00 %
P02S14	**MAMPARAS**									
P09S-1.2258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO CON POLICARBONATO EN BAÑOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.61	$2,638.73	0.00	18.6100	18.61	0.00	$49,106.77	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S15	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**									
P21S-AC.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE IVERTER MODELO X32 DE 1 TON 220 V O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	$11,492.33	0.00	20.0000	20.00	0.00	$229,846.60	100.00 %
P02S16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA (EDIFICIO)**									
P20S-1.9.1.86	BAJANTE PARA VOZ Y DATOS (ACOMETIDA TELMEX), INCLUYE: CHALUPA GALVANIZADA 2X4", TAPA CIEGA CON SALIDA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", RANURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	$1,279.06	0.00	1.0000	1.00	1.00	$1,279.06	50.00 %
P20S68-C01	CENTRO DE CARGA 42 CIRCUITOS 2F-3H 220 V MARCA SQ-D O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, CENTRO DE CARGA C/TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$21,531.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	$21,531.17	100.00 %
P02S17	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA (SANITARIOS)**									
P17S04C046	LLAVE NARIZ CON ROSCA Ø 1/2" MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: NIPLE DE FOGO DE 1/2"X80 CM. 2 CODOS DE FOGO DE 90ºX1/2", ADAPTADOR MACHO DE CU DE 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$1,149.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,149.75	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S19	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA (AZOTEA)**									
P14S-18.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA MOVIBLE, MARCO ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE, CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 4" EN AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	11.00	$4,410.96	10.00	1.0000	11.00	0.00	$4,410.96	100.00 %
P02S21	**INSTALACION HIDROSANITARIAS EN CONSULTORIOS, CONDUCTUAL I-II, PSICOLOGIA I-II, LENGUAJE , NEUROLOGIA, ENFERME**									
P16S-1.30.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA DE PASO MARCA EVANS 600 W O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$9,221.82	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,221.82	100.00 %
P02S22	**INSTALACION DE VOZ Y DATOS**									
P26S02-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO DE RED PANDUIT NETKEY CAT. 6 INCLUYE PLACA DE PARED DE 1 A 4 VENTANAS, 2 JACKS CAT 6A AZUL, 2 PATCHCORD CAT6 7FT AZUL, HASTA 75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL, MEMORIA TECNICA. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	64.00	$3,281.23	0.00	64.0000	64.00	0.00	$209,998.72	100.00 %
P26S02-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK DE COMUNICACIONES MARCA PANDUIT CON 2 ORGANIZADORES VERTICALES, UNA CHAROLA DE MISCELANEOS MODELO, 1 PDU Y 1 BARRA DE TIERRA MONTAJE EN RACK. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDADES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$25,754.90	0.00	1.0000	1.00	0.00	$25,754.90	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P26S02-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE MARCA PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$2,423.89	0.00	3.0000	3.00	0.00	$7,271.67	100.00 %
P02S23	**SISTENA CONTRA INCENDIO**									
P25S01-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE, SENSOR TIPO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F), PARA SER INSTALADO EN PLAFÓN O EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE CON DIRECCIONAMIENTO PARA COMUNICACIÓN DIGITAL CON EL (TABLERO), PANEL DE CONTROL., MOD.SD-365 MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	28.00	$2,266.34	0.00	28.0000	28.00	0.00	$63,457.52	100.00 %
P25S01-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA FIJA A 57 GRADOS CENTIGRADOS, SENSOR CON ELEMENTO TÉRMICO (T), PARA INSTALARSE EN PLAFÓN, EN LECHO BAJO DE Llosa Y/O TRABE, SENSOR PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS, SE COTIZA MOD. H-365 MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$2,522.21	0.00	2.0000	2.00	0.00	$5,044.42	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P25S01-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE TEXTO EN ESPAÑOL E INGLES, LAS ESTACIONES MANUALES DE DOBLE ACCIÓN (REQUIERE DE DOS MOVIMIENTOS PARA ACTIVAR LA ESTACIÓN) CON INTERFAZ DIRECCIONABLE QUE PERMITE AL PANEL SABER LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS ESTACIONE MANUAL QUE FUE ACTIVADA PARA UNA PRONTA LOCALIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE FUEGO, MOD. BG12-LX-SP MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$2,863.72	0.00	3.0000	3.00	0.00	$8,591.16	100.00 %
P25S01-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) PARA INSTALARSE EN PLAFON Ó PARED, SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CANDELAS, MOD. P2R-L MARCA SYSTEM SENSOR Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$2,402.52	0.00	3.0000	3.00	0.00	$7,207.56	100.00 %
P25S01-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) PARA INSTALARSE EN PARED, APLICACION EXTERIOR, SISTEMA DE LENTES REFLECTORES CON INTENSIDAD LUMINOSA DE 75/95 CANDELAS, MOD.P2RH-K MARCA SYSTEM SENSOR Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$3,442.92	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,442.92	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P25S01-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MAGNETICO NO-NC PARA PUERTAS Y VENTANAS, MOD. PALT MARCA HONEYWELL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$809.19	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,618.38	100.00 %
P02S24	**SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV**									
P26S01-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO DE CCTV PANDUIT NETKEY CAT. 6 INCLUYE PLACA DE PARED DE 1 A 4 VENTANAS, 2 JACKS CAT 6A AZUL, 2 PATCHCORD CAT6 7FT AZUL, HASTA 75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL, MEMORIA TECNICA. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14.00	$3,415.56	0.00	14.0000	14.00	0.00	$47,817.84	100.00 %
P26S01-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA 4.0 MP WDR, DÍA/NOCHE IK10, DOMO EN EL TECHO, LENTE IRIS DE 2.8 MM F/1.3, 30MTS DE IR, ULTRABAJA ILUMINACION, FILTRO DE FALSA ALARMAS, ANÁLISIS DE PRÓXIMA GENERACIÓN, MOD.DS-2CD2143G2-LIS2U MARCA HIKVISION Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	$3,165.19	0.00	6.0000	6.00	0.00	$18,991.14	100.00 %
P26S01-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CÁMARA TIPO BULLET 4.0 MP WDR, LIGHTCATCHER,IMAGEN A CALOR 24/7, EXTERIOR IP67, LENTE 2.8MM F/1.3 P-IRIS, IR INTEGRADO, ANÁLISIS DE PRÓXIMA GENERACIÓN, MOD. DS-2CD2047G2-L(U)(C) MARCA HIKVISION Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$3,190.78	0.00	8.0000	8.00	0.00	$25,526.24	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,722,649.88
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
						Total Partida:			**1,641,425.96**	
P03	**OBRA EXTERIOR**									
P03S01	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**									
P20S-1.11.72	ALIMENTADOR ELECTRICO A CENTRO DE CARGA "TABLERO D", INCLUYE: TUBO PVC T.P 2", 2 CABLES THW CAL.2, 1 CABLE THW CAL 4 Y 1 CABLE THW CAL 8, TUBO GALVANIZADO S/R 2", CONECTOR, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (UBICADO EN ADMINISTRACION).	ML	70.00	$796.86	0.00	33.0000	33.00	37.00	$26,296.38	47.14 %
P20S-1.11.03	BASE DE 1.20 X 1.20 X 0.20 M, Y REGISTRO DE 1.00 X 0.80 X 0.75 DE 15 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	PZA	1.00	$7,917.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,917.10	100.00 %
P20S-1.11.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MEDICION M10 AUTOSOPORTADO CON MEDICION 13-20, INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 300 AMP, SECCiON DE MEDICION & TC'S, BASE DE MEDICION, ACCESORIOS DE CONEXION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	$47,010.44	0.00	1.0000	1.00	0.00	$47,010.44	100.00 %
						Total Partida:			**81,223.92**	

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.