SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 25/03/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. RIGH920521CQ9	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260004	C.C.T.	25DPR1177Z	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA			LOCA_IDAD:	MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE)	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,932,785.07

OBRA		IMPORTE
DEMOLICIONES	$	3,054.58
CIMENTACION	$	354,387.43
ALBAÑILERIA	$	641,300.77
HERRERIA	$	385,636.86
SUB TOTAL=	$	1,384,379.64
I.V.A AL 16 %	$	221,500.74
TOTAL =	$	1,605,880.38

HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
CONTRATISTA

ING.RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 25/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025
R.F.C. RIGH920521CQ9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260004	C.C.T.	25DPR1177Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA					LOCALIDAD:	IONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,932,785.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	CONSTRUCCION DE CERCADO CON MURO, REJACERO Y MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADO EN MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) ,MPIO. DE CULIACAN,ESTADO DE SINALOA.				**$1,513,440.69**					**$1,384,379.64**
	DEMOLICIONES				**$52,651.01**					**$3,054.58**
11002	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	191.5	$ 274.94	$ 52,651.01	11.11	0.0	0.0	11.11	$ 3,054.58
	CIMENTACION				**$318,908.97**					**$354,387.43**
11080	EXCAVACION A MANO EN TERRENO ROCOSO , INCLUYE USO DE ROTOMARTILLO MATERIAL MANO DE OBRA	M3	50.54	$ 648.07	$ 32,753.46	60.66	0.0	0.0	60.66	$ 39,311.93
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA,	M3	11.31	$ 697.16	$ 7,884.88	43.66	0.0	0.0	43.66	$ 30,438.01
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	41.6	$ 428.84	$ 17,839.74	63.18	0.0	0.0	63.18	$ 27,094.11
12021	CIMBRA CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	104	$ 674.55	$ 70,153.20	115.44	0.0	0.0	115.44	$ 77,870.05
12032	ACERP P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALABRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,DOBLECES Y DESPERDICIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	517.43	$ 69.98	$ 36,209.75	234.94	0.0	0.0	234.94	$ 16,441.10
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4",INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURAD,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	16.3	$ 5,084.81	$ 82,882.40	21.20	0.0	0.0	21.20	$ 107,797.97
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,	KG	947.12	$ 75.16	$ 71,185.54	737.55	0.0	0.0	737.55	$ 55,434.26
	ALBAÑILERIA				**$641,817.26**					**$641,300.77**
TEMP1	DALA DE DESPLANTE DE 15X30 CMS DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	184.25	$ 1,230.00	$ 226,627.50	182.90	0.0	0.0	182.90	$ 224,967.00
TEMP0	CASTILLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCLUYE,	ML	52	$ 1,113.32	$ 57,892.64	50.70	0.0	0.0	50.70	$ 56,445.32
31025	DALA DE CERRAMIENTO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM. NCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	184.25	$ 1,081.10	$ 199,192.67	182.90	0.0	0.0	182.90	$ 197,733.19
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CMS. DE 15 CMS. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	115.92	$ 1,363.91	$ 158,104.45	118.89	0.0	0.0	118.89	$ 162,155.26
	HERRERIA				**$500,063.45**					**$385,636.86**
89960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES PRT 2X2 ABRAZADERAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	38.5	$ 3,438.89	$ 132,397.26	37.15	0.0	0.0	37.15	$ 127,754.76

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 25/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025
R.F.C. RIGH920521CQ9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260004	C.C.T.	25DPR1177Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA					LOCALIDAD:	IONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,932,785.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. INC.POSTE DE 3", DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	149.7	$ 2,456.02	$ 367,666.19	105.00	0.0	0.0	105.00	$ 257,882.10

TOTAL EJECUTADO $1,384,379.64

HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
Contratista

ING.RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 001

FECHA 10 DE MARZO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE REJACERO Y MALLA CICLONICA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN MONTEVERDE DE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026

FECHA DE CONTRATACION. 3 DE MARZO DE 2026

MONTO DE CONTRATO. $ 1,932,785.07

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 10 DE MARZO DE 2026

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 08 DE MAYO DE 2026

OFICIO DE AUTORIZACIÓN ISIFE-AAF-002/2026 DE FECHA 13/05/2025

EL CONTRATISTA QUE ESTARÁ A CARGO DE LOS TRABAJOS ES. HUMBERTO RIVERA GONZALEZ CON NUMERO DE TELEFONO 6672212777, NUMERO DE PADRÓN ISIFE-PC-027-2024.

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA TRAZO E INICIO DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 002

FECHA 18 DE MARZO DE 2026

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA YA SE HIZO DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA EN MAL ESTADO Y DEMOLICION DE CADENA DE CONCRETO., SE REALIZARON EXCAVACIONES Y COLADO DE ZAPATAS AISLADAS CON SU DADO DE CONCRETO DE 80X80 CMS., DE MOMENTO SE TRABAJA EN RELLENO DE ZAPATAS CON MATERIAL DE EXCAVACION Y EN COLADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X30 SE TIENE YA EN OBRA EL BLOCK DE MEDIDAS 15X20X40 CMS PARA DAR INICIO CON EL PEGAMENTO.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 003

FECHA 25 DE MARZO DE 2026

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA OBSERVANDO QUE YA SE REALIZO DESMONTE DE BLOCK (TRES HILADAS), SE TIENE COLOCADA LA MALLA CICLONICA DE 2 MTS DE ALTURA Y REJALERO DE 2 MTS DE ALTURA EN LADO ORIENTE (ACCESO PRINCIPAL). DE MOMENTO SE TRABAJA EN COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO TENIENDOSE UN AVANCE DEL 90%.

ESTE DIA SE REVISAN NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIÓN N= 1 LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE $ 1,605,880.38 QUE MENOS DEDUCTIVAS QUEDA UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 1,002,290.86.

SE OBSERVA QUE SE TIENE UNA ECONOMIA CON LA CUAL A SOLICITUD DE NUESTRA DIRECTORA SE DEFINE COLOCAR ESPINAS Y ALAMBRES DE PUAS SOBRE LA MALLA CICLONICA (LADOS NORTE, PONIENTE Y SUR). SE DA INDICACION A CONTRATISTA DE INGRESAR DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE PRECIO EXTRAORDINARIO.