SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 10/04/2026

CONTRATISTA: HUMBERTO RIVERA GONZALEZ	**DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. RIGH920521CQ9	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260004	C.C.T.	25DPR1177Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA			LOCALIDAD:	MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE)	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,932,785.07

OBRA		IMPORTE		
				POR CIERRE DE CONTRATO
CIMENTACION	$	63,348.80		
HERRERIA	$	100,082.82		
SUB TOTAL=	$	163,431.62	$	159,248.07
I.V.A AL 16 %	$	26,149.06	$	25,479.69
TOTAL =	$	189,580.68	$	184,727.76

HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
CONTRATISTA

ING.RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
DOMICILIO: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025
R.F.C. RIGH920521CQ9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260004	C.C.T.	25DPR1177Z			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA					LOCALIDAD:	IONTE VERDE DE VILLA (EL VERDI	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓI	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,932,785.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE CERCADO CON MURO, REJACERO Y MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADO EN MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) ,MPIO. DE CULIACAN,ESTADO DE SINALOA.				$557,943.88					$163,431.62
	CIMENTACION				$190,277.69					$63,348.80
	DEDUCTIVA									
12032	ACERP P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALABRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,DOBLECES Y DESPERDICIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	517.43	$ 69.98	$ 36,209.75	234.94	0.0	0.0	234.94	-$ 16,441.10
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4",INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURAD,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	16.3	$ 5,084.81	$ 82,882.40	21.20	0.0	0.0	21.20	-$ 107,797.97
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,	KG	947.12	$ 75.16	$ 71,185.54	688.96	0.0	0.0	688.96	-$ 51,782.23
	ADITIVA									
12032	ACERP P/REFUERZO EN CIMENTACION	KG	90.36	$ 118.88	$ 10,742.00	234.94	0.0	0.0	234.94	$ 27,929.67
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION	M3	12.61	$ 6,349.85	$ 80,071.61	16.29	0.0	0.0	16.29	$ 103,439.06
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,	KG	582.4	$ 156.76	$ 91,297.02	688.96	0.0	0.0	688.96	$ 108,001.37
	HERRERIA				$367,666.19					$100,082.82
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. INC.POSTE DE 3", DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	149.7	$ 2,456.02	$ 367,666.19	40.75	0.0	0.0	40.75	$ 100,082.82

TOTAL EJECUTADO $163,431.62

HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
Contratista

ING.RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
DIRECCION: CALLE SIN NOMBRE, S/N, EJIDO RUIZ CORTINES 1,SINALOA,SINALOA.CP.80025

R.F.C.
RIGH920521CQ9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260004
PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCO VILLA LOCALIDAD: MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-mar-26 AL: 08-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026 FECHA DE CONTRATO: 03-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,790,608.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 626,712.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,932,785.07

CONVENIO ADICIONAL:
PERÍODO CONVENIO ADICIOI DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	CONSTRUCCION DE CERCADO CON MURO, REJACERO Y MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADO EN MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) ,MPIO. DE CULIACAN,ESTADO DE SINALOA.				**$1,543,627.71**		**$1,475,120.21**		**$107,942.98**		**$0.00**		**$1,583,063.19**
	OBRA EXTERIOR				**$1,543,627.71**		**$1,475,120.21**		**$107,942.98**		**$0.00**		**$1,583,063.19**
	DEMOLICION				**$52,651.01**		**$3,054.58**		**$549.88**		**$0.00**		**$3,604.46**
11002	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	191.50	$274.94	$52,651.01	11.11	$3,054.58	2.00	$549.88	0.00	$0.00	13.11	$3,604.46
	CIMENTACION				**$310,741.91**		**$310,741.91**		**$103,342.29**		**$0.00**		**$414,084.20**
11080	EXCAVACION A MANO EN TERRENO ROCOSO , INCLUYE USO DE ROTOMARTILLO MATERIAL MANO DE OBRA	M3	50.54	$648.07	$32,753.46	50.54	$32,753.46	10.12	$6,558.47	0.00	$0.00	60.66	$39,311.93
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 25.57 EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	11.31	$697.16	$7,884.88	11.31	$7,884.88	32.35	$22,553.13	0.00	$0.00	43.66	$30,438.01
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	41.60	$428.84	$17,839.74	41.60	$17,839.74	21.58	$9,254.37	0.00	$0.00	63.18	$27,094.11
12021	CIMBRA CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	104.00	$674.55	$70,153.20	104.00	$70,153.20	11.44	$7,716.85	0.00	$0.00	115.44	$77,870.05
12032	ACERP P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALABRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASL APES,GANCHOS,DOBLECES Y DESPERDICIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	90.36	$118.88	$10,742.00	90.36	$10,742.00	144.58	$17,187.67	0.00	$0.00	234.94	$27,929.67
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4",INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURAD,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION.	M3	12.61	$6,349.86	$80,071.61	12.61	$80,071.61	3.68	$23,367.45	0.00	$0.00	16.29	$103,439.06
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASL APES, SILLETAS,GANCHOS,DOBLECES Y DESPERDICIOS MANO DE OBRA Y	KG	582.40	$156.76	$91,297.02	582.40	$91,297.02	106.56	$16,704.35	0.00	$0.00	688.96	$108,001.37
	ALBAÑILERIA				**$641,817.26**		**$637,249.96**		**$4,050.81**		**$0.00**		**$641,300.77**
*TEMP1	DALA DE DESPLANTE DE 15X30 CMS DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	184.25	$1,230.00	$226,627.50	182.90	$224,967.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	182.90	$224,967.00
*TEMP0	CASTILLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	52.00	$1,113.32	$57,892.64	50.70	$56,445.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	50.70	$56,445.32
31025	DALA DE CERRAMIENTO CON ACABADO APARENTE F'C=200KG/CM2 DE 15X20CM. ARMADO CON 4 VARILLAS, #3Y CON ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	184.25	$1,081.10	$199,192.67	182.90	$197,733.19	0.00	$0.00	0.00	$0.00	182.90	$197,733.19
31148	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CMS. DE 15 CMS. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE . INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	115.92	$1,363.91	$158,104.45	115.92	$158,104.45	2.97	$4,050.81		$0.00	118.89	$162,155.26
	HERRERIA				**$536,417.53**		**$524,073.76**		**$0.00**		**$0.00**		**$524,073.76**
89960	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES PRT 2X2 ABRAZADERAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	37.15	$3,438.89	$132,397.26	37.15	$127,754.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	37.15	$127,754.76

*TEMP2	ELABORACION DE PUERTA DE REJACERO DE REJACERO CON MARCO DE PTR DE 4.3 MTS. DE LARGO Y 2.50 DE ALTURA, INCLUYE: POSTES PRT 2X2 ABRAZADERAS, BISAGRAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$27,344.97	$27,344.97	1.00	$27,344.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$27,344.97
*TEMP3	SUM. Y COL. DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA Y 3.20 *DE LARGO INC.POSTE DE 3", DE 15/8"*, ABRASADERA,TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	PZA	1.00	$11,009.11	$11,009.11	1.00	$11,009.11	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$11,009.11
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. INC.POSTE DE 3", DE 15/8", ABRASADERA,TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	149.70	$2,456.02	$367,666.19	145.75	$357,964.92		$0.00	0.00	$0.00	145.75	$357,964.92
	CONSTRUCCION DE CERCADO CON MURO, REJACERO Y MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADO EN MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) ,MPIO. DE CULIACAN,ESTADO DE SINALOA.				**$1,543,627.71**		**$1,475,120.21**		**$107,942.98**	**$ -**	**$0.00**		**$1,583,063.19**

0						
	DEMOLICION	$52,651.01	$3,054.58	$549.88	$0.00	$3,604.46
	CIMENTACION	310741.91	310741.91	103342.29	0	414084.2
	ALBAÑILERIA	641817.26	637249.96	4050.81	0	641300.77
	HERRERIA	538417.53	524073.76	0	0	524073.76
		$1,543,627.71	**$1,435,684.73**	**$107,942.98**	**$0.00**	**$1,543,627.71**
	SUB-TOTAL	**$1,543,627.71**	**$1,435,684.73**	**$107,942.98**	**$0.00**	**$1,543,627.71**
	IVA 16%	**$246,980.43**	**$229,709.56**	**$17,270.88**	**$0.00**	**$246,980.43**
	TOTAL:	**$1,790,608.14**	**$1,665,394.29**	**$125,213.86**	**$0.00**	**$1,790,608.14**

ING.HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
Contratista

ING.RAFAEL GALCOSO GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260004	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1177Z
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE)

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026		MONTO:	$	1,932,785.07
CONTRATISTA:	HUMBERTO RIVERA GONZALEZ				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS	ANTICPO	$676,474.77	CUMPLIMIENTO	$193,278.51
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 DE MARZO DEL 2026		TÉRMINO:	08 DE MAYO 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:		*RESUMEN DE ESTIMACIONES:*			
CONTRATADO:	$1,790,608.14	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	10 DE MARZO DEL 2026	25 DE MARZO DEL 2026	01	$1,605,880.38
EJERCIDO:	$1,790,608.14	26 DE MARZO DEL 2026	10 ABRIL DEL 2026	02 FINIQUITO	$184,727.76
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	02	$1,790,608.14

EN LA LOCALIDAD DE MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ING.HUMBERTO RIVERA GONZALEZ.
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 11 DE ABRIL DEL 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Cul acán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en **ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026**
cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **HUMBERTO RIVERA GONZALEZ**, adjudicada del contratoy algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260004	$1,790,308.14	CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE RECAJERO Y MALLA CICLONICA EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
26201	260004	$142,176.93	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PRIMARIA FRNCISCO VILLA , UBICADA EN MONTE VERDE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

(260004). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 12 DE FEBRERO DEL 2026, con cargo al PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 03 DE MARZO DEL 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista HUMBERTO RIVERA GONZALEZ relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,932,785.07**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 10 MARZO DEL 2026 y conclusión el 08 DE MAYO DEL 2026

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en las obras **(260004),** se llevó a cabo el día 10 ABRIL DEL 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 10 DE ABRIL DEL 2026, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a las obras **(260004)** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A09186 emitida por DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, además de garantizarante el ISIFE, por la contratista HUMBERTO RIVERA GONZALEZ , el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, *Vicios Ocultos* y cualquier otra *Responsabilidad* en que *incurra* la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260004	ANTICIPO	-	-	**$626,712.85**
	01 NORMAL	10/03/2026	25/03/2026	**$1,043,822.25**
	02 FINIQUITO	25/03/2026	10/04/2026	**$120,073.04**
			GRAND TOTAL	**$1,790,608.14**
	ANTICIPO			**$49,761.92**
	01 FINIQUIITO	10/03/2026	25/03/2026	**92,415.01**
			GRAND TOTAL	**$142,176.93**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el ***ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026***

, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día 11 DE ABRIL DEL 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026**

, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

HUMBERTO RIVERA GONZALEZ
Representante Legal de la Contratista
ING.HUMBERTO RIVERA GONZALEZ

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026** de fecha 03 DE MARZO DEL 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIA FRANCISCO VILLA
MONTEVERDE DE VILLA, CLH, SIN.

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 001

FECHA 10 DE MARZO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CERCA CON MURO DE REJACERO Y MALLA CICLONICA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN MONTEVERDE DE VILLA (EL VERDE) MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026

FECHA DE CONTRATACION. 3 DE MARZO DE 2026

MONTO DE CONTRATO. $ 1,932,785.07

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 10 DE MARZO DE 2026

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 08 DE MAYO DE 2026

OFICIO DE AUTORIZACIÓN ISIFE-AAF-002/2026 DE FECHA 13/05/2025

EL CONTRATISTA QUE ESTARÁ A CARGO DE LOS TRABAJOS ES. HUMBERTO RIVERA GONZALEZ CON NUMERO DE TELEFONO 6672212777, NUMERO DE PADRÓN ISIFE-PC-027-2024.

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA TRAZO E INICIO DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 002

FECHA 18 DE MARZO DE 2026

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA YA SE HIZO DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA EN MAL ESTADO Y DEMOLICION DE CADENA DE CONCRETO., SE REALIZARON EXCAVACIONES Y COLADO DE ZAPATAS AISLADAS CON SU DADO DE CONCRETO DE 30X30 CMS., DE MOMENTO SE TRABAJA EN RELLENO DE ZAPATAS CON MATERIAL DE EXCAVACION Y EN COLADO DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X30 SE TIENE YA EN OBRA EL BLOCK DE MEDIDAS 15X20X40 CMS PARA DAR INICIO CON EL PEGAMENTO.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 003

FECHA 25 DE MARZO DE 2026

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA OBSERVANDO QUE YA SE REALIZO DESCAMBIO DE BLOCK (TRES HILADAS), SE TIENE COLOCADA MALLA CICLONICA DE 2 MTS DE ALTURA Y REJALERO DE 2 MTS DE ALTURA EN LADO ORIENTE (ACCESO PRINCIPAL). DE MOMENTO SE TRABAJA EN COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO TENIENDOSE UN AVANCE DEL 90%.

ESTE DIA SE REVISAN NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACION N= 1 LA CUAL ES POR UN IMPORTE DE $ 1,605,880.38 QUE MENOS DEDUCTIVAS QUEDA UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 1,002,290.86.

SE OBSERVA QUE SE TIENE UNA ECONOMIA CON LA CUAL A SOLICITUD DE MAESTRA DIRECTORA SE DEFINE COLOCAR ESPADAS Y ALAMBRES DE PUAS SOBRE LA MALLA CICLONICA (LADOS NORTE, PONIENTE Y SUR). SE DA INDICACION A CONTRATISTA DE INGRESAR DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE PRECIO EXTRAORDINARIO.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260004 No. 004

FECHA 10 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-EPR-018-2026

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISIÓN DE NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIÓN.

A ESTE DIA SE OBSERVAN YA CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN LADOS NORTE PONIENTE Y SUR Y DE CERCO DE REJALERO EN LADO ORIENTE TENIENDOSE CON ESTO AL 100%. LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO.

SE REVISAN GENERADORES Y ESTIMACIÓN OBSERVANDOSE QUE CON EL COBRO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE AGOTA EL RECURSO CONTRATADO.

SE PLATICA CON MAESTRA DIRECTORA, SE LE INFORMA DE LA CONCLUSION DE TRABAJOS Y SE LE SOLICITA SU FIRMA EN ACTA DE ENTREGA.

TENIENDOSE AL 100% LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE AGOTADO EL RECURSO, SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE A ESTE LIBRO.