# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1007-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $375,115.52 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $1,293,103.45 |
| **No. Estimación:** | | | 2 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 17/07/2025 | **al** | 14/09/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 19/08/2025 | **al** | 31/08/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| **1** | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **375,115.52** |

Total Paquete s/IVA: **375,115.52**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $375,115.52

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave
**Localidad:**
**Contratista:** CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1007-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,293,103.45
**Periodo del Contrato** 17/07/2025 **al** 14/09/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $375,115.52
**Periodo de la Estimación:** 19/08/2025 **al** 31/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S03** | **DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.** | | | | | | | | | |
| 0178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA INCLUYE: CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, CEPA EN TERRENO TIPO NORMAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4.00 | $9,651.47 | 0.00 | 4.0000 | 4.00 | 0.00 | $38,605.88 | 100.00 % |
| 0163 | EXCAVACION DE ZANJA, INCLUYE: COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO No.1/0, RELLENO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 97.00 | $641.43 | 0.00 | 91.2000 | 91.20 | 5.80 | $58,498.42 | 94.02 % |
| 0190 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO NORMA TIPO "3" DE 1.16X1.16MTS MEDIDAS EXTERIORES CON TAPA 84B DE POLIMERO INCLUYE: MENSULAS DE FIERRO GALV., CORREDERAS DE FIERRO GALV., AISLADORES DE NEOPRENO, TAQUETE EXPANSIVOS, CINTILLOS DE PLASTICO, VARILLAS DE 5/8 X 3 MTS, ACARREO, NIVELACIÒN, RESANE, TRASLADO CON CAMION GRUA AL PUNTO DE INSTALACIÒN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5.00 | $21,503.02 | 0.00 | 5.0000 | 5.00 | 0.00 | $107,515.10 | 100.00 % |
| **P01S04** | **LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.** | | | | | | | | | |
| 0193 | PAGO POR DEPOSITO DE GARANTIA DE LA CONTRATACION ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PZA | 1.00 | $95,426.93 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $95,426.93 | 100.00 % |
| 0166 | PAGO POR LA UNIDAD DE VERIFICACION UNIVE | PZA | 1.00 | $31,808.98 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $31,808.98 | 100.00 % |
| 0121 | TRAMITES ANTE CFE, INCLUYE: PROYECTO, ACTA DE ENTREGA - RECEPCION, TRAMITES ANTE CFE. | PZA | 1.00 | $43,260.21 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $43,260.21 | 100.00 % |

**Total Partida:** **375,115.52**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.