Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026

Importe de la Estimación s/IVA $4,093,682.19

Importe del Contrato s/IVA: $278,400,980.98

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 07/05/2026 **al** 07/03/2027

Periodo de la Estimación: 01/07/2026 **al** 13/07/2026

Clave	Descripción	Monto
PUENTE CONGRESO		
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**$3,454.07**
P04	**SUB-ESTRUCTURA**	**$443,792.70**
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**	**$3,646,435.42**

Total Paquete s/IVA: **$4,093,682.19**

Ajuste por Redondeo: **$0.00**

Total de Estimación s/IVA: **$4,093,682.19**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 al 07/03/2027

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: NORMAL
Importe de la Estimación: $4,093,682.19
Periodo de la Estimación: 01/07/2026 al 13/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
P01S01	**PRELIMINARES**									
P01S33C007	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON PRECISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00	$ 94.84	0.00	36.42	36.42	23.58	$3,454.07	60.70 %
						Total Partida:			**$3,454.07**	
P04	**SUB-ESTRUCTURA**									
P04S03	**CABEZALES Y RESPALDOS**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", EN CABEZAL, ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	653.33	$ 879.03	129.90	98.49	228.39	424.94	$86,575.66	34.96 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	31668.27	$ 48.96	5,262.56	4,287.13	9,549.69	22,118.58	$209,897.88	30.16 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	249.32	$ 4,199.52	118.56	35.08	153.64	95.68	$147,319.16	61.62 %
						Total Partida:			**$443,792.70**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	6
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$4,093,682.19
				Periodo de la Estimación:	01/07/2026 al 13/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**									
P05S03	**LOSA DE RODAMIENTO**									
P04S04C010.3	CIMBRA Y DESCIMBRA EN LOSAS, DIAFRAGMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2665.06	$ 879.03	0.00	36.83	36.83	2,628.23	$32,374.67	1.38 %
P07S01C005.4	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN LOSAS, DIAFRAGMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	308300.41	$ 48.99	0.00	19,856.86	19,856.86	288,443.55	$972,787.57	6.44 %
P05S05	**APROCHES**									
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2927.04	$ 879.03	446.07	617.41	1,063.48	1,863.56	$542,721.91	36.33 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	72691.75	$ 48.96	15,298.66	24,287.35	39,586.01	33,105.74	$1,189,108.66	54.46 %
P09S02C005.1	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	1393.52	$ 4,107.57	58.92	115.07	173.99	1,219.53	$472,658.08	12.49 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 al 07/03/2027

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: NORMAL
Importe de la Estimación: $4,093,682.19
Periodo de la Estimación: 01/07/2026 al 13/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	369.60	$ 521.70	0.00	369.60	369.60	0.00	$192,820.32	100.00 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	369.60	$ 701.00	0.00	257.06	257.06	112.54	$180,199.06	69.55 %
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2772.00	$ 18.14	0.00	2,594.25	2,594.25	177.75	$47,059.70	93.59 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.18	$ 805.47	0.00	20.74	20.74	1.44	$16,705.45	93.51 %

Total Partida: **$3,646,435.42**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.