SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUIS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025

Importe de la Estimación s/IVA $266,693.42
Importe del Contrato s/IVA: $1,932,407.90
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Periodo del Contrato: 04/09/2025 **al** 05/12/2025
Periodo de la Estimación: 06/11/2025 **al** 05/12/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**266,693.42**

Total Paquete s/IVA: **266,693.42**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $266,693.42

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUIS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,932,407.90
Periodo del Contrato 04/09/2025 **al** 05/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $266,693.42
Periodo de la Estimación: 06/11/2025 **al** 05/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXTRA01	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIA TIPO "B" DE 0.00 - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERIA DE 6" DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: (TRABAJOS CON GRADO DE DIFICULTAD POR EXISTENCIA DE TUBERIA CERCANA DE ASBESTO DE AGUA POTABLE) MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	0.00	$542.20	0.00	60.7000	60.70	0.00	$32,911.54	0.00 %
EXTRA02	BOMBEO DE ACHIQUE EN AGUAS NEGRAS CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3"0, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	HR	0.00	$160.04	0.00	62.6500	62.65	0.00	$10,026.51	0.00 %
EXTRA03	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ELABORACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: RETIRO EN CARRETILLA A UN PUNTO PARA POSTERIOR RETIRO EN CAMION DE VOLTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	$225.18	0.00	66.6400	66.64	0.00	$15,006.00	0.00 %
EXTRA04	TRABAJOS DE DESASOLVE DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS CON CAMIÓN TIPO VECTOR PARA LA LIMPIEZA Y DESAGUE DXE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	HR	0.00	$2,730.83	0.00	30.0000	30.00	0.00	$81,924.90	0.00 %
EXTRA06	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA EXTRUPACK DE 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ACOSTILLADO, TUBERIA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	$435.60	0.00	172.5600	172.56	0.00	$75,167.14	0.00 %
EXTRA07	REPOSICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO H.O. F´C=180 KG/CM2 EN PERIMETRO DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: RELLENO, COMPACTACIÓN Y AFINE, ACABADO PLANEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	$775.17	0.00	66.6400	66.64	0.00	$51,657.33	0.00 %

Total Partida: **266,693.42**

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.