# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:**

**Localidad:** Juan Jose Rios

**Contratista:** COYDU, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $2,368,162.81 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $5,250,107.33 |
| **No. Estimación:** | | | 2 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 04/06/2025 | **al** | 03/09/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 22/07/2025 | **al** | 22/08/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| **1** | | |
| | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **2,368,162.81** |

Total Paquete s/IVA: **2,368,162.81**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,368,162.81

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:**
**Localidad:** Juan Jose Rios
**Contratista:** COYDU, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $5,250,107.33
**Periodo del Contrato** 04/06/2025 **al** 03/09/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $2,368,162.81
**Periodo de la Estimación:** 22/07/2025 **al** 22/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S03** | **DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.** | | | | | | | | | |
| P06S17C014 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LT | 5,155.16 | $28.84 | 0.00 | 5,137.9900 | 5,137.99 | 17.17 | $148,179.63 | 99.67 % |
| P06S05C022 | ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 41.24 | $506.37 | 0.00 | 41.1000 | 41.10 | 0.14 | $20,811.81 | 99.66 % |
| P03S48C045 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 206.58 | $73.38 | 0.00 | 206.5800 | 206.58 | 0.00 | $15,158.84 | 100.00 % |
| P05S13C008 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. | M3 | 506.32 | $3,662.60 | 0.00 | 433.6700 | 433.67 | 72.65 | $1,588,359.74 | 85.65 % |
| P03S48C009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA. | ML | 927.88 | $80.98 | 0.00 | 927.8800 | 927.88 | 0.00 | $75,139.72 | 100.00 % |

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:**
**Localidad:** Juan Jose Rios
**Contratista:** COYDU, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $5,250,107.33
**Periodo del Contrato** 04/06/2025 **al** 03/09/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $2,368,162.81
**Periodo de la Estimación:** 22/07/2025 **al** 22/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P03S30C093 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | ML | 1,744.66 | $49.62 | 0.00 | 1,257.0000 | 1,257.00 | 487.66 | $62,372.34 | 72.05 % |
| P30S10C009 | GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS | ML | 630.60 | $593.84 | 0.00 | 564.0000 | 564.00 | 66.60 | $334,925.76 | 89.44 % |
| **P01S05** | **TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA** | | | | | | | | | |
| P34S02C009 | MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | KM | 0.95 | $19,857.33 | 0.00 | 0.8900 | 0.89 | 0.06 | $17,673.02 | 93.68 % |
| P34S03C002 | PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | ML | 630.60 | $52.05 | 0.00 | 564.0000 | 564.00 | 66.60 | $29,356.20 | 89.44 % |
| P34S01C021 | CRUCE DE CEBRA PEATONAL ANCHO IGUAL AL DE LA BANQUETA, MINIMO 2.50 M. MAXIMO 4.00 M., INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.00 | $206.58 | 0.00 | 4.0000 | 4.00 | 0.00 | $826.32 | 100.00 % |
| P34S12C014 | SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 (ALTO) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2x2 DE 3.9m., ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION. | PZA | 2.00 | $3,710.08 | 0.00 | 2.0000 | 2.00 | 0.00 | $7,420.16 | 100.00 % |

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:**
**Localidad:** Juan Jose Rios
**Contratista:** COYDU, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $5,250,107.33
**Periodo del Contrato** 04/06/2025 **al** 03/09/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $2,368,162.81
**Periodo de la Estimación:** 22/07/2025 **al** 22/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P01S06** | **EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C** | | | | | | | | | |
| P33S13C038 | RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCION EN BOCACALLES EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A 5.00 KM. DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA. | M3 | 21.00 | $73.56 | 0.00 | 20.4800 | 20.48 | 0.52 | $1,506.51 | 97.52 % |
| P33S13C004 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 3,436.77 | $19.33 | 0.00 | 3,436.7700 | 3,436.77 | 0.00 | $66,432.76 | 100.00 % |

**Total Partida:** **2,368,162.81**

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.