SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025

Importe de la Estimación s/IVA $490,988.51
Importe del Contrato s/IVA: $15,931,906.03
No. Estimación: 9
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 23/05/2025 **al** 31/12/2025
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO	
P02	**EDIFICIO**	**490,988.52**

Total Paquete s/IVA: **490,988.52**

Ajuste por Redondeo: -$0.01

Total de Estimación s/IVA: $490,988.51

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $490,988.51
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO										
P02	**EDIFICIO**									
P02S06	**APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS**									
P15S01C027	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TERMINADO FLOTEADO FINO DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	150.00	$388.39	150.00	117.3500	267.35	-117.35	$45,577.57	178.23 %
P15S04C006	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	262.80	$286.84	262.80	438.6600	701.46	-438.66	$125,825.23	266.92 %
P15S04C005	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	60.00	$348.59	60.00	235.9000	295.90	-235.90	$82,232.38	493.17 %
P15S04C205	LAMBRIN DE AZULEJO LUMINOVA GRIGIO 60X120 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PEGAMENTO, BOQUILLA ANTIHONGOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	54.60	$924.26	54.60	126.3300	180.93	-126.33	$116,761.77	331.37 %
P15S05C298	VITROPISO MODELO CREATA IVORY, MARCA INTERCERAMICDE 0.60M X 1.20 M RECTIFICADO DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PEGAMENTO, BOQUILLA ANTIHONGOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	621.86	$694.90	1.20	10.6500	632.51	-10.65	$7,400.69	101.71 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Elota	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:	La Cruz	**Importe del Contrato s/IVA**	$15,931,906.03	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	23/05/2025 **al** 31/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$490,988.51
				Periodo de la Estimación:	05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S11	**VENTANAS Y PERSIANAS**									
P14S-14.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 0.50 M X 2.50 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	9.00	$4,536.78	9.00	1.0000	10.00	-1.00	$4,536.78	111.11 %
P14S-14.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE 1.80 M X 2.00 M A BASE DE ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$8,166.52	1.00	2.0000	3.00	-2.00	$16,333.04	300.00 %
P02S13	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
P17S-1.22.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MODELO MB-1100 MARCA HELVEX CON SENSOR ELECTRONICO O SIMILAR, VOLTAJE DE OPERACION 6 V, CON 4 BATERIAS AA, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$9,492.28	5.00	2.0000	7.00	-2.00	$18,984.56	140.00 %
P17S-1.22.33	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO COLOR PLATA MARCA JOFEL CIRCULAR O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	$1,644.23	5.00	3.0000	8.00	-3.00	$4,932.69	160.00 %
P17S08C083	DESPACHADOR DE TOALLAS, CAPACIDAD DE 600 TOALLAS, DE PLASTICO ABS COLOR PLATA ACABADO SATINADO MARCA JOFEL MODELO AH35300 AU, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	5.00	$1,898.66	5.00	2.0000	7.00	-2.00	$3,797.32	140.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $490,988.51
Periodo de la Estimación: 05/12/2025 **al** 29/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S14	**MAMPARAS**									
P09S-1.2258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA DE ALUMINIO CON POLICARBONATO EN BAÑOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.61	$2,638.73	18.61	4.3800	22.99	-4.38	$11,557.64	123.54 %
P02S15	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**									
P21S-AC.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE IVERTER MODELO X32 DE 1 TON 220 V O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	$11,492.33	20.00	3.0000	23.00	-3.00	$34,476.99	115.00 %
P02S19	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA (AZOTEA)**									
P16S80C058	BAJADAS PARA MINISPLIS INCLUYE:TUBERIA DE 3" EN DISPARO A AZOTEA Y TUBERIA PVC Ø 1" PVC HIDRAULICO, INCLUYE: TUBO PVC HIDRAULICO CEM. CED-40 DE 25 MM.(1") (6 ML), TUBO DE PVC DANITARIO DE 3" (1 ML), CODOS DE 90° X 1", CODO DE PVC DE 45°X3", TEE DE PVC DE 1", PEGAMENTO PARA PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	$3,209.93	30.00	5.0000	35.00	-5.00	$16,049.65	116.67 %
P02S23	**SISTENA CONTRA INCENDIO**									
P25S01-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA FIJA A 57 GRADOS CENTIGRADOS, SENSOR CON ELEMENTO TÉRMICO (T), PARA INSTALARSE EN PLAFÓN, EN LECHO BAJO DE LOSA Y/O TRABE, SENSOR PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS, SE COTIZA MOD. H-365 MARCA FIRE-LITE Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$2,522.21	2.00	1.0000	3.00	-1.00	$2,522.21	150.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P.