SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

0 FECHA 17/04/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CUESTA DE SAYULA NO. 234 A, COL. FRANCISCO VILLA, MAZATLAN, SINALOA. C.P.	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. MAX0212279YA	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260008	C.C.T.	25EPR0360Q	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO			LOCALIDAD:	ESCAMILLAS	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$392,820.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$137,487.22
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$392,820.63

OBRA		IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA		
ELECTRICO	$	310,224.37
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	$	28,545.97
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	338,770.34

SUB TOTAL=	$ 338,770.34	$ 338,638.47	POR CIERRE DE CONTRATO SE AJUSTA EN ESTE IMPORTE
I.V.A AL 16 %	$ 54,203.25	$ 54,182.16	
TOTAL =	$ 392,973.59	$ 392,820.63	

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
CONTRATISTA

Javier Bustos A

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 17/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: CUESTA DE SAYULA NO. 234 A, COL. FRANCISCO VILLA, MAZATLAN, SINALOA. C.P. 82127

R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260008	C.C.T.	25EPR0360Q			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO					LOCALIDAD:	ESCAMILLAS	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$392,820.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$137,487.22
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$392,820.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACION ELECTRICA									
	ELECTRICO									
RET.CBL.SEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	77.00	$25.02	$1,926.54	73.50	0.00	-3.50	73.50	$1,838.97
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	10.00	$572.27	$5,722.70	8.82	0.00	-1.18	8.82	$5,047.42
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	10.00	$454.68	$4,546.80	8.82	0.00	-1.18	8.82	$4,010.28
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$5,434.23	$5,434.23	1.00	0.00	0.00	1.00	$5,434.23
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$3,481.90	$17,409.50	4.00	0.00	-1.00	4.00	$13,927.60
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$9,169.80	$9,169.80	1.00	0.00	0.00	1.00	$9,169.80
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$15,639.60	$15,639.60	0.00	0.00	-1.00	0.00	$0.00
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	4.00	$357.76	$1,431.04	0.00	0.00	-4.00	0.00	$0.00
TRNSF-50	COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 50 KVA EN 13200/220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$115,569.08	$115,569.08	1.00	0.00	0.00	1.00	$115,569.08
ELEC.M5	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-5 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$15,642.07	$15,642.07	1.00	0.00	0.00	1.00	$15,642.07
BM. 7-200	SUMINISTRO E INTALACION DE BASE PARA MEDICION 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$4,412.79	$4,412.79	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,412.79
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$21,949.59	$21,949.59	1.00	0.00	0.00	1.00	$21,949.59
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$14,845.20	$14,845.20	1.00	0.00	0.00	1.00	$14,845.20
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$8,869.10	$8,869.10	1.00	0.00	0.00	1.00	$8,869.10
80054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #2/0.	ML	77.00	$290.48	$22,366.96	73.50	0.00	-3.50	73.50	$21,350.28

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 17/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: **CUESTA DE SAYULA NO. 234 A, COL. FRANCISCO VILLA, MAZATLAN, SINALOA. C.P. 82127**

R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260008**	C.C.T.	**25EPR0360Q**	**ESTIMACIÓN:**	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO**			LOCALIDAD:	**ESCAMILLAS**	MUNICIPIO:	**MAZATLAN**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$392,820.63**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$137,487.22**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$392,820.63**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
CAB.THW.CAL1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL.1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	98.00	$295.85	$28,993.30	98.00	0.00	0.00	98.00	$28,993.30
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA INTENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	77.00	$422.16	$32,506.32	1.00	0.00	-3.50	73.50	$31,028.76
ELEC.098	SUMINISTROY COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO DE PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$4,067.95	$12,203.85	1.00	0.00	-1.00	2.00	$8,135.90
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS							**TOTAL DE ELECTRICO:**		**$310,224.37**
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA EMPOTRADO EN MURO EXISTENTE,INCLUYE: DEMOLICION DE MURO,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$28,545.97	$0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	$28,545.97
								TOTAL DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:		**$28,545.97**
								IMPORTE DE REHABILITACION ELECTRICA:		**$338,770.34**

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 17-abr-26

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
DIRECCION: CUESTA DE SAYULA NO. 234 A, COL. FRANCISCO VILLA, MAZATLAN, SINALOA. C.P. 82127
R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260008
PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD: ESCAMILLAS MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN: SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 17-abr-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026 FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 392,820.63 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 137,487.22 PERÍODO CONVENIO ADICIONAL DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 392,820.63 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACION ELECTRICA												
	ELECTRICO												
RET.CBL.SEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	77.00	$25.02	$1,926.54	77.00	$1,926.54	-3.50	-$87.57	0.00	$0.00	73.50	$1,838.97
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	10.00	$572.27	$5,722.70	8.82	$5,047.42	-1.18	-$675.28	0.00	$0.00	8.82	$5,047.42
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	10.00	$454.68	$4,546.80	8.82	$4,010.28	-1.18	-$536.52	0.00	$0.00	8.82	$4,010.28
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$5,434.23	$5,434.23	1.00	$5,434.23	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$5,434.23
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$3,481.90	$17,409.50	5.00	$17,409.50	-1.00	-$3,481.90	0.00	$0.00	4.00	$13,927.60
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$9,169.80	$9,169.80	1.00	$9,169.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$9,169.80
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$15,639.60	$15,639.60	0.00	$0.00	-1.00	-$15,639.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	4.00	$357.76	$1,431.04	0.00	$0.00	-4.00	-$1,431.04	0.00	$0.00	0.00	$0.00
TRNSF-50	COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 50 KVA EN 13200/220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$115,569.08	$115,569.08	1.00	$115,569.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$115,569.08
ELEC.M5	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-5 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$15,642.07	$15,642.07	1.00	$15,642.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$15,642.07
BM. 7-200	SUMINISTRO E INTALACION DE BASE PARA MEDICION 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$4,412.79	$4,412.79	1.00	$4,412.79	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,412.79
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$21,949.59	$21,949.59	1.00	$21,949.59	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$21,949.59
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$14,845.20	$14,845.20	1.00	$14,845.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$14,845.20
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP , INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$8,869.10	$8,869.10	1.00	$8,869.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$8,869.10
80054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #2/0.	ML	77.00	$290.48	$22,366.96	73.50	$21,350.28	-3.50	-$1,016.68	0.00	$0.00	73.50	$21,350.28

J.B.1

CAB.THW .CAL1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL.1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	98.00	$295.85	$28,993.30	98.00	$28,993.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	98.00	$28,993.30
ELEC.POL 2"-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA INTENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	77.00	$422.16	$32,506.32	73.50	$31,028.76	-3.50	-$1,477.56	0.00	$0.00	73.50	$31,028.76
ELEC.098	SUMINISTROY COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO DE PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$4,067.95	$12,203.85	2.00	$8,135.90	-1.00	-$4,067.95	0.00	$0.00	2.00	$8,135.90
	SUMA DE ELECTRICO				**$338,638.47**		**$313,793.84**		**-$1,477.56**		**$0.00**		**$310,224.37**
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS												
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA EMPOTRADO EN MURO EXISTENTE.INCLUYE:	PZA	0.00	$28,545.97	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$28,545.97	1.00	$28,545.97
	SUMA DECONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**-$5,545.51**		**$28,545.97**		**$642,108.32**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**$338,638.47**		**$313,793.84**		**-$1,477.56**		**$28,545.97**		**$310,224.37**

REHABILITACION ELECTRICA						
	ELECTRICO	$338,638.47	$313,793.84	$0.00	$0.00	$310,224.37
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$0.00	-$3,481.90	$28,545.97	$28,545.97
		$338,638.47	**$313,793.84**	**$0.00**	**$28,545.97**	**$338,770.34**
	SUBTOTAL:	**$338,638.47**	**$313,793.84**	**$0.00**	**$28,545.97**	**$338,770.34**
	IVA 16%	**$54,182.16**	**$50,207.01**	**$0.00**	**$4,567.36**	**$54,203.25**
	TOTAL:	**$392,820.63**	**$364,000.85**	**$0.00**	**$33,113.33**	**$392,973.59**
	DIFERENCIA:	**-$152.96**				

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

Javier Bustos A

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor

Primaria Francisco I. Madero

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Descripcion: Subestacion electrica de 50 KVA tipo pedestal y gabinete de control en primaria Francisco I Madero, ubicada en escamillas municipio de mazatlán, estado de sinaloa.

BITÁCORA

CCT: 25EPR0360Q

No Pgo: 26201

No Obra: 260008

No contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FAM

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:
Primaria Francisco I. Madero
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25EPR0360Q
ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:
Escamillas
MUNICIPIO:
Mazatlán.

TIPO DE OBRA:

Subestacion electrica de ☐
50 KVA ☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Bastes Arellano	ISIFE	Javier Bastes A

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2620 | OBRA No. 260008 No. 001

FECHA 9/Marzo/2026

Se inician los trabajos de retiro de cableado de red Secundaria en mal estado.

Javier Bustos ^

13/Marzo/2026

Se continua con la instalacion de poliducto alta intesidad de 2" o 3" para alimentador principal

Javier Bustos ^

17/Marzo/2026

Se prosigue con la instalacion de registro de concreto prefabricado 60X60.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260008 No. 002

FECHA 25/Marzo/2026

Se continua con la instalacion de centro de carga 12 CIRC.

Javier Bustos ~

31/Marzo/2026

Se prosigue con la colocacion de subida de centro de carga desde registro a pie de centro de carga.

Javier Bustos ~

2/Abril/2026

Se inicia con la instalacion de transformador tipo pedestal 50 KVA en 200/220 V.

Javier Bustos ~

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260008 No. 003

FECHA 7/abril/2026

Se continua con la instalacion de cable de cobre THW CAL 1/0 awg.

Javier Bustos

11/Abril/2026

Se prosigue con la instalacion de interruptor termomagnetico 3X200 AMP.

Javier Bustos

13/Abril/2026

Murete de medicion con gabinete M-10 para interpic de lamina anticorrosiva empotrado en muro existente.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260008 No. 004

FECHA 17/abril/2026

- Se continua con la instalacion de interruptor termomagnetico 3X150 AMP
- Instalacion de interruptor termomagnetico 3X125 AMP

Javier Bustos ^

Nota: Con esta fecha se dan por terminado los trabajos al 100% de subestacion electrica de 50 KVA tipo pedestal y gabinete de control en primaria Francisco I madero ubicada en escamillas, municipio de mazatlán, Estado de sinaloa.

Javier Bustos ^

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260008 No. 005

FECHA 17/abril/2026

Nota: Con fecha del 10/abril/2026 Se solicito la solicitud del siguiente concepto extraordinario por el motivo de no encontrarse en el catalogo original y es necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.

- Norete de medicion con gabinete M-10 para interperie de lamina anticorrosiva.

Javier Bistes

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Lunes 20 de Abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026** .

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260008	$392,820.63	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

(260008). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. **ISIFE-AGF-002/2026**, de fecha **11 de Febrero 2026**, con cargo **al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2026 Nivel Básica.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **02 de Marzo de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 392,820.63**, no celebrándose convenio de ampliación de recursos.
B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 40 días naturales, con fecha de inicio el 09 de Marzo del 2026 y conclusión el 17 de Abril de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260008,** se llevó a cabo el día 17 de Abril del 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 17 de Abril del 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondientes a la obra **260008,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 2389756 emitida por Chubb Fianzas Monterrey, además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260008	ANTICIPO	-	-	137,487.22
	01 FINIQUITO	06/03/26	17/04/26	255,333.41
			TOTAL:	**$392,820.63**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Viernes 17 de Abril de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
Representante Legal de la Contratista
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026** de fecha 02 de Marzo del 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO				
Nº DE OBRA:	260008		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO		CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0360Q	
MUNICIPIO:	MAZATLAN		LOCALIDAD:	ESCAMILLAS	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026		MONTO:	$392,820.63	
CONTRATISTA:	MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY	ANTICIPO	$137,487.22	CUMPLIMIENTO	$39,982.06
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 09 DE MARZO DE 2026		TÉRMINO:	17 DEABRIL DE 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$392,820.63	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	9 de marzo de 2026	17 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$392,820.63
EJERCIDO:	$392,820.63				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$392,820.63

EN LA LOCALIDAD DE ESCAMILLAS MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

Javier Bustos

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

H.V

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y GABINETE DE CONTROL EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN ESCAMILLAS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO				
Nº DE OBRA:	260008	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	CLAVE DE ESCUELA:	25EPR0360Q		
MUNICIPIO:	MAZATLAN	LOCALIDAD:	ESCAMILLAS		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-017-2026	MONTO:	$392,820.63		
CONTRATISTA:	MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY	ANTICIPO	$137,487.22	CUMPLIMIENTO	$39,982.06
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 09 DE MARZO DE 2026	TÉRMINO:	17 DEABRIL DE 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$392,820.63
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$392,820.63
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
9 de marzo de 2026	17 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$392,820.63
	TOTALES:	1	$392,820.63

EN LA LOCALIDAD DE ESCAMILLAS MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SEPyC
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
ESCUELA PRIMARIA MATUTINA
FRANCISCO I. MADERO
CLAVE25EPR0360Q
ZONA 057 SECTOR VI
ESCAMILLAS
MAZATLAN, SINALOA.

RECIBE POR PLANTEL:

C. MIRIAM GUADALUPE PALOMARES DENIS
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

M.C. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA