Ingenius Consultoría y Construcción

INGENIUS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

e-mail: consultoriaingenius@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	**SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**	**MONTO CONTRATO SIN IVA:**	**$ 1,687,310.54**	**ESTIMACION No.**	**EST 12NORMAL**
CONTRATO No:	**SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025**	**MONTO CONTRATO CON IVA:**	**$ 1,957,280.23**	**PERIODO DE ESTIMACIÓN:**	**03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025**

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FISICO ACUMULADO:	IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON IVA	IMPORTE SUPERVISION EXTERNA 0.00639523705	IMPORTE ANTERIOR ESTIMADO CON IVA	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	SALDO DE LA OBRA	ESTIMADO ANTERIOR SUPERVISIÓN EXTERNA (%)	ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA 0.00639523705	# DE ESTIMACIÓN COBRADA	SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA	CONTRATISTA	ZONA
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	38.39%	$306,052,803.90	$1,957,280.23	$ 107,935,578.30	$ 9,566,525.57	$ 188,550,700.03	$ 690,273.61	$ 61,180.20	16 NORMAL	$ 1,205,826.42	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	CENTRO
		SUMATORIA TOTAL								**$ 61,180.20**				

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO ZONA CENTRO

Ingenius Consultoría y Construcción

INGENIUS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

e-mail: consultoriaingenius@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	$ 1,687,310.54	12(DOCE) NORMAL	
CONTRATO No:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025	MONTO CONTRATO CON IVA:	$ 1,957,280.23	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESGLOSE DE ACTIVIDADES:

No. DE OBRA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FÍSICO:	DESGLOSE DE TRABAJOS EJECUTADOS:
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	38.39%	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, -ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN -MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. -RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION -FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. -CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. BOMBEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN -ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO ZONA CENTRO