SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026

Importe de la Estimación s/IVA $167,067.00
Importe del Contrato s/IVA: $38,025,180.60
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	GASA 1 ROLANDO ARJONA	
P12D01		**81,107.03**
	GASA 2 ROLANDO ARJONA	
P12D01		**85,959.98**
	Total Paquete s/IVA:	**167,067.01**
	Ajuste por Redondeo:	-$0.01
	Total de Estimación s/IVA:	$167,067.00

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$38,025,180.60	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	18/03/2026 **al** 18/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$167,067.00
				Periodo de la Estimación:	13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 1 ROLANDO ARJONA										
P12D01										
S00	**VARIOS**									
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	40,942.00	$38.72	40,942.00	766.2200	41,708.22	-766.22	$29,668.04	101.87 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.10	$2,927.66	14.10	17.5700	31.67	-17.57	$51,438.99	224.61 %
						Total Partida:			**81,107.03**	
GASA 2 ROLANDO ARJONA										
P12D01										
S00	**VARIOS**									
P14S09C014.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	60.00	$8,597.90	60.00	4.2500	64.25	-4.25	$36,541.08	107.08 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.28	$2,927.66	11.28	16.8800	28.16	-16.88	$49,418.90	249.65 %
						Total Partida:			**85,959.98**	

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.