SIS[redacted]A INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]BRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$470,117.53
Importe del Contrato s/IVA:			$2,715,517.24
No. Estimación:			6
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	29/07/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	16/12/2025	**al**	31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER	
P01	**PRELIMINARES**	**142,442.13**
P02	**CIMENTACIÓN**	**25,498.83**
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**302,176.57**

Total Paquete s/IVA:	**470,117.53**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$470,117.53

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 al 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 al 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S20C114	ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15x20x40 cm CON 1 VARILLA DE Ø 1/2" @ 20 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y RELLENO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2,ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	91.29	$622.83	91.29	0.5500	91.84	-0.55	$342.56	100.60 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S10C005	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 0.00 a 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	155.07	$588.50	155.07	2.2200	157.29	-2.22	$1,306.47	101.43 %
P03S10C027	MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.81	$1,133.43	0.81	0.0300	0.84	-0.03	$34.00	103.70 %
P03S27C716	CASTILLO DE 15X15 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 3/8" Y ESTRIBOS Ø 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA.	ML	14.85	$469.22	14.85	41.0500	55.90	-41.05	$19,261.48	376.43 %
P03S27C1222	CASTILLO DE 15X15 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 3/8" Y ESTRIBOS Ø 1/4" @ 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 MT., INCLUYE: ANCLAJE, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	120.40	$482.53	120.40	9.4000	129.80	-9.40	$4,535.78	107.81 %

Willy Zazueta

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C1212	CASTILLO DE 15X30 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 15 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML.	12.18	$812.42	8.28	0.1200	12.30	-0.12	$97.49	100.99 %
P03S27C861	CASTILLO DE 15X40 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE Ø 1/4" @ 15 CM DE SEPARACIÓN, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	ML.	12.18	$903.20	8.28	0.1200	12.30	-0.12	$108.38	100.99 %
P03S27C1219	DALA DE REMATE DE 15 x 15 cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 cm CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN DE 3.00 a 6.00 m DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	51.40	$452.82	51.40	0.1000	51.50	-0.10	$45.28	100.19 %
P04S02C008	CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS CON DUELA DE MADERA DE PINO DE 1 1/2"X4"X1.00 M., MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA	M2	98.23	$236.46	98.23	0.2800	98.51	-0.28	$66.21	100.29 %
P07S01C029	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN CIMENTACIÓN DEL No. 3 AL 8 (Ø 3/8" A 1"), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	903.52	$58.74	903.52	48.1400	951.66	-48.14	$2,827.74	105.33 %
P07S04C008	MALLA-LAC ELECTROSOLDADA 6x6-8/8 DE REFUERZO EN FIRMES, PISOS Y Llosas, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN OBRA, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	110.25	$64.66	110.25	0.1500	110.40	-0.15	$9.70	100.14 %
P03S01C021	CHAFLÁN DE 10 x 10 cm EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML.	58.20	$169.22	58.20	3.1000	61.30	-3.10	$524.58	105.33 %

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 al 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 al 31/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S33C015	DENTELLÓN DE CONCRETO EN BANQUETA DE 15X40 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE A UNA CARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	ML	48.00	$944.22	48.00	39.7500	87.75	-39.75	$37,532.75	182.81 %
P01S72C061	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PARA DAR NIVEL A LAS BANQUETAS INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RCORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.20	$465.37	7.20	13.7200	20.92	-13.72	$6,384.88	290.56 %
P30S03C012	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAR F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	44.40	$545.25	44.40	46.5500	90.95	-46.55	$25,381.39	204.84 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P03S24C063	FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR DE 0.61X0.61 MTS. A BASE DE PANEL DE YESO TEXTURIZADO MODELO POLAR, COLOR BLANCO, MARCA USG DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	45.02	$1,561.23	45.02	0.0300	45.05	-0.03	$47.44	100.07 %
P03S36C055	FALDON VERTICAL DE 0.30 M. DE PERALTE, SUJETO A LOSA Y PLAFOND, A BASE DE PANELES DE TABLACEMENTO DUROCK DE 13 MM. DE ESPESOR, A DOS CARA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CANALETA GALVANIZADA CAL. 26, TORNILLERIA PARA SU FIJACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON CINTA Y BASECOAT, MALLA TYVEK, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.25	$1,127.45	5.25	5.0500	10.30	-5.05	$5,693.62	196.19 %

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 al 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 al 31/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P15S06C083	ZOCLO INTERCERAMIC CATANIA AVORIO RECTIFICADO SEMI-BRILLANTE O SIMILAR DE 7.5X59 CMS., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96.10	$151.72	96.10	8.5500	104.65	-8.55	$1,297.21	108.90 %
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	433.49	$98.21	433.49	45.0200	478.51	-45.02	$4,421.41	110.39 %
P15S08C034	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 3.00 a 6.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	86.40	$98.21	86.40	5.1300	91.53	-5.13	$503.82	105.94 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P09S08C109	PROTECCIÓN A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 12 CM. DE SEPARACIÓN EN SENTIDO VERTICAL Y VARILLAS DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 36 CMS EN SENTIDO HORIZONTAL EN MARCO CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" DE ESPESOR, INCLUYE: PERFORACIONES CON BROCA, ANCLAJE, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.23	$2,369.13	14.23	2.2600	16.49	-2.26	$5,354.23	115.88 %
P01S09	**EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVE A MANO EN SECO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIALES TIPOS: A, B Y**									
P16S01C025	TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.40	$99.80	4.40	24.4500	28.85	-24.45	$2,440.11	655.68 %

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 al 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 al 31/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P16S08C007	CODO DE POLIPROPILENO TUBOPLUS DE 90ºx1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	$43.36	1.00	9.0000	10.00	-9.00	$390.24	###### %
P16S08C009	CODO DE POLIPROPILENO TUBOPLUS DE 90ºx1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00	$70.89	6.00	2.0000	8.00	-2.00	$141.78	133.33 %
P16S08C037	REDUCCIÓN DE POLIPROPILENO TUBOPLUS DE 1"x1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TERMOFUSION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	$76.58	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$153.16	200.00 %
P16S08C040	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBO DE POLIPROPILENO TUBOPLUS DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR MACHO DE 1/2", CODO DE 1/2", TAPON CAPA DE 1/2" TERMOFUSION, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	6.00	$1,203.53	6.00	1.0000	7.00	-1.00	$1,203.53	116.67 %
P16S23C001	COLADERA MODELO 444 MARCA HELVEX EN AZOTEA, INCLUYE: CONECTOR DE PVC CON ROSCA DE Ø 4", SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$2,094.03	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$2,094.03	200.00 %
P01S12	**EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANC HO DE ZANJA MEN**									
P36S09C005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR, 6 KG, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	$6,732.20	1.00	2.0000	3.00	-2.00	$13,464.40	300.00 %

Total Partida: 142,442.13

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

18/02/2026

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
VD20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE CCTV, CONTROL ACCESOS, TELEVISION VOZ Y DATOS EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA GALV. DE 3/4" PD, COPLES, CODOS, CONECTORES, SOPORTERÍA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS. CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	11.00	$1,303.88	11.00	1.0000	12.00	-1.00	$1,303.88	109.09 %
VD23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS DE PCV DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES EN MATERIALES TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE HASTA 60CM, CON CAMA DE ARENA O LIMO DE 10CM Y RELLENO DE CEPA CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN INCLUYE ACARREOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	16.00	$146.51	16.00	19.0400	35.04	-19.04	$2,789.55	219.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
III.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 15 A, 127 VCA, CAT. 5325-W, COLOR BLANCO EN CAJA METÁLICA DE 2"X4" EMPOTRADA EN MURO, CON TAPA DE POLICARBONATO SENCILLA CAT. 80301-SW, MCA. LEVITON.	PZA	14.00	$456.91	14.00	2.0000	16.00	-2.00	$912.62	114.29 %
III.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO INSTALADO POR INTERIOR DE MURO. INCLUYE: TUBERIA METALICA SOBRE PLAFON O VISIBLE, SOPORTERIA, TUBERIA PVC POR INTERIOR DE MURO, CABLE THW CAL. 12 AWG (1F+1N+1TF), RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	sal	14.00	$1,531.76	14.00	2.0000	16.00	-2.00	$3,063.52	114.29 %
EL.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CIRCULAR DE EMPOTRAR EN PLAFON DE 24 CMS (9"), LAMPARA LED BLANCO MATE DE 3000 °K (120V) DE 24 W (2012 Lm), CARCAZA DE PLASTICO INYECTADO, REFLECTOR DE ALUMINIO FORMADO CON DIFUSOR DE ACRILICO FROST. CATALOGO: CO1024BBCA, MCA. CONSTRULITA.	PZA	15.00	$3,695.53	15.00	1.0000	16.00	-1.00	$3,695.53	106.67 %

Willy Zazueta

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

18/02/2026

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EL.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE LED DE 38W, 127- 277 V, 2880 LUMENS, 5000 °K, ANGULO DE APERTURA TIPO 3, CARCAZA DE ACERO COLOR NEGRO, PANTALLA DE POLICARBONATO PMMA. CAT. OU6082FBNA, MCA. CONSTRULITA.	PZA	6.00	$6,552.17	6.00	1.0000	7.00	-1.00	$6,552.17	116.67 %
III.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE PLAFON O TECHO. INCLUYE: TUBO GALV. S/R DE 1/2", COPLE GALV. S/R DE 1/2", CODO GALV. S/R DE 1/2", CABLE THHW-LS CAL. 12 AWG, CABLE COBRE DESN. CAL. 12 AWG, TERMINAL OJO CAL. 12 AWG, CAJA TIPO FS 1/2", CONECTORES, ABRAZADERA UNICANAL, RIEL UNICANAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	sal	27.00	$1,664.87	27.00	1.0000	28.00	-1.00	$1,664.87	103.70 %
10002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL 2P-70A, CAT. QO270, EN GABINETE PARA EMPOTRAR CAT. QO24L70F. INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBAS, PUESTA A TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$2,062.19	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$2,062.19	200.00 %
C.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1P-20 A, CAT. QO120, MCA. SQUARE D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$514.85	5.00	1.0000	6.00	-1.00	$514.85	120.00 %
F.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 1 TUBO GALV C/R DE 1/2", CON 2 CABLES THHW-LS CAL. 12 AWG (F) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 12 AWG (TF). INCLUYE: CODOS, COPLES, CONTRA Y MONITOR, SOPORTE Y FIJACIÓN, CAJA FS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	47.00	$313.49	47.00	6.6400	53.64	-6.64	$2,081.57	114.13 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
CI16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE INCLUYE BASE, FIKACION, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	$858.08	5.00	1.0000	6.00	-1.00	$858.08	120.00 %

Total Partida: **25,498.83**

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A LA MUJER (ULA), EN LA SINDICATURA DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Villa Union
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FASP-SEPU-2107-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,715,517.24
Periodo del Contrato 29/07/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $470,117.53
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
EXTRA-17	PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X 2.10 MTS. DE ALTO A BASE DE MADERA CAOBILLA DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO METALICO CON PERFIL # 128 CAL. 20 CHAPA DE PERILLA CON SEGURO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$10,953.08	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,953.08	0.00	%
EXTRA-18	PUERTA DE TAMBOR DE 0.85 X 2.05 MTS. DE ALTO A BASE DE MADERA CAOBILLA DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO METALICO CON PERFIL # 129 CAL. 20 CHAPA DE PERILLA CON SEGURO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$10,820.33	0.00	2.0000	2.00	0.00	$21,640.66	0.00	%
EXTRA-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1.5 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$1,535.32	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,070.64	0.00	%

Total Partida: **302,176.57**

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

ING.MELECIO PEREZ PULIDO