SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$6,181,288.60
Importe del Contrato s/IVA:			$73,009,755.35
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/03/2026	**al**	06/01/2027
Periodo de la Estimación:	13/04/2026	**al**	13/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO	
P01	**PRELIMINARES**	**6,181,288.60**

Total Paquete s/IVA: **6,181,288.60**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $6,181,288.60

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0203-2026
Importe del Contrato s/IVA $73,009,755.35
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/01/2027

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $6,181,288.60
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN RÍO CULIACÁN TRAMO: CALLE DEL CONGRESO – BLVD. CHÁVEZ CASTRO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30,625.00	$18.08	0.00	30,240.7200	30,240.72	384.28	$546,752.22	98.75 %
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	5,123.00	$150.62	0.00	5,123.0000	5,123.00	0.00	$771,626.26	100.00 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	6,870.00	$211.27	0.00	6,389.8400	6,389.84	480.16	$1,349,981.50	93.01 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,112.00	$74.06	0.00	4,489.3400	4,489.34	622.66	$332,480.52	87.82 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9,145.00	$347.78	0.00	9,145.0000	9,145.00	0.00	$3,180,448.10	100.00 %

Total Partida: **6,181,288.60**

CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVSIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.