SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $77,121.10

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $2,681,317.81

Localidad:

No. Estimación: 6

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Tipo Estimación: Adicional

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025

Periodo del Contrato: 30/06/2025 **al** 30/09/2025

Periodo de la Estimación: 02/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
P01	**PRELIMINARES**	**77,121.10**

Total Paquete s/IVA: **77,121.10**

Total de Estimación s/IVA: $77,121.10

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,681,317.81
Periodo del Contrato 30/06/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $77,121.10
Periodo de la Estimación: 02/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C043	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA TENDIDO DE INSTALACIONES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS.	ML	1,848.00	$17.07	249.06	41.9400	1,889.94	-41.94	$715.92	102.27 %
P01S16C001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 a 2.00 m DE PROFUNDIDAD.	M3	1,164.24	$76.06	29.29	154.0500	1,318.29	-154.05	$11,717.04	113.23 %
P01S58C020	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 5.00 KM. FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA	M3	693.00	$69.23	693.00	126.3400	819.34	-126.34	$8,746.52	118.23 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S72C034	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	110.88	$697.67	8.71	8.7500	119.63	-8.75	$6,104.61	107.89 %
P18S02C005	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 4" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	1,399.00	$32.67	249.06	41.9400	1,440.94	-41.94	$1,370.18	103.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO EN CAPAS UTILIZANDO MATERIAL DE LIMO, HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	443.52	$531.30	25.41	42.1000	485.62	-42.10	$22,367.73	109.49 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	1,848.00	$2.05	249.06	41.9400	1,889.94	-41.94	$85.98	102.27 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO COMPACTADO CON BAILARINA AL 95%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	609.84	$143.70	17.85	78.1900	688.03	-78.19	$11,235.90	112.82 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,681,317.81
Periodo del Contrato 30/06/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $77,121.10
Periodo de la Estimación: 02/09/2025 **al** 09/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
P18S26C030	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 0.40X0.30X0.30 M. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	$393.04	28.00	3.0000	31.00	-3.00	$1,179.12	110.71 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P18S25C028	LINEA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO EXTRU-PAK DE 13 mm (1/2") RD-9 MARCA EXTRUMEX, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,428.00	$344.43	366.00	39.4800	1,467.48	-39.48	$13,598.10	102.76 %

Total Partida: **77,121.10**

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO