SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$3,609,583.19
Importe del Contrato s/IVA:			$254,357,221.58
No. Estimación:			23
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	19/03/2025	**al**	19/09/2026
Periodo de la Estimación:	11/04/2026	**al**	04/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 0+000 AL 2+500)	
P01	**PRELIMINARES**	**1,912,291.06**
P03	**OBRA CIVIL**	**1,357,431.79**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**339,860.34**

Total Paquete s/IVA: **3,609,583.19**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,609,583.19

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,609,583.19
Periodo de la Estimación: 11/04/2026 **al** 04/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 0+000 AL 2+500)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	80,000.00	$17.04	80,029.31	10,793.6400	90,822.95	-10,822.95	$183,923.63	113.53 %
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	14,905.00	$130.86	16,005.86	2,158.7300	18,164.59	-3,259.59	$282,491.41	121.87 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	33,207.00	$185.85	69,709.19	819.3100	70,528.50	-37,321.50	$152,268.76	212.39 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REDONDO LISO DE 1" EN JUNTAS FRIAS, INCLUYE: POLIDUCTO, ENGRASADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	750.00	$245.21	750.00	984.3700	1,734.37	-984.37	$241,377.37	131.25 %
P03S39C002.1	TRAZO Y CORTE CON DISCO PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SOBRE PAVIMENTO CON PROFUNDIDAD A UN TERCIO DEL ESPESOR DE LA LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	20,003.00	$72.13	20,003.00	6,663.6700	26,666.67	-6,663.67	$480,650.52	33.31 %
P03S39C002.2	SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PAVIMENTO, CON CORDON COLA DE RATA BACKER ROD DE 3/8" Y SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20,969.00	$66.02	20,969.00	8,657.6700	29,626.67	-8,657.67	$571,579.37	141.29 %

Total Partida: **1,912,291.06**

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,609,583.19
Periodo de la Estimación: 11/04/2026 **al** 04/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	2,108.00	$185.85	3,383.08	1,919.2100	5,302.29	-3,194.29	$356,685.18	251.53 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,085.00	$302.08	4,361.68	1,919.2000	6,280.88	-4,195.88	$579,751.94	301.24 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, PRUEBA DE LABORATORIO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	824.00	$770.00	824.00	3.4700	827.47	-3.47	$2,671.90	100.42 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	6,180.00	$18.09	6,180.00	26.0300	6,206.03	-26.03	$470.88	100.42 %

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,609,583.19
Periodo de la Estimación: 11/04/2026 **al** 04/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S25C024.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR45 AGREGADO 1 1/2", EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO, VIBRADO Y CURADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	3,305.00	$943.55	3,305.00	204.2000	3,509.20	-204.20	$192,672.91	106.18 %
12.22	JUNTAS DE DILATACION LONGITUDINALES SELLADAS A BASEDE BITUPLASTIC N, INCLUYE: BARRIDO DE LA JUNTA, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	1,540.00	$14.05	1,540.00	167.9600	1,707.96	-167.96	$2,359.84	110.91 %
12.23	JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSALES A BASE DE CONTRAJUNTA C-2 3.05 M X 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	970.00	$30.31	970.00	73.7500	1,043.75	-73.75	$2,235.36	107.60 %
P03S07	**ALBAÑALES DE CONCRETO SIMPLE**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	1,486.00	$73.42	1,627.87	930.9100	2,558.78	-1,072.78	$68,347.41	172.19 %
P01S77C023	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	1,062.00	$166.07	1,062.00	916.7000	1,978.70	-916.70	$152,236.37	186.32 %
						Total Partida:			**1,357,431.79**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	26,576.80	$73.42	27,816.27	2,152.0000	29,968.27	-3,391.47	$157,999.84	112.70 %
P01S70C004	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	16,436.55	$64.13	16,436.55	2,835.8100	19,272.36	-2,835.81	$181,860.50	117.40 %
						Total Partida:			**339,860.34**	

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.