SIST A INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026

Importe de la Estimación s/IVA $1,885,795.69

Importe del Contrato s/IVA: $41,378,844.67

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026

Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P02	**CIMENTACIÓN**	**-2,587,327.47**
P03	**OBRA CIVIL**	**203,216.81**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**2,320,545.10**
GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P02	**CIMENTACIÓN**	**-2,125,608.33**
P03	**OBRA CIVIL**	**-110,846.05**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**4,185,815.63**

Total Paquete s/IVA: **1,885,795.69**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,885,795.69

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	264.00	$3,937.96	212.00	-212.0000	52.00	212.00	-$834,845.40	19.70 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	361.10	$3,215.75	361.10	-361.1000	0.00	361.10	-$1,161,207.33	0.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.00	$2,799.99	10.76	2.2400	13.00	0.00	$6,271.99	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	211.10	$3,688.56	162.00	-162.0000	0.00	211.10	-$597,546.72	0.00 %

Total Partida: **-2,587,327.47**

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN Y MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	32,171.00	$54.52	23,149.17	384.8800	28,689.07	3,481.93	$20,983.66	89.18 %
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	237.40	$3,688.55	16.01	-16.0100	0.00	237.40	-$59,053.69	0.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	459.00	$445.26	135.82	113.2700	249.09	209.91	$50,434.60	54.27 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	18,985.00	$48.20	11,468.66	3,959.5900	15,428.25	3,556.75	$190,852.24	81.27 %
						Total Partida:			**203,216.81**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P14S09C001	FABRICACIÓN DE ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.38 X 0.38 M. Y ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS..	PZA	96.00	$626.36	30.00	-30.0000	0.00	96.00	-$18,790.80	0.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3	96.00	$1,124.09	0.00	42.0000	42.00	54.00	$47,211.78	43.75 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P08S02C115.10	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 18.00 MTS. DE LONGITUD, VIGA A,B y C TRAMO 4, 5, 6 y 7 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL	PZA	12.00	$222,453.67	0.00	6.0000	6.00	6.00	$1,334,722.02	50.00 %
P08S02C115.11	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 18.35 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (20.00 - 16.71 MTS) VIGA A TRAMO 8 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL	PZA	1.00	$226,744.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	$226,744.74	100.00 %
P08S02C115.12	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 15.02 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (16.67 - 13.38 MTS) VIGA B TRAMO 8 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL	PZA	1.00	$185,918.41	0.00	1.0000	1.00	0.00	$185,918.41	100.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C115.13	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 11.69 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (13.34 - 10.05 MTS) VIGA C TRAMO 8 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL	PZA	1.00	$145,092.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$145,092.06	100.00 %
P08S02C115.A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES TIPO DOBLE T, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, TRANSPORTE LAB AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA MANIOBRA DE MONTAJE.	PZA	24.00	$44,405.21	0.00	9.0000	9.00	15.00	$399,646.89	37.50 %
						Total Partida:			**2,320,545.10**	

GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

P02 CIMENTACIÓN

P02S01 MAMPOSTERÍAS

croquis Foto P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	192.00	$3,937.95	192.00	-192.0000	0.00	192.00	-$756,086.40	0.00 %
croquis Foto P14S09C014.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	60.00	$3,761.13	60.00	-20.4000	39.60	20.40	-$76,727.05	66.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	271.20	$3,215.75	138.00	-238.1100	0.00	271.20	-$765,702.23	0.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.30	$2,799.99	3.16	1.4500	10.30	0.00	$4,059.99	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	180.00	$3,688.56	144.00	-144.0000	0.00	180.00	-$531,152.64	0.00 %
						Total Partida:			**-2,125,688.33**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	27,303.00	$54.62	19,837.03	481.0900	24,688.37	2,614.63	$26,229.03	90.42 %
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	197.60	$3,688.55	116.08	-116.0800	0.00	197.60	-$428,166.88	0.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D[illegible]BRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	397.30	$445.25	76.17	241.5000	317.67	79.63	$107,527.88	79.96 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	15,242.00	$48.20	6,161.17	3,808.3800	12,322.71	2,919.29	$183,563.92	80.85 %
						Total Partida:			**-110,846.05**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3	72.00	$1,124.09	0.00	72.0000	72.00	0.00	$80,934.48	100.00 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P08S02C115.14	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 14.10 MTS. DE LONGITUD PROMEIDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (15.30 - 12.89 MTS) VIGA A TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$159,698.02	0.00	1.0000	1.00	0.00	$159,698.02	100.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C115.15	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 16.54 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (15.34 - 17.74 MTS) VIGA B TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$187,027.28	0.00	1.0000	1.00	0.00	$187,027.28	100.00 %
P08S02C115.16	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 18.99 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.78 - 20.19 MTS) VIGA C TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$214,468.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	$214,468.52	100.00 %
P08S02C115.17	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/230 DE 12.46 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (12.77 - 12.14 MTS) VIGA A TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$154,532.38	0.00	1.0000	1.00	0.00	$154,532.38	100.00 %
P08S02C115.18	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/230 DE 11.82 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (12.13 - 11.50 MTS) VIGA B TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$146,685.88	0.00	1.0000	1.00	0.00	$146,685.88	100.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Contrato Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C115.19	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/230 DE 11.18 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (11.49 - 10.85 MTS) VIGA C TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$138,839.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	$138,839.40	100.00 %
P08S02C115.20	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 17.23 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.60 - 16.85 MTS) VIGA A TRAMO 3 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$213,013.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	$213,013.35	100.00 %
P08S02C115.21	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 16.47 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (16.85 - 16.10 MTS) VIGA B TRAMO 3 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$203,695.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$203,695.62	100.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C115.22	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 15.72 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (16.09 - 15.34 MTS) VIGA C TRAMO 3 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$194,500.51	0.00	1.0000	1.00	0.00	$194,500.51	100.00 %
P08S02C115.23	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 9.60 MTS. DE LONGITUD, VIGA A, B, C TRAMO 4 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$119,468.33	0.00	3.0000	3.00	0.00	$358,404.99	100.00 %
P08S02C115.24	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 20.00 MTS. DE LONGITUD, VIGA A,B y C TRAMO 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$246,974.00	0.00	3.0000	3.00	0.00	$740,922.00	100.00 %
P08S02C115.25	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 13.32 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (12.00 - 14.64 MTS) VIGA A TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$165,076.12	0.00	1.0000	1.00	0.00	$165,076.12	100.00 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,885,795.69
Periodo de la Estimación: 05/07/2026 **al** 20/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C115.26	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 16.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (14.68 - 17.32 MTS) VIGA B TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$197,933.36	0.00	1.0000	1.00	0.00	$197,933.36	100.00 %
P08S02C115.27	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/248 DE 18.68 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.35 - 20.00 MTS) VIGA C TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$230,789.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	$230,789.94	100.00 %
P08S02C115.B	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES TIPO DOBLE T, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, TRANSPORTE LAB AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA MANIOBRA DE MONTAJE.	PZA	18.00	$44,405.21	0.00	18.0000	18.00	0.00	$799,293.78	100.00 %

Total Partida: **4,185,815.63**

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P