SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$739,454.64
Importe del Contrato s/IVA:			$2,135,951.42
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/11/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	18/11/2025	**al**	30/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
P01	**PRELIMINARES**	**230,097.00**
P03	**OBRA CIVIL**	**509,357.64**
	Total Paquete s/IVA:	**739,454.64**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $739,454.64

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO

SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $739,454.64
Periodo de la Estimación: 18/11/2025 **al** 30/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	38.48	$11.67	0.00	38.4800	38.48	0.00	$449.06	100.00 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	131.23	$65.26	0.00	131.2300	131.23	0.00	$8,564.07	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	14.46	$200.72	0.00	14.4600	14.46	0.00	$2,902.41	100.00 %
P01S87C065-1	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL PARA RELLENO. INCLUYE ACARREOS.	M3	59.14	$425.12	0.00	59.1400	59.14	0.00	$25,141.60	100.00 %
P01S74C013	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	59.14	$157.18	0.00	59.1400	59.14	0.00	$9,295.63	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S37C019	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.80	$234.44	0.00	14.8000	14.80	0.00	$3,469.71	100.00 %

Luis A. Montaño

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $739,454.64
Periodo de la Estimación: 18/11/2025 **al** 30/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S02C100	ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.20 MT. DE ESPESOR ARMADA CON Ø 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F´C= 250 KG/CM2. INCLUYE: DADO DE 40x40x0.80 MTS. CON 4 VARS. 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 CM. HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, ANCLAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	$2,065.79	0.00	12.0000	12.00	0.00	$24,789.48	100.00 %
P02S02C100-1	ZAPATA CORRIDA DE 2.80x1.00x0.25 m. CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VARS. DE 3/8" A.C. 20 CM. AMBOS SENTIDOS, 2 DADO DE 40x40x0.80 MTS. CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" A.C. 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$5,300.69	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,300.69	100.00 %
P03S27C106	DALA DE DESPLANTE DE 20X30 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	ML	37.68	$1,013.80	0.00	37.6800	37.68	0.00	$38,199.98	100.00 %
P03S16C060	MURO DE BLOCK DE 15 x 20 x 40 cm ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE Ø 3/8" Y RELLENO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" @ 40 cm, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	90.57	$865.85	0.00	90.5700	90.57	0.00	$78,420.03	100.00 %
P03S27C586-2	COLUMNA DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" DE DIÁMETRO Y ESTRIBO DE 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	41.30	$800.88	0.00	41.3000	41.30	0.00	$33,076.34	100.00 %

Luis D. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $739,454.64
Periodo de la Estimación: 18/11/2025 **al** 30/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
012251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DURALON DE 2" DE DIAM. DE PARA DESALOJO DE PLUVIALES DE L=0.20 M DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$122.00	0.00	4.0000	4.00	0.00	$488.00	100.00 %
						Total Partida:			**230,097.00**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	379.00	$11.67	0.00	379.0000	379.00	0.00	$4,422.93	100.00 %
P18S26C033.1	ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON ACERO DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS TODAS LAS CARAS PARA CUALQUIER TUBERIA, INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.50	$10,029.70	0.00	1.5000	1.50	0.00	$15,044.55	100.00 %
P06S35C103	AFINE EN CALLE CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	3,790.00	$31.49	0.00	3,790.0000	3,790.00	0.00	$119,347.10	100.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	295.62	$72.38	0.00	295.6200	295.62	0.00	$21,396.98	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	295.62	$200.72	0.00	295.6200	295.62	0.00	$59,336.85	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $739,454.64
Periodo de la Estimación: 18/11/2025 **al** 30/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	22.74	$777.20	0.00	22.7400	22.74	0.00	$17,673.53	100.00 %
P18S01C017	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 100 MM (4") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	379.00	$192.54	0.00	379.0000	379.00	0.00	$72,972.66	100.00 %
P18S02C005	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 4" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	379.00	$43.62	0.00	379.0000	379.00	0.00	$16,531.98	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	379.00	$2.72	0.00	379.0000	379.00	0.00	$1,030.88	100.00 %
P01S87C084	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (GRAVA-ARENA) INCLUYE: CON CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA	M3	92.44	$534.24	0.00	92.4400	92.44	0.00	$49,385.15	100.00 %
P01S72C029.2	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA, INCLUYE: HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	92.44	$252.68	0.00	92.4400	92.44	0.00	$23,357.74	100.00 %
P01S87C084-1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (SUBRASANTE) INCLUYE: CON CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA	M3	181.92	$406.59	0.00	181.9200	181.92	0.00	$73,966.85	100.00 %
P01S72C029.1	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	181.92	$191.79	0.00	181.9200	181.92	0.00	$34,890.44	100.00 %

Total Partida: **509,357.64**

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.