SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,190,211.99
Importe del Contrato s/IVA:			$2,135,951.42
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/11/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	01/12/2025	**al**	15/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
P01	**PRELIMINARES**	**47,455.68**
P02	**CIMENTACIÓN**	**144,449.50**
P03	**OBRA CIVIL**	**33,272.52**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**53,302.33**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**553,500.04**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**358,231.94**

Total Paquete s/IVA:	**1,190,212.01**
Ajuste por Redondeo:	-$0.02
Total de Estimación s/IVA:	$1,190,211.99

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P30S04C008	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA-LAC 6x6/10-10 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	40.62	$567.43	0.00	40.6200	40.62	0.00	$23,049.01	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P01S87C085-1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY DE 10 CMS DE ESPESOR DE CAPA CON HULE NEGRO PARA MALEZA. INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREO EN CARRETILLAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	72.17	$132.75	0.00	72.1700	72.17	0.00	$9,580.57	100.00 %
*TEMP6	SEMBRADO DE ÁRBOL MEDIANO PARA SOMBRA DENTRO DEL PREDIO DEL CÁRCAMO	PZA	1.00	$553.84	0.00	1.0000	1.00	0.00	$553.84	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
*TEMP5	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 2.00 x 3.30 M A BASE DE MARCO CON PERFIL PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 14, CON LAMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON REFUERZO CENTRAL CON UNA SOLERA DE ACERO DE 1/2" x 2" DE L=4.00 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AZUL.(5.0 x 2.30 M.), INCLUYE, CADENA Y CANDADO.	PZA	1.00	$14,272.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	$14,272.26	100.00 %

Total Partida: 47,455.68

Luis A. Monteneyro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.29	$11.67	0.00	3.2900	3.29	0.00	$38.39	100.00 %
P01S06C037	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD	M3	1.48	$192.26	0.00	1.4800	1.48	0.00	$284.54	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	1.48	$200.72	0.00	1.4800	1.48	0.00	$297.07	100.00 %
P01S74C013	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.79	$157.18	0.00	0.7900	0.79	0.00	$124.17	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P03S37C019	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.26	$234.44	0.00	2.2600	2.26	0.00	$529.83	100.00 %
P03S27C130.1	DALA DE DESPLANTEDE 15X40 CM. ARMADA CON 4 Ø DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	7.50	$906.39	0.00	7.5000	7.50	0.00	$6,797.93	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S04C014	LOSA DE CIMENTACION DE 15 cm DE ESPESOR ARMADA CON PARRILLA SUPERIOR DE Ø 3/8" @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, ACABADO NIVELADO Y REGLEADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.29	$1,032.15	0.00	3.2900	3.29	0.00	$3,395.77	100.00 %
P03S10C006	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO APARENTE DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	27.41	$647.16	0.00	12.1000	12.10	15.31	$7,830.64	44.14 %
P03S27C051	CASTILLO DE 15X15 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 3/8" Y ESTRIBOS Ø 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.40	$549.06	0.00	10.4000	10.40	0.00	$5,710.22	100.00 %
P03S27C130	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 Ø DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	7.50	$633.79	0.00	7.5000	7.50	0.00	$4,753.43	100.00 %
P03S20C038	ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO C/MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.15	$496.70	0.00	3.1100	3.11	3.04	$1,544.74	50.57 %

Luis A. Montenegro
EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S30C049	LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. Ø 3/8" @ 15 CM. EN EL SENTIDO LARGO Y @ 20 CM. EN EL CORTO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.04	$1,241.30	0.00	6.0400	6.04	0.00	$7,497.45	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P15S01C025	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, ACABADO FINO DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, ANDAMIOS, ELEVACION, ACARREO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.41	$364.82	0.00	27.4100	27.41	0.00	$9,999.72	100.00 %
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	54.82	$102.43	0.00	37.9300	37.93	16.89	$3,885.17	69.19 %
01290122	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE ESPÁTULA Y CARDA, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, PRIMARIO EMULSIFICADO PROTECTO PRIMER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA APP 3.5 MM. DE ESPESOR GRANULADO A BASE DE TERMOFUSIÓN DE FUEGO DE SOPLETE CON GAS BUTANO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	6.40	$2,425.60	0.00	6.4000	6.40	0.00	$15,523.84	100.00 %

Luis A. Montanez

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
01260450	PUERTA ABATIBLE EN DOS HOJAS A BASE DE LAMINA ACANALADA CAL.18 DE 1.025 x 2.10 MTS. DE CLARO LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, MARCO PERFIL PROLAMSA M-525, CONTRAMARCO Y CHAPA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE COLOR DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$9,463.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,463.54	100.00 %
P02S05	**DADOS**									
500018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS QO SQUARE-D	PZA	1.00	$601.71	0.00	1.0000	1.00	0.00	$601.71	100.00 %
500019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 2" x 4" GALV. CHALUPA	PZA.	5.00	$79.45	0.00	5.0000	5.00	0.00	$397.25	100.00 %
500020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 4x4" Ø, INCLUYE: TAPA	PZA.	4.00	$87.36	0.00	4.0000	4.00	0.00	$349.44	100.00 %
500021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE REFORZADO POLIFLEX 1/2" Ø	ML	50.00	$53.81	0.00	50.0000	50.00	0.00	$2,690.50	100.00 %
500022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, POLO A TIERRA, COLOR BTICINO, INCLUYE: TAPA DE LUJO Y CHASIS.	PZA.	3.00	$326.65	0.00	3.0000	3.00	0.00	$979.95	100.00 %
500023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE BTICINO, INCLUYE: TAPA DE LUJO Y CHASIS.	PZA	2.00	$1,749.19	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,498.38	100.00 %
500024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12 AWG, ECONOMICO	MTS.	162.00	$48.64	0.00	158.0000	158.00	4.00	$7,685.12	97.53 %
500025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8 AWG, ECONOMICO	MTS.	12.00	$66.63	0.00	12.0000	12.00	0.00	$799.56	100.00 %
500026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA AISLANTE TENFLEX	PZA.	3.00	$59.28	0.00	3.0000	3.00	0.00	$177.84	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
500027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE BRONCE DE 1/2" Ø x 90 CM PARA TIERRA	PZA	1.00	$455.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$455.73	100.00 %
500028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA CON TORNILLO PARA VARILLA	PZA	1.00	$66.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	$66.60	100.00 %
500029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	ML	2.00	$91.85	0.00	2.0000	2.00	0.00	$183.70	100.00 %
500030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 3/4"	PZA	2.00	$163.38	0.00	2.0000	2.00	0.00	$326.76	100.00 %
500031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE 30 x 30 CM.	PZA	1.00	$1,099.24	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,099.24	100.00 %
500033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 38 MM	PZA.	1.00	$268.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	$268.74	100.00 %
500034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALV. C/R DE 38 MM	MTS.	3.00	$280.42	0.00	3.0000	3.00	0.00	$841.26	100.00 %
500035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 38 MM	PZA.	2.00	$75.25	0.00	2.0000	2.00	0.00	$150.50	100.00 %
500036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 38 MM	TRAM	3.00	$295.00	0.00	3.0000	3.00	0.00	$885.00	100.00 %
500037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA DE 38 MM	PZA.	3.00	$75.75	0.00	3.0000	3.00	0.00	$227.25	100.00 %
500038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE P/MEDIDOR 7T,200 AMPS.	PZA.	1.00	$2,530.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,530.05	100.00 %
500039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 30X65X75 CON MIRILLA	PZA.	1.00	$2,473.14	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,473.14	100.00 %
500040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE FA-100	PZA.	1.00	$2,281.83	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,281.83	100.00 %
500041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA FE ANGULAR P/EQUIPO DE MEDICIÓN	PZA.	1.00	$1,468.57	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,468.57	100.00 %
500042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO FAL-36050	PZA.	1.00	$5,365.19	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,365.19	100.00 %
500043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPER WELD,DE 3.05 MTS. CON CONECTOR MECÀNICO	PZA.	1.00	$887.14	0.00	1.0000	1.00	0.00	$887.14	100.00 %
500044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE	MTS.	15.00	$90.20	0.00	15.0000	15.00	0.00	$1,353.00	100.00 %
500045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 38 MM	PZA.	4.00	$102.85	0.00	4.0000	4.00	0.00	$411.40	100.00 %
500046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL UNICANAL GALV	MTS.	1.00	$183.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	$183.95	100.00 %

Luis A. Montenegro
EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
500047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 4 AWG	MTS.	75.00	$305.80	0.00	75.0000	75.00	0.00	$22,935.00	100.00 %
500048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 6 AWG	MTS.	25.00	$142.49	0.00	25.0000	25.00	0.00	$3,562.25	100.00 %
500049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8 AWG	MTS.	25.00	$65.48	0.00	25.0000	25.00	0.00	$1,637.00	100.00 %
						Total Partida:			**144,449.50**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P22S14C007.1	INTERCONEXION A RED EXISTENTE, INCLUYE; EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO	PZA	1.00	$1,597.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,597.53	100.00 %
P18S04C021	CODO PVC HIDRÁULICO DE 90ºX 4" Ø. (100 MM) RD-26.0, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,349.07	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,349.07	100.00 %
P18S15C008	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER PVC HIDRÁULICO DE 4 " Ø.(100 MM) RD 26.0, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00	$963.47	0.00	12.0000	12.00	0.00	$11,561.64	100.00 %
P18S15C016	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRÁULICO DE 4" Ø. (100MM) RD 26.0, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$877.68	0.00	1.0000	1.00	0.00	$877.68	100.00 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$8,007.14	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,007.14	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$9,879.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,879.46	100.00 %
						Total Partida:			**33,272.52**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.84	$11.67	0.00	4.8400	4.84	0.00	$56.48	100.00 %
P01S06C037	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD	M3	10.04	$192.26	0.00	10.0400	10.04	0.00	$1,930.29	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	3.15	$200.72	0.00	3.1500	3.15	0.00	$632.27	100.00 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P03S37C019	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.25	$234.44	0.00	2.2500	2.25	0.00	$527.49	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.60	$572.48	0.00	18.6000	18.60	0.00	$10,648.13	100.00 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	160.34	$46.94	0.00	149.4500	149.45	10.89	$7,015.18	93.21 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	2.96	$3,809.56	0.00	2.3400	2.34	0.62	$8,914.37	79.05 %
414001	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO MCA. IMPERQUIMIA (PRES. SACO 20 KG), INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	20.73	$92.86	0.00	20.7300	20.73	0.00	$1,924.99	100.00 %
01290127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE CEMENTOSO, (SISTEMA SELLOTEX "R"), CONFORME A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; 1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MEDIOS MÉCANICOS (LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA) APLICACIÓN DE ACIDO MURIATICO AL 10 % Y HUMEDECER LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR SELLOTEX; 2.- APLICACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE SELLOTEX "R" COLOR GRIS A RAZÓN DE 1.00 KG/M2, REBAJADO CON ADITIVO ACRILICO ADHERENTE (ACRILTEX) DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN DE 1:4, COLOCADO CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES; 3.- CURADO DE LA SUPERFICIE HASTA EN DOS OCACIONES, PARA CERRAR PORO; 4.- APLICACIÓN EN UNA CAPA DE SELLOTEX UHR SOBRE LA CAPA ANTERIOR A RAZÓN DE 3 KG/M2 CON LLANA Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA CAPA ANTERIOR; 5.- CURADO DE SUPERFICIE HASTA EN DOS OCACIONES PARA CERRAR PORO TOMANDO EN CUENTA LOS TIEMPOS DE FRAGUADO DEL MATERIAL.	M2	10.97	$773.73	0.00	10.9700	10.97	0.00	$8,487.82	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
2203 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: EMPOTRAMIENTO AL MURO Y PISO. (VER ANEXO)	PZA	2.00	$456.19	0.00	2.0000	2.00	0.00	$912.38	100.00 %
01120071	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 100 mm. (4") DIAM. CED-40, CON LONG. = 0.40 MTS., BRIDADO EN UN EXTREMO, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	1.00	$9,779.45	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,779.45	100.00 %
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	$2,473.48	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,473.48	100.00 %

Total Partida: **53,302.33**

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
01500007-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS RESIDUALES MARCA: NABOHI, MODELO: BCB-03-54-23/43 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1735 RPM, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 3", PASO DE SÓLIDOS DE 2.5", MUFA DE SELLADO CON RESINA EPOXICA A PRUEBA DE HUMEDAD, CABLES PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155°C, EL EQUIPO CUENTA CON PROTECCIONES POR HUMEDAD EN EL CÁRTER Y PROTECCIONES TÉRMICAS, SELLO MECÁNICO SUPERIOR DE CARBÓN CONTRA CERÁMICA, ELASTÓMEROS DE VITON Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, SELLO MECÁNICO INFERIOR DE CARBURO DE TUNGSTENO CONTRA CARBURO DE SILICIO, ELASTÓMEROS DE VITON Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR CERRADO DE 2 ALABES TIPO INATASCABLE, CUERPO DE BOMBA CONSTRUIDA EN FO FO, VOLUTA DE DESCARGA CONSTRUIDA EN FO FO, FLECHA DE UNA SOLA PIEZA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, TORNILLERÍA INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA INUNDADO EN ACEITE DIELÉCTRICO, FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H". CON ESPÁRRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EVITANDO DEFORMACIÓN, 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACIÓN SUMERGIBLE Y 10 METROS DE CABLE DE CONTROL SUMERGIBLE CON DOBLE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSIÓN DE 600V, INSTALACIÓN FIJA: INCLUYE UN CODO DE DESCARGA BRIDADO, UN ADAPTADOR GUÍA, UN EMPAQUE DE PLOMO, UN LOTE DE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y 8 METROS DE CADENA GALVANIZADA PARA IZAJE DEL EQUIPO PARA UN GASTO DE 7 LPS Y VENCER UNA CARGA DINAMICA DE 13 MCA.	PZA	2.00	$173,851.95	0.00	2.0000	2.00	0.00	$347,703.90	100.00 %

Luis A. Montenegro
EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
01500009-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL MARCA NBHTECNO, PARA OPERAR EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA PARA UNA BOMBA SUMERGIBLES DE 5 HP EN 220 VOLTS, INCLUYE LO SIGUIENTE: • LÓGICA DE CONTROL. • MÓDULOS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. • ATP. • SELECTORES DE OPERACIÓN MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO. • LUCES PILOTO INDICADORAS DE MOTOR OPERANDO. • TABLILLA TERMINAL DE CONEXIONES CON CAPACIDAD DE ACUERDO CON LA POTENCIA DEL MOTOR ELÉCTRICO Y SEÑALES. • GABINETE METÁLICO NEMA 3, DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES, PARA DAR UN GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA, HUMEDAD, POLVO EN TOLVANERAS, DE SOBRE PONER, TAMAÑO ADECUADO A COMPONENTES.	PZA	2.00	$97,618.83	0.00	2.0000	2.00	0.00	$195,237.66	100.00 %
01500005-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE ELECTRONIVEL MARCA NABOHI TIPO PERA CON CAPSULA DE MERCURIO, CUERPO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, RECUBIERTOS DE PINTURA EPÓXICA COLOR AZUL, INCLUYE 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE DE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO INOXIDABLE.	PZA	2.00	$5,279.24	0.00	2.0000	2.00	0.00	$10,558.48	100.00 %
						Total Partida:			**553,500.04**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
810010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS DE ENTRONQUE EN 15 KV, INCLUYE: CUCHILLAS, HERRAJES, ALAMBRE DE COBRE, CONECTORES A COMPRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$16,428.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,428.87	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
810011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SUBESTACION TIPO POSTE, 3F4H, 15 KV, INCLUYE: CUCHILLAS, APARTARRAYOS, ESTRIBOS PREFABRICADOS, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, SISTEMA DE TIERRAS, HERRAJES, AISLAMIENTO, MATERIAL DE CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$32,101.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$32,101.78	100.00 %
810012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA,13200-220/127 VOLTS, NORMA ANCE, MARCA PROLEC O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXION Y RETIRO DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE, TRANSFORMADOR, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$94,505.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$94,505.53	100.00 %
810013	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA MEDICION Y ACOMETIDA PRINCIPAL, 3F4H, 220 VOLTS, INCLUYE: MUFA Y CANALIZACION CON TUBERIA PGG DE 51 MM, BASE PARA MEDICION 7T200A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X125 AMPS EN GABINETE NEMA 3R, CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 AWG PARA FASES, CALIBRE 4 PARA NEUTRO Y CALIBRE 6 PARA TIERRA, SISTEMA DE TIERRAS, ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE LOS EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$42,010.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$42,010.73	100.00 %
810014	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION, DE MEDICION A TABLERO EN CASETA DE CONTROLES, INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PGG Y PVC TIPO PESADO DE 51 MM, EXCAVACIONES, RELLENOS, REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x40 CMS, CABLEADO CON CABLE THW-LS CALIBRE 2 AWG PARA FASES, CALIBRE 4 PARA NEUTRO,Y CALIBRE 6 PARA TIERRA, CONEXIONES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$18,307.85	0.00	1.0000	1.00	0.00	$18,307.85	100.00 %

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,190,211.99
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
810015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL EN CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, INCLUYE: 1 TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3x100 AMPS, 3F4H, 220 VOLTS, INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO PARA 220 VOLTS, CANALIZACIONES, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, AISLAMIENTO, SEÑALIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$33,902.37	0.00	1.0000	1.00	0.00	$33,902.37	100.00 %
810016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, INCLUYE: CANALIZACIONES, CABLEADO, ACCESORIOS, LAMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$25,857.44	0.00	1.0000	1.00	0.00	$25,857.44	100.00 %
810017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES DE CONCRETO PARA MONTAJE, 2 LUMINARIAS CON CELDA SOLAR EN POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$44,969.92	0.00	1.0000	1.00	0.00	$44,969.92	100.00 %
810019	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION A DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 5 HP, TRIFASICOS, 220 VOLTS, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, REGISTROS DE CONCRETO DE 40x40x40 CMS. CON TAPA, CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT GALV. Y PVC TIPO PESADO DE 25 MM, CABLEADO CON CABLE THW-LS CALIBRE 8 PARA FASES, CALIBRE 10 PARA TIERRAS Y CALIBRE 14 PARA CONTROL, REGISTROS ELECTRICOS NEMA 3R, CONDULETS, HERRAJES, TUBERIA LICUATITE, CONEXIONES, AISLAMIENTO, SEÑALIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$50,147.45	0.00	1.0000	1.00	0.00	$50,147.45	100.00 %

Total Partida: **358,231.94**

Luis A. Montenegro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ

JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR DE S.O.P.