SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA	**Importe de la Estimación s/IVA**			$190,069.07
Municipio:	Guasave	**Importe del Contrato s/IVA:**			$2,135,951.42
Localidad:		**No. Estimación:**			3
Contratista:	EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.	**Tipo Estimación:**			Finiquito
Contrato:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025	**Periodo del Contrato:**	18/11/2025	**al**	31/12/2025
		Periodo de la Estimación:	16/12/2025	**al**	31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
P06	**OBRAS VIALES**	**190,069.07**

Total Paquete s/IVA: **190,069.07**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $190,069.07

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$2,135,951.42	**Tipo de Estimación:**	Finiquito
Contratista:	EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	18/11/2025 **al** 31/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$190,069.07
				Periodo de la Estimación:	16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES										
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
206021	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN TUBERÍA DE COLUMNA DE DESCARGA DE BOMBA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 4" DE DIAMETRO, CÉDULA 40 DE 6.02 MM. DE ESPESOR Y DE UNA LONGITUD DE 4.50 M. BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA EN COLOR VERDE, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	2.00	$12,954.60	0.00	2.0000	2.00	0.00	$25,909.20	100.00 %
206057	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE DOS TUBOS GUIAS PARA IZAJE DE BOMBA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 2" DE DIAMETRO, CÉDULA 80 DE 5.54 DE ESPESOR Y DE UNA LONGITUD DE 4.00 M. SOLDADO A COLUMNA DE DESCARGA CON 9 SOLERAS DE 1/2" x 3" DE ESPESOR DE 20 CMS. DE LONGITUD A CADA 3.0 M, INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA EN COLOR VERDE, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	2.00	$15,145.57	0.00	2.0000	2.00	0.00	$30,291.14	100.00 %

Luis A. Monteneyro

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $190,069.07
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
206058	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MULTIPLE DE DESCARGA DE DOS EQUIPOS PARA INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION DE 6", A BASE DE TUBERIA ACERO AL CARBON A-53 DE 4" CEDULA 60 DE 7.14 MM DE ESPESOR DE 7.0 M DE LONGITUD, BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, DOS CODOS LISOS SOLDABLES A 45° DE 4" Ø, 1 CODO LISO SOLDABLES A 90° DE 4" Ø, 2 CARRETES SOLDADO A MULTIPLE EN UN EXTREMO Y BRIDADO EN EL OTRO PARA DESCARGA DE BOMBA A BASE DE TUBERIA DE 4" CEDULA 60 DE L=0.55 M, TAPA SEMIELIPTICA DE 4", CORTES, SOLDADURAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS)	PZA	1.00	$18,620.97	0.00	1.0000	1.00	0.00	$18,620.97	100.00 %
7026001	APOYO PARA MULTIPLE A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 3" CEDULA 40 DE 0.45 M TIPO U CON DOS SOLERAS DE 3" x 1/4" L=0.50 M , 2 TORNILLOS DE 2" x 1/2" CON TUERCA, BASE DE PLACA DE 30 x 30 CM x 1/4" DE ESPESOR, 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 3" x 1/2" MÉTALICO, INCLUYE: CORTE , SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$3,073.07	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,146.14	100.00 %
8015401	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE Fo.Fo. DE 90° x 4" DIAM.	PZA	2.00	$3,226.41	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,452.82	100.00 %
8015 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE Fo.Fo 4" x 3" DIAM.	PZA	2.00	$2,066.59	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,133.18	100.00 %
8019 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO.	PZA.	2.00	$167.64	0.00	2.0000	2.00	0.00	$335.28	100.00 %
8019 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA.	11.00	$166.87	0.00	11.0000	11.00	0.00	$1,835.57	100.00 %
8018 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO 16 MM X 76 MM (5/8" X 3").	PZA.	60.00	$42.32	0.00	60.0000	60.00	0.00	$2,539.20	100.00 %

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 2 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1311-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,135,951.42
Periodo del Contrato 18/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $190,069.07
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
8035 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VAST. FIJO SERIE 2500 O SIMILAR C/BRIDA TIPO ANSI DE (4") DIAM. C/COMPUERTA FORRADA DE ELASTOMERO.	PZA.	3.00	$7,727.82	0.00	3.0000	3.00	0.00	$23,183.46	100.00 %
8036 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHECK DE 4"	PZA.	3.00	$8,949.69	0.00	3.0000	3.00	0.00	$26,849.07	100.00 %
391000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACIÓN DE AIRE, CUERPO DE NYLON REFORZADO, FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA MACHO NPT DE 2" DE DIAMETRO , INCLUYE: 1 LLAVE DE GLOBO CON ROSCA INT. DE (2") Ø, 1 NIPLE DE Fo.Go DE 2" Ø DE L= 2.10 MTS., COLLARIN DE Fo.Go. DE 6" x 2" Ø CON ROSCA INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOS SUS ACCESORIOS.	PZA	2.00	$12,745.92	0.00	2.0000	2.00	0.00	$25,491.84	100.00 %
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
412020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA METÁLICA PERIMETRAL DE 1.40x1.40 MTS. Y 2.0 MTS. DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLÓNICA CALIBRE #10, CON POSTES DE TUBO DE Fo.Go. DE (2") DIAM., DE 2.0 MTS. DE ALTURA CON SOLERA PARA COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE, PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 0.80 MTS. DE ANCHO CON PASADOR Y CANDADO, CUATRO DENTELLONES DE 20x20x50 CMS. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	2.00	$8,444.29	0.00	2.0000	2.00	0.00	$16,888.58	100.00 %
P06S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
100120	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y 7.0 CMS. DE ESPESOR DE 1.20x1.20 MTS. EN AREA DE VALVULA DE AIRE, REFORZADA CON MALLALAC 66-10-10, INCLUYE, AFINE HECHURA DE CIMBRA, MATERIALES Y M.O.	PZA	2.00	$696.31	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,392.62	100.00 %

Total Partida: **190,069.07**

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUO
SUPERVISOR DE S.O.P.