SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN,

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025

Importe de la Estimación s/IVA $645,204.01

Importe del Contrato s/IVA: $1,581,896.55

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 03/12/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO	
P01	**PRELIMINARES**	**187,786.39**
P02	**CIMENTACIÓN**	**152,321.80**
P03	**OBRA CIVIL**	**305,095.82**

Total Paquete s/IVA: **645,204.01**

Total de Estimación s/IVA: $645,204.01

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P14S01C126	ESTRUCTURA METÁLICA P/SOPORTE DE TABLERO DE 1.00X3.00X3.425 MTS. DE ALTURA A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y PINTURA ANTICORROSIVA (BLANCA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$35,661.83	0.00	2.0000	2.00	0.00	$71,323.66	100.00 %
P14S01C119	POSTE DE FIERRO GALV. DE 2 1/2" DE DIÁMETRO DE 3.00 MTS. DE ALTURA C/TAPÓN DE FO. GALV. DE 2 1/2", 4 GANCHOS DE REDONDO LISO, TUERCA Y RONDANAS DE 1/4" INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO MATE Y COLOCACIÓN DEL MISMO.	PZA	2.00	$1,940.75	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,881.50	100.00 %
P31S05C006	TABLERO DE BÁSQUET BALL DE ACRÍLICO CON MEDIDAS DE MARCO DE 1.80X1.05 M. Y ACRÍLICO DE 12 MM. DE ESPESOR, ARO ABATIBLE Y RED DE NYLON, INCLUYE: BASE DE AJUSTE MANUAL DE ALTURA MOD. 1134 PARA TABLERO DE ACRÍLICO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE RETORNO CON 63"X36", MONTABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$23,506.18	0.00	2.0000	2.00	0.00	$47,012.36	100.00 %
P31S05C038	REDES PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, (BASKET-BOL, VOLY-BOL Y FUT-BOL).INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	1.00	$4,780.88	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,780.88	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P32S44C018	ROTULADO DE CIRCULO CENTRAL EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DE 3.40 MTS. DE DIAMETRO, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE VARIOS COLORES, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$3,234.16	0.00	1.0000	1.00	2.00	$3,234.16	33.33 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
	PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO									
P15S08C042	PINTURA AHULADA EN FRANJAS DE 5 CM. DE ANCHO DELIMITANDO CANCHA DEPORTIVA, INCLUYE: TRAZO DE LA CANCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	417.00	$103.49	0.00	417.0000	417.00	0.00	$43,155.33	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	725.00	$19.86	0.00	725.0000	725.00	0.00	$14,398.50	100.00 %
						Total Partida:			**187,786.39**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE	M2	170.00	$14.34	0.00	81.7000	81.70	88.30	$1,171.58	48.06 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P20S22C028	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$1,603.58	0.00	7.0000	7.00	0.00	$11,225.06	100.00 %
P20S89C019	MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE BASE NEMA-3R, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2x50 AMP. FOTOCELDA CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO C7R CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 2-1/2", CABLES, VARILLAS PARA TIERRA COPPERWELD CON CONECTOR, MURETE DE EQUIPO PARA MEDICIÓN CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$23,373.83	0.00	1.0000	1.00	0.00	$23,373.83	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P20S96C166	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DE TABLERO HACIA REGISTRO, INCLUYE: 3 CABLES THW CAL. 4, 1 CABLE DESNUDO THW CAL. 10 PARA TIERRA FISÍCA, ALOJADOS EN TUBO DE PVC DE 38 MM (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	100.00	$496.31	0.00	81.7000	81.70	18.30	$40,548.53	81.70 %
P20S96C167	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO DE TABLERO HACIA REGISTRO, INCLUYE: 4 CABLES THW CAL. 4, 2 CABLE DESNUDO THW CAL. 10 PARA TIERRA FISÍCA, ALOJADOS EN TUBO DE PVC DE 38 MM (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	70.00	$645.93	0.00	28.0000	28.00	42.00	$18,086.04	40.00 %
P20S59C084	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30X70X90 CM CON 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8" ROSCADO EN SU EXTREMO EN FORMA STANDARD PARA TUERCAS DE 3/4", PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS CON GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$3,673.47	0.00	4.0000	4.00	0.00	$14,693.88	100.00 %
P20S59C083	POSTE DE FIERRO OCTAGONAL DE 5.00 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PINTURA, ESMALTE COLOR NEGRO ACABADO MATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$6,241.62	0.00	4.0000	4.00	0.00	$24,966.48	100.00 %
P20S59C085	REFLECTOR ACRUX MODELO CON BASE ACRUX 150 W, LED DE 22,500 LUMENES, FUENTE DE LUZ LED PHILLIPS, TAMAÑO 636X248X121 MM VOLT. AC 110-227V+10 FACTOR DE POTENCIA 0.9, CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$4,158.46	0.00	4.0000	4.00	0.00	$16,633.84	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	170.00	$19.86	0.00	81.7000	81.70	88.30	$1,622.56	48.06 %
						Total Partida:			**152,321.80**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S01C001	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$28.57	0.00	40.0000	40.00	0.00	$1,142.80	100.00 %
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$28.59	0.00	40.0000	40.00	0.00	$1,143.60	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.58	$459.82	0.00	6.9600	6.96	5.62	$3,200.35	55.33 %
P01S48C014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.35	$207.71	0.00	9.0500	9.05	7.30	$1,879.78	55.35 %
P01S71C009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	16.35	$141.67	0.00	9.0500	9.05	7.30	$1,282.11	55.35 %
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO EN BANCO	M3	19.44	$412.10	0.00	18.2000	18.20	1.24	$7,500.22	93.62 %
P01S74C012	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	14.95	$254.55	0.00	14.9500	14.95	0.00	$3,805.52	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.00	$283.96	0.00	6.0000	6.00	0.00	$1,703.76	100.00 %
P02S02C152	ZAPATA AISLADA DE 0.80x0.80x0.15 m DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Ø @ 15 cm AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$1,161.79	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,970.74	100.00 %
P02S05C003	DADO DE 25X25 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 1/2" Y EST. Ø 1/4" @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	5.10	$1,073.94	0.00	5.1000	5.10	0.00	$5,477.09	100.00 %
P03S27C089	DALA DE DESPLANTE DE 15X25 CM. CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 9.52MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CMS. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	21.30	$630.44	0.00	21.3000	21.30	0.00	$13,428.37	100.00 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.59	$73.56	0.00	27.5900	27.59	0.00	$2,029.52	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P10S01C077	PLACA BASE DE 8"X8"X1/4" DE ESPESOR ANCLADA A DADO DE CONCRETO, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE 60 CM DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$950.18	0.00	6.0000	6.00	0.00	$5,701.08	100.00 %
P08S02C134	COLUMNA METALICA DE 4.20 MTS. DE AL. A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X 8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$4,792.91	0.00	3.0000	3.00	0.00	$14,378.73	100.00 %
P08S02C135	COLUMNA METALICA DE 4.00 MTS. DE AL. A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X 8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$4,706.99	0.00	3.0000	3.00	0.00	$14,120.97	100.00 %
P08S02C136	TRABE METALICA DE 5.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA SUPERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$4,994.52	0.00	3.0000	3.00	0.00	$14,983.56	100.00 %
P08S02C198	POLINERIA DE 6.40 MTS. DE LONGITUD A BASE DE POLÍN MONTEN 4 MT CAL.14, SOLDADO A MARCO METALICO CON ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$3,046.87	0.00	6.0000	6.00	0.00	$18,281.22	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P14S01C245	ESTRUCTURA METÁLICA PARA GRADAS DE 6.00X3.00X2.45 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ÁNGULO DE 2-1/2"X1/4" Y ÁNGULO DE 2"X1/4", FIJADOS CON SOLDADURA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1,479.04	$95.91	0.00	1,479.0400	1,479.04	0.00	$141,854.73	100.00 %
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	33.00	$468.98	0.00	33.0000	33.00	0.00	$15,474.69	100.00 %
P14S02C283	RESPALDO A BASE DE POLIN METÁLICO, MONTEN 10-MT-14, SOLDADO A COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA E70CC, CORTES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.00	$497.43	0.00	6.0000	6.00	0.00	$2,984.58	100.00 %
P13S01C006	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2" X 10" X 10' FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00	$1,123.25	0.00	24.0000	24.00	0.00	$26,958.00	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $645,204.01
Periodo de la Estimación: 13/12/2025 **al** 22/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	40.00	$19.86	0.00	40.0000	40.00	0.00	$794.40	100.00 %

Total Partida: **305,095.82**

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO