SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN,

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025

Importe de la Estimación s/IVA $83,432.21

Importe del Contrato s/IVA: $1,581,896.55

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Adicional Finiquito

Periodo del Contrato: 03/12/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO	
P01	**PRELIMINARES**	**79,753.96**
P03	**OBRA CIVIL**	**3,678.25**

Total Paquete s/IVA: **83,432.21**

Total de Estimación s/IVA: $83,432.21

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: $83,432.21
Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S25C008	EXCAVACION CON MAQUINA PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO, INCLUYE: CORTE, CARGA DIRECTO AL CAMIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M3	215.00	$233.68	215.00	44.6600	259.66	-44.66	$10,436.15	120.77 %
P06S02C027	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 90% P.V.S. M., CON MÁQUINA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA (MEDIDO COMPACTADO), INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	297.00	$567.99	297.00	36.8500	333.85	-36.85	$20,930.43	112.41 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S38C026-	PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6X6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CORTE DE CONCRETO Y SELLADOR DE POLIURETANO EN LAS JUNTAS (FESTER, SIKAFLEX 1-A O SIMILAR), ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	618.20	$820.69	618.20	44.0000	662.20	-44.00	$36,110.36	107.12 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional Finiquito
Importe de la Estimación: $83,432.21
Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P15S08C042	PINTURA AHULADA EN FRANJAS DE 5 CM. DE ANCHO DELIMITANDO CANCHA DEPORTIVA, INCLUYE: TRAZO DE LA CANCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	417.00	$103.49	417.00	118.6300	535.63	-118.63	$12,277.02	128.45 %
						Total Partida:			**79,753.96**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S74C012	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	14.95	$254.55	14.95	14.4500	29.40	-14.45	$3,678.25	196.66 %
						Total Partida:			**3,678.25**	

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO