SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	**Importe de la Estimación s/IVA**			$3,318,825.93
Municipio:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA:**			$17,763,978.13
Localidad:	Culiacan	**No. Estimación:**			2
Contratista:	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	**Tipo Estimación:**			Normal
Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026	**Periodo del Contrato:**	30/04/2026	**al**	30/10/2026
		Periodo de la Estimación:	16/05/2026	**al**	01/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**3,318,825.93**

Total Paquete s/IVA: **3,318,825.93**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,318,825.93

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026
Importe del Contrato s/IVA $17,763,978.13
Periodo del Contrato 30/04/2026 **al** 30/10/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,318,825.93
Periodo de la Estimación: 16/05/2026 **al** 01/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C009.2	PERFORACION DE PILAS DE 0.80 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA).	ML	875.00	$3,672.58	392.20	243.8000	636.00	239.00	$895,375.00	72.69 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	58,224.08	$48.75	23,029.84	14,315.8500	37,345.69	20,878.39	$697,897.69	64.14 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	484.14	$4,096.06	197.16	122.5600	319.72	164.42	$502,013.11	66.04 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	440.14	$412.43	0.00	440.1400	440.14	0.00	$181,526.94	100.00 %

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$17,763,978.13	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	30/04/2026 **al** 30/10/2026	**Importe de la Estimación:**	$3,318,825.93
				Periodo de la Estimación:	16/05/2026 **al** 01/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	10,784.86	$48.90	0.00	10,784.8600	10,784.86	0.00	$527,379.65	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	128.17	$4,354.29	0.00	118.1900	118.19	9.98	$514,633.54	92.21 %

Total Partida: **3,318,825.93**

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.D.P.