SISTE[redacted]INTEGRAL DE SUPERVISION DE[redacted]BRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025

Importe de la Estimación s/IVA $258,557.31

Importe del Contrato s/IVA: $1,551,724.14
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Periodo del Contrato: 23/06/2025 **al** 06/08/2025
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA	
P01	**POZO PROFUNDO**	**33,251.40**
P01S04	**PRUEBAS**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**225,305.91**

Total Paquete s/IVA:	**258,557.31**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$258,557.31

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $258,557.31
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA										
P01	**POZO PROFUNDO**									
P01S04	**PRUEBAS**									
5080 00	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS. INCLUYE: TRASLADO DEL EQUIPO DE AFORO AL SITIO DE LA OBRA, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$28,518.99	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$28,518.99	200.00 %
5071 01	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO. INCLUYE: TOMA DE MUESTRA, LOS MATERIALES NECEARIOS PARA LA TOMA Y MUESTRAS DEL ANÁLISIS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$4,732.41	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$4,732.41	200.00 %
						Total Partida:			**33,251.40**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-01	RESANE DE HUECOS EXISTENTES EN ANILLOS DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE MANIOBRAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$7,031.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,031.46	0.00 %
EXT-02	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 50 MM (2") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	0.00	$87.55	0.00	109.0000	109.00	0.00	$9,542.95	0.00 %
EXT-03	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 2" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	0.00	$26.20	0.00	109.0000	109.00	0.00	$2,855.80	0.00 %

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $258,557.31
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Contrato Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGILE MONOFASICO 220 VOLTS, PARA UN GASTO DE 1.22 LPS Y CDT= 46.00 MTS MARCA ALTAMIRA MODELO KOR2 R10-7 ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE AQUAPAK MSQA4 11230 DE 1.00 HP, 220V, MONOFASICO, INCLUYE: CAJA DE CONTROL AQUAPAK MODELO CCQA 1230 PARA MOTOR MONOFASICO DE 1.00 HP,220 V, 28.00 M DE COLUMNA DE 1 1/2", REDUCCION DE FO.GO. DE 2" X 1 1/2", CODO DE FOFO DE 2" X 90º Y 30.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE	PZA	0.00	$48,176.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$48,176.06	0.00	%
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE POSTE DE CONCRETO A CENTRO DE CARGA Y DE CENTRO DE CARGA A POSTE DE CONCRETO. INCLUYE CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 2X40 A Y 2 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 2X20 A.	PZA	0.00	$28,813.02	0.00	1.0000	1.00	0.00	$28,813.02	0.00	%
EXT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL EN BAJA TENSION DESDE EL ULTIMO POSTE DE BAJA TENSIÓN AL TABLERO DE CONTROL. (EN GALERIA)	PZA	0.00	$11,877.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,877.94	0.00	%
EXT-08	ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION. EN POSTE DE CONCRETO DE 9.00 M	PZA	0.00	$3,671.37	0.00	2.0000	2.00	0.00	$7,342.74	0.00	%
EXT-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN POSTE 1 DE LINEA DE BAJA TENSION PARA AUTOMATIZACION, INCLUYE BASE DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA	0.00	$23,161.57	0.00	1.0000	1.00	0.00	$23,161.57	0.00	%
EXT-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL EN BAJA TENSION DESDE EL ULTIMO POSTE DE BAJA TENSIÓN AL TABLERO DE CONTROL Y DE TABLERO A FLOTADOR PARA AUTOMATIZACION	PZA	0.00	$21,132.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$21,132.06	0.00	%

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $258,557.31
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION EN POSTE DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$10,592.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,592.10	0.00 %
EXT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00	$169.11	0.00	98.0000	98.00	0.00	$16,572.78	0.00 %
EXT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TELEMETRIA EN TANQUE PARA ENVIO DE SEÑAL DE ARRANQUE/PARO DE BOMBAS EN EL POZO Y GALERIA VERTICAL. INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RADIO, MATERIAL, M.O, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	$31,702.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	$31,702.74	0.00 %
EXT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ENTRONQUE EN BAJA TENSION EN POSTE EXISTENTE, EN LINEA PARA AUTOMATIZACION	PZA	0.00	$2,942.38	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,942.38	0.00 %
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE DEMASIAS DE PVC DE 2" CED 80, EN TANQUE DE AGUA ELEVADO.	PZA	0.00	$3,562.31	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,562.31	0.00 %

Total Partida: **225,305.91**

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE