SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $8,262,260.52

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $221,683,887.23

Localidad: Culiacan

No. Estimación: 23

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025

Periodo del Contrato: 27/03/2025 **al** 27/09/2026

Periodo de la Estimación: 27/05/2026 **al** 25/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**8,262,260.52**

Total Paquete s/IVA: **8,262,260.52**

Total de Estimación s/IVA: $8,262,260.52

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,262,260.52
Periodo de la Estimación: 27/05/2026 **al** 25/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P31S01C059.	Suministro y colocación de banca marca mmcité, modelo VERA (LVS111 RAL7016 gris oscuro) o similar, asiento madera tropical 1820mm x 500mm x 450mm ahogado en dos muertos; estructura de acero galvanizado, asiento de tablones de madera. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	30.00	$14,047.24	0.00	30.0000	30.00	0.00	$421,417.20	100.00 %
P31S02C011.	Suministro y colocación de bote de basura marca mmcité, modelo Prax PRX115 o similar, gris oscuro; estructura de acero galvanizado con cubierta pintada en color estándar 350mm x 250mm x 930mm ahogado en mueto de concreto. Incluye material, equipo, herramienta y mano de obra	pza	30.00	$18,409.48	0.00	30.0000	30.00	0.00	$552,284.40	100.00 %
P31S03C012	Suministro y colocación de Bolardo 004 (0.17x0.70 mts de alto) tubo cédula 30, con cabezal de aluminio, galvanizado en frío, con pintura poliéster, color gris oscuro. Anclaje por ahogamiento en concreto. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	68.00	$3,894.52	0.00	68.0000	68.00	0.00	$264,827.36	100.00 %
P31S08C001	Suministro y colocación de ciclopuerto de tres elementos marca mmcité, modelo Bikepark; estructura de acero curvado de acero galvanizado. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	4.00	$12,695.79	0.00	4.0000	4.00	0.00	$50,783.16	100.00 %

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,262,260.52
Periodo de la Estimación: 27/05/2026 **al** 25/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01S08	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I Y II; ZONA "B" CLASES I Y II; Y ZONA "C"**									
J1	suministro y colocación de pasto tipo bermuda en rollo, incluye: Reposicion de arboles secos, mantenimiento y fertilizacion durante 1 mes	M2	8,955.90	$218.42	0.00	8,955.9000	8,955.90	0.00	$1,956,147.68	100.00 %
J2	Suministro y esparcimiento de mezcla de sustrato pétreo consistente en tierra limo y arena en proporción: 50% - 50% incluye: diseño y supervisión de paisajista, mano de obra, transporte, arrastre, herramienta y equipo necesario para su correcto desarrollo	M3	3,582.36	$724.27	0.00	3,582.3600	3,582.36	0.00	$2,594,595.88	100.00 %
J3	suministro y colocación de arbustos tipo lantana camara, plumbago, texas ranger, pennisetum rojo y verde, ruellia, densidad 5 pza/M2, incluye: reposicion de plantas secas, mantenimiento y fertilizacion durante 1 mes	M2	300.00	$1,033.32	0.00	300.0000	300.00	0.00	$309,996.00	100.00 %
J4	suministro y colocación de arbustos tipo ixora reyna, bugambilias, gloria, rosa de laurel, incluye: reposicion de plantas secas, mantenimiento y fertilizacion durante 1 mes	pza	600.00	$1,159.90	0.00	600.0000	600.00	0.00	$695,940.00	100.00 %
15.1	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES REGIONALES (AMAPA, PLUMERIAS, VENADILLO, LLUVIA DE ORO, GLORIAS, ADMOSFERICA) DE 1.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: RIEGO Y ABONO DE LA PLANTA HASTA QUE SE ARRAIGUE CON LA TIERRA (QUE PRENDA) EXCAVACION, SUMINISTRO DE LA PLANTA, MATERIAL, MNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1,162.00	$1,218.82	0.00	1,162.0000	1,162.00	0.00	$1,416,268.84	100.00 %

Total Partida: 8,262,260.52

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO