BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 1

NOTA Nº01 30-Octubre-2025

TIPO DE NOTA: DE APERTURA

Con esta fecha se abre la presente bitacora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra:

"Pavimentacion con concreto asfaltico del camino San Benito – El Huejote (cuarta etapa) municipio de Mocorito, estado de Sinaloa".

Contrato Nº OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

Monto de Contrato: $18,651,754.85

(Dieciocho millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 m.n.)

La obra se ejecutara en un plazo de 58 dias naturales, iniciando el dia 30 de octubre del 2025 y se concluiran a más tardar el dia 28 del mes de diciembre del 2025.

Las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cubriran con recursos estatales autorizados a la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa mediante oficio Nº SEBIPES/DS/0116/2025, con cargo al programa "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" (FISE), ejercicio fiscal 2025. Este contrato se asigna a "la Contratista" Urbanizaciones y Edificaciones Corrales SA. de C.V.

El objetivo de la obra consiste en construir 1500 ML. de carretera con concreto asfaltico para impulsar el desarrollo y la comunicacion en las comunidades serranas del municipio de Mocorito, Sinalo.

La secretaria de obras publicas (SOP) a través de la direccion de supervision, asigna al C. Arq. Marco Antonio Camacho Borquez como Residente de Obra, quien se identifica oficialmente con la credencial de elector (INE) Nº 0474068579021.

Y por parte de la contratista se asigna al C. Ing Miguel Angel Corrales Figueroa, como superintendente, quien se identifica oficialmente con su credencial de elector (INE) Nº 3647082062992

Quienes seran los encargados de firmar y/o hacer anotaciones en este libro de bitacora.

– Cierre de nota 01 –

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP.

Vo. Bo.

Superintendente de obra

NOTA Nº02 30-Octubre-2025

Tipo de Nota: Generalidades de Bitacora.

Para tramitar los pagos correspondientes a esta obra se deberan presentar estimaciones con un periodo no mayor a 30 dias naturales, el contratista debe presentar los numeros generadores al residente de obra de la S.O.P. para dar paso a su revision y autorizacion.

Cualquier modificacion al proyecto original debe ser notificado al Residente de la S.O.P. para su autorizacion, ya que cualquier trabajo ejecutado fuera del presupuesto no se reconocerá y no será procedente a pago. Los Precios se requieren tramitar previamente para su análisis y autorizacion.

- Cierre de nota 02 -

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Superintendente de obra

NOTA Nº03 30-Octubre-2025

Tipo de nota: Entrega de inmueble.

Con esta fecha se pone a disposicion del contratista el inmueble para que inicie los trabajos correspondientes a este contrato, este inmueble se ubica en Camino de San Benito - El Huejote del KM 6+260 Al 7+760. sobre Camino de terracería existente.

- Cierre de nota 03 -

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Superintendente de obra

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 3

NOTA Nº 04 30-Octubre-2025

Tipo de nota: Informacion de obra.

Con esta fecha se informa que el contratista da inicio a los trabajos correspondientes a esta obra, se realiza la colocacion de señalamiento preventivo de obra en proceso para iniciar con el despalme y mate conformado para los caminos de desvio. Se da inicio al levantamiento topografico de T.N. para conciliar con datos de proyecto.

-Cierre de nota 04-

Elaboró

Vo.Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Superintendente de obra

NOTA Nº 05 04-Noviembre-2025

Tipo de nota: Actividades diarias.

A la fecha de hoy se informa que las actividades correspondientes a las obras de alcantarillado y vado de concreto se iniciaron el dia 03-Nov-25, se trabaja en habilitado de acero y excavacion en obras de alcantarillado.

Referente a los trabajos en teracerias se encuentran en proceso de corte bajo la sub-rasante y preparando equipo para demolicion en corte de material tipo "C".

-Cierre de nota 05-

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Superintendente de obra

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 4

NOTA Nº 06 10-Noviembre-2025

Tipo de nota: Actividades diarias.

Con esta fecha se informa que se continua con los trabajos correspondientes a la formacion de terraplen con un avance aprox. de un 30% de lo considerado en proyecto, Continuan con el corte de material tipo "C".

Los trabajos en las obras de alcantarillado y la construccion del vado cuentan con un avance del 30% aprox.

-Cierre de nota 06-

Elaboró

Vo.Bo.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
Residente de obra S.O.P.

Superintendente de obra

NOTA Nº 07 15-NOVIEMBER-2025

Tipo de Nota: ACTIVIDADES DIARIAS

A la fecha de hoy se continua trabajando en las obras de alcantarillado con un avance del 50% (2 obras terminadas), donde la construccion del vado queda concluida al recibir concreto para losa el dia 14-Nov-25.

Se inicia con el suministro de sub-rasante del Km 6+260 al Km 6+600.

-Cierre de nota 07-

Eldaoró

Vo.Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Superintendente de obra

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITÁCORA DE OBRA FECHA / / No. 5

NOTA 08 17-Noviembre-25

Tipo de nota: Solicitud de revision de estimación

Con esta Fecha, Se le entrega a residente de obra SOP, la estimación 01 N. Para su revisión y Posterior autorizacion del Periodo 30 de Octubre del 2025 al 15 de Noviembre del 2025.

Cierre de Nota 08.

Elaboró

Miguel Angel Corrales Figueroa
Superintendente de Obra

Vo Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP.

NOTA 09 19-Noviembre-25

Tipo de Nota: Respuesta a revision

Se redacta la presente nota, para dar tramite a la EST. Nº 1 (normal) Como resultado de la solicitud de revision; Monto de estimacion: $6,631,189.22 menos amortizacion por anticipo y deducciones de contrato, dejando como liquido a cobrar $ 4,138,776.72 (Cuatro millones ciento treinta y ocho mil Setecientos setenta y seis pesos 72/100 M.N).
Periodo de estimacion: del 30-10-2025 al 15-11-2025.

—Cierre de nota 09—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho Bórquez
Residente de obra S.O.P.

Vo.Bo.

Superintendente de obra

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 6

NOTA 10 21-NOV-2025

TIPO DE NOTA: Informacion de Obra

Con esta fecha se informa que se tiene un avance del 70% en suministro de sub-rasante, de la cual se cuenta con el 30% de la longitud del proyecto a nivel terminada del Km 6+260 al Km 7+000, dando seguimiento en los trabajos de suministro de sub-rasante.

El suministro de material para la capa de base se le da INICIO al dia 18-Nov-25

Los trabajos en las obras de alcantarillado y Puente vado quedan ejecutadas al 100%.

— Cierre de nota 10 —

ELABORÓ

V°B°

Arq. MARCO ANTONIO CANACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

Ing. Miguel Angel Canales Figueroa
Superintendente de Obra

Nota 11. 29-Nov-25

Tipo de Nota: Informacion de obra.

Con esta fecha se informa sobre los avances en los procesos constructivos de la obra con referencia a los conceptos de: sub-rasante; en este concepto se tiene la capa terminada del km 6+260 al km 7+760 Base; se tiene el suministro y conformacion de la totalidad del trano con 80% del trano terminado y el 20% restante en proceso de afine para recibir impregnacion y arranco para el dia de hoy 29-11-25.

— Cierre de nota 11 —

Elaboró

V°B°

Arq. Marco Antonio Canacho B.
Residente de obra SOP

Ing. Miguel Angel Canales Figueroa
Superintendente de Obra

NOTA 12 01-DIC.-2025

Tipo de nota: Solicitud de Autorización

Con esta fecha se le entrega al residente de obra de la S.O.P. la estimación 02 Normal para su revisión y posterior autorización con periodo del 16 de noviembre del 2025 al 30 de noviembre del 2025

- cierre de nota 12 -

Vo.Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Elaboró

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra

NOTA 13 03-Dic-2025

Tipo de Nota: Respuesta a revisión

Se redacta la presente nota para dar tramite a la estimación Nº 02 Normal del periodo 16-11-25 al 30-11-25.

Monto de estimación: $ 5,623,680.64

(-) menos amortizacion por anticipo y deducciones por contrato.

Liquido a Pagar: $ 3,509,952.40

(tres millones quinientos nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N).

- Cierre de Nota 13 -

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 8

NOTA 14 03-DIC-2025

Tipo de Nota: Actividades diarias

Con esta fecha se informa que las actividades de obra se encuentran en el proceso de suministro y tendido de carpeta asfaltica, Con un avance del 30% y se continua con el suministro de carpeta para la fecha de hoy. Estas actividades las iniciaron el dia 01-DIC-25 La calidad de la carpeta esta siendo monitoreada al salir de planta de produccion y en campo al momento del tendido, esto por parte de Control de calidad de Contratista en coordinacion con Supervision.

-Cierre de nota 14-

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra.

NOTA 15 06-DIC-2025

Tipo de Nota: Informacion de Obra.

Con esta fecha se informa que las actividades Correspondientes al suministro, tendido y Compactacion de carpeta asfaltica quedan ejecutados en su totalidad (100%) del tramo de la obra Con Nº Contrato OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025. que corresponde del Km 6+260 Al Km 7+760.

-Cierre de nota 15-

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra.

NOTA 16 08-DIC-2025

Tipo de nota: Solicitud de Autorizacion

Con esta fecha se le entraga al residente de obra de la S.O.P. el expediente que conforma le estimacion 03 normal, para su revision y posterior autorizacion. del periodo del 01-DIC-25 al 07-DIC-25.

- cierre de nota 16 -

Elaboró

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de obra

Vo. Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra de la S.O.P.

NOTA 17 08-DIC-2025

Tipo de Nota: Autorizacion de Estimacion.

Se redacta la presente nota para dar tramite a la Estimacion Nº 02 Normal del periodo del 01-Dic-2025 al 07-DIC-2025.

Monto de Estimacion: $ 4,408.464.00
(-) menos amortizacion por anticipo y deducciones de contrato
Liquido a Pagar: $ 2,751,489.60
(Dos millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 60/100 m.n.)

— Cierre de nota 17 —

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

Vo Bo

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de obra.

BITACORA DE OBRA FECHA / / NO. 10

NOTA 18 08-DIC-25

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

Con esta fecha se informa que las actividades de la obra se encuentran en proceso de ejecucion de los conceptos de obras complementarias con un avance del 80% correspondiente a Cunetas, y en el concepto de señalamiento vertical se cuenta con un 80% colocado, continuando con la colocacion de los mismos.

Considerando el avance actual se tiene programada la aplicacion de pintura e instalacion de Vialetas reflejantes para el dia 10-12-25.

- Cierre de nota 18 -

ELABORÓ

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

Vo.Bo.

ING. MIGUEL ANGEL CORRALES F.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 19 17-DIC-25.

Tipo de nota: Actividades diarias.

Con esta fecha se informa que las actividades correspondientes a obras complementarias quedan ejecutadas al 100% con referencia al catalogo de contrato. La aplicacion de pintura y Vialetas se encuentran al 80%, se inicia aplicacion de pintura el dia 12-DIC-25 quedando los trabajos interrumpidos por fallas en equipo de pintura; reprogramando el cierre de actividades de este concepto.

ELABORÓ

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

- Cierre de nota 19 -

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra.

OPPV-EST-LP-FISE-CONV-2210-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / No 11

Nota 20 27-Dic-25

Tipo de Nota: Informacion de Obra.

Con esta fecha se informa que las actividades pendientes en ejecucion de pintura quedan concluidas al 100%, al igual que la limpieza del inmueble las cuales se ejecutaron a la fecha de hoy.

- Cierre de Nota 20 -

Elaboró. Vo.Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP.

Ing. Miguel Angel Caralef.
Superintendente de Obra.

27-Dic-25.

Nota 21

Tipo de Nota: Cierre de Actividades

Se redacta la presente nota para informar que las actividades correspondientes a los trabajos para la ejecución de la obra "Pavimentacion con concreto asfaltico del camino San Benito - El Huegote (4ta etapa) municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa" quedan ejecutadas en su totalidad cumpliendo con el objetivo del contrato.

— Cierre de Nota 21 -

Elaboró Vo.Bo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de la SOP

Ing. Miguel Angel Caralef.
Superintendente de obra

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA — FECHA / / — No. 12

NOTA 22- 29-DIC-25

Tipo de Nota: Solicitud de Autorización

Con esta fecha se le entrega expediente que corresponde a la estimacion N° 4- ADC-FINIQUITO, al residente de obra de la S.O.P. la que pasara a su revision y posterior autorización ya sea el caso.

- Cierre de nota 22-

Elaboró

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra.

Vo. Bo

Arq. Marco Antonio Canacho B.
Residente de obra S.O.P

NOTA 23 29-DIC-25

Tipo de Nota: Autorizacion de Solicitud Estimación

Se redacta la presente nota para dar inicio al tramite de la estimación N°4 (ADC-FIN.), autorizada posterior a su revision.

Periodo de Estimacion: Del 8 al 28 de Diciembre del año 2025.

Monto Estimado: $ 1,288,420.99
(menos deducciones de contrato y Amortizacion)

Liquido a pagar: $ 1,241,048.96

(un millon doscientos cuarenta y un mil cuarenta y ocho pesos 96/100 M.N.).

- Cierre de nota 23-

Elaboró

Arq. Marco A. Canacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Vo. Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra.

OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

BITACORA DE OBRA No. 13

Nota 24 05-ENE-2026

Tipo de Nota: Entrega-Recepcion

Con esta fecha se realiza recorrido general de la obra que tiene por nombre:

"Pavimentacion con concreto asfaltico de camino San Benito - El Huejote (cuarta etapa), Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa".

En compañia del organismo operador, Contratista y personal de la S.O.P., se verifica la correcta ejecucion de la obra, derivado de esto se realiza la entrega-recepcion de la obra.

-Cierre de Nota 24-

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de la S.O.P.

Vo.Bo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra

Nota 25 15-ENE-26

Tipo de Nota: Finiquito de Obra

Con esta fecha se autoriza el inicio de tramite para el finiquito de la obra:

"Pavimentacion con concreto asfaltico en Camino San Benito - El Huejote (cuarta etapa) municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa".

Nº CONTRATO: OPPU-EST-LP-FEST-COMU-2210-2025

-Cierre de Nota 25-

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P.

VoBo.

Ing. Miguel Angel Corrales F.
Superintendente de Obra

BITACORA DE OBRA FECHA / / No. 14

NOTA 26 15-ENE-26

Tipo de Nota: Cierre de Bitacora

Se redacta la presente Nota para dar por cerradas las notas en la presente Bitacora de obra.

-Cierre de Nota 26-

Elaboró



Arq. Marco Antonio Canado B.
Residente de Obra SOP

V.o.B.o



Ing. Miguel Angel Carales F.
Superintendente de Obra