SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa

Localidad:

Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$663,292.46
Importe del Contrato s/IVA:			$2,422,503.62
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	09/04/2025	**al**	10/07/2025
Periodo de la Estimación:	26/06/2025	**al**	10/07/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**663,292.46**

Total Paquete s/IVA:	**663,292.46**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$663,292.46

CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	ING.MELECIO PEREZ PULIDO	ING.MELECIO PEREZ PULIDO
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE S.O.P.	JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME DE 24" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$618.93	0.00	6.2000	6.20	0.00	$3,837.37	0.00 %
EXT-02	APLANADO DE CASETA EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR	M2	0.00	$348.74	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,394.96	0.00 %
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	0.00	$127.27	0.00	19.8000	19.80	0.00	$2,519.95	0.00 %
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA EXISTENTE	M2	0.00	$202.51	0.00	8.9000	8.90	0.00	$1,802.34	0.00 %
EXT-05	FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ACCEDER A MEDIDOR INCLUYE PLATAFORMA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE SOPORTADA SOBRE POLIN DE 12" Y ESCALERA A BASE DE POLINES DE 12" CON UN DESARROLLO DE 3.60 MTS. CON ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA Y 18 CMS. DE PERALTE CON BARANDAL A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" CED 30 DE 1.20 M. DE ALTURA INCLUYE: PUERTA A BASE DE PTR DE 2", PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	$44,966.43	0.00	1.0000	1.00	0.00	$44,966.43	0.00 %
EXT-06	FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO, FABRICADA CON 0.80 MTS DE TUBO DE ACERO DE 6", 2 BRIDAS DE ACERO SOLD. DE 6", INCLUYE, CORTES,SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.	PZA	0.00	$4,821.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,821.40	0.00 %
EXT-07	FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO, FABRICADA CON 0.50 MTS DE TUBO DE ACERO DE 6", 2 BRIDAS DE ACERO SOLD. DE 6", INCLUYE, CORTES,SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.	PZA	0.00	$4,314.32	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,314.32	0.00 %

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
EXT-08	FABRICACION E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO SOLDABLE DE 4" DE DIAMETRO, FABRICADA CON 0.6 MTS DE TUBO DE ACERO DE 4", 1 BRIDA DE ACERO SOLD. DE 6", INCLUYE, CORTES,SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.	PZA	0.00	$2,022.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,022.95	0.00	%
EXT-09	FABRICACION E INSTALACION DE GARZA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO, FABRICADA CON 5.00 MTS DE TUBO DE ACERO DE 6", 2 BRIDAS DE ACERO DE 6", 2 CODOS SOLDABLES DE ACERO DE 45° X 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION.	PZA	0.00	$15,552.79	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,552.79	0.00	%
EXT-10	FABRICACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO, FABRICADA CON 0.40 MTS DE TUBO DE ACERO DE 6", 2 BRIDAS DE ACERO SOLD. DE 6", INCLUYE, CORTES,SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	PZA	0.00	$4,482.13	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,482.13	0.00	%
EXT-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO DE 6" X 90°	PZA	0.00	$4,248.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,248.98	0.00	%
EXT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO DE 6" X 4" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$7,504.04	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,504.04	0.00	%
EXT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	$10,906.83	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,906.83	0.00	%
EXT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FO.FO. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$6,881.63	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,881.63	0.00	%
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA DE DE FO.FO. DE 6" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$1,762.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,762.17	0.00	%
EXT-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	$1,450.30	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,450.30	0.00	%
EXT-17	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$106.29	0.00	1.0000	1.00	0.00	$106.29	0.00	%
EXT-18	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$84.04	0.00	2.0000	2.00	0.00	$168.08	0.00	%
EXT-19	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3"	PZA	0.00	$24.82	0.00	16.0000	16.00	0.00	$397.12	0.00	%
EXT-20	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 5"	PZA	0.00	$63.62	0.00	8.0000	8.00	0.00	$508.96	0.00	%

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNETICO DE 6" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$98,774.37	0.00	1.0000	1.00	0.00	$98,774.37	0.00 %
EXT-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE MARCA ARI O SIMILAR DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 NIPLES DE FO.GO DE 2" X 20 CM, 1 VALVULA COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$8,386.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,386.70	0.00 %
EXT-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 HP, PARA UN GASTO DE 20.00 LPS Y 57.14 MTS DE CDT. INCLUYE: 35 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 8 Y 10 TRAMOS DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO DE 3.05 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	$128,807.96	0.00	1.0000	1.00	0.00	$128,807.96	0.00 %
EXT-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DE 15 KV EN ESTRUCTURA DE ENTRONQUE	PZA	0.00	$5,019.60	0.00	3.0000	3.00	0.00	$15,058.80	0.00 %
EXT-25	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA 13,200/440 V	PZA	0.00	$79,428.19	0.00	1.0000	1.00	0.00	$79,428.19	0.00 %
EXT-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE EL TRANSFORMADOR DE 30 KVA HASTA EL INTERRUPTOR GENERAL.INCLUYE: BASE DE MEDICION 7-100 A, INTERRUPTOR GENERAL 3X70 A, CABLE XLPE 3+1 CAL 2, MUFA DE 2 1/2", TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2 1/2" PARA LA ALIMENTACION Y TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2" PARA TIERRA FISICA DE MEDICION, VARILLA DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS Y CONECTORES PARA TUBERÍA Y CABLES	PZA	0.00	$23,878.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$23,878.46	0.00 %
EXT-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL INTERRUPTOR GENERAL AL ARRANCADOR DE LA BOMBA DE 20 HP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO DE 3X50 A, CABLE XLPE 3+1 CAL 6, CABLE CAL 10 PARA TIERRA FISICA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 2" Y CONECTORES PARA TUBERÍA	PZA	0.00	$11,537.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,537.18	0.00 %

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
EXT-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL TABLERO DE CONTROL A PIE DE POZO. INCLUYE: TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 2" PARA EXTERIOR Y TUBO PVC TIPO PESADO DE 2" PARA LA PARTE ENTERRADA, 2 CODOS DE PVC TIPO PESADO DE 2", 1 CONDULET OLB DE 2", CAJA INDUSTRIAL DE PLASTICO LISA 175X150X80 MM, CONECTOR GLANDULA DE 2", CABLE XLP 3+1 CAL 6 PARA FUERZA Y CABLE CAL 10 PARA TIERRA FISICA, CONECTORES PARA TUBERÍA Y CABLES	PZA	0.00	$6,990.45	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,990.45	0.00	%
EXT-29	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TABLERO DE CONTROL PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP VOLTAJE 440 TRIFASICO PARA ARRANQUE Y PARO DE BOMBA. INCLUYE: COMBINACION GUARDAMOTOR-CONTACTOR PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP 440 V, RELE FALLA DE FASE, SUPRESOR DE PICOS, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, PLC LOGO, ROUTER CON TECNOLOGIA 3G PARA ENVIAR INFORMACIÓN A LA NUBE Y CIRCUITO DE CONTROL A 110 V.	PZA	0.00	$83,425.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	$83,425.52	0.00	%
EXT-30	SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA Y EVITAR MULTAS DE CFE DE 5 KVAR 480 V. INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO, TUBERIA CONDUIT, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X15 A, EMPALMES Y SUJECIONES	PZA	0.00	$15,398.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,398.46	0.00	%
EXT-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 2000 VA 440/110 V 1 FASE INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA TANTO EN PRIMARIO COMO SECUNDARIO EN BASE A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012	PZA	0.00	$19,945.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$19,945.06	0.00	%
EXT-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ANTIVAPOR DE 18 W INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA COMO LO INDICA LA NORMA NOM-001SEDE-2012	PZA	0.00	$2,082.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,082.61	0.00	%
EXT-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA COMO LO INDICA LA NORMA NOM-001-SEDE-2012	PZA	0.00	$1,395.27	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,395.27	0.00	%
EXT-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CON PANEL SOLAR. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	$6,901.48	0.00	2.0000	2.00	0.00	$13,802.96	0.00	%

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR HIDROSTÁTICO SUMERGIBLE DE 0-50 MTS CON SEÑAL ANALOGICA DE 4-20 MA	PZA	0.00	$11,500.66	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,500.66	0.00 %
EXT-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO DE 60 X 60X 60 CMS. INCLUYE TAPA	PZA	0.00	$3,065.39	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,130.78	0.00 %
EXT-37	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	$19.78	0.00	16.0000	16.00	0.00	$316.48	0.00 %
EXT-38	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0.00	$118.64	0.00	12.3200	12.32	0.00	$1,461.64	0.00 %
EXT-39	PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL), INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	$158.38	0.00	1.1200	1.12	0.00	$177.39	0.00 %
EXT-40	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE MATERIAL). INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	$158.38	0.00	4.7600	4.76	0.00	$753.89	0.00 %
EXT-41	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95%, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00	$206.64	0.00	6.1600	6.16	0.00	$1,272.90	0.00 %
EXT-42	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	0.00	$542.04	0.00	5.8800	5.88	0.00	$3,187.20	0.00 %
EXT-43	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	0.00	$98.92	0.00	6.1600	6.16	0.00	$609.35	0.00 %

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LA LAGUNA PARA EL ACUEDUCTO BALUARTE – ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Escuinapa
Localidad:
Contratista: CINETGHIA, INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0104B-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,422,503.62
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/07/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $663,292.46
Periodo de la Estimación: 26/06/2025 **al** 10/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-44	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	0.00	$2.72	0.00	16.0000	16.00	0.00	$43.52	0.00 %
EXT-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC (S.M.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM (6") Ø (C-10) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	0.00	$377.21	0.00	16.0000	16.00	0.00	$6,035.36	0.00 %
EXT-46	SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS.	PZA	0.00	$475.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	$475.18	0.00 %
EXT-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 8" DE DIAMETRO	PZA	0.00	$1,471.81	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,471.81	0.00 %
EXT-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 8" X 6" DIAMETRO SISTEMA METRICO	PZA	0.00	$912.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$912.89	0.00 %
EXT-49	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F´C= 100 KG/CM2	M3	0.00	$3,823.82	0.00	0.1000	0.10	0.00	$382.38	0.00 %

Total Partida: **663,292.46**

CINETGHIA,INTEGRADORA ELECTROMECANICA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR