SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 20/02/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: **CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058**	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. BENG840229CP1	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250667**	C.C.T.	**25DST0067Z**	ESTIMACIÓN:	**01**
PLANTEL:	**SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACÁN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,762,121.62**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$616,742.57**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,762,121.62**

OBRA		IMPORTE
CONTROL	$	594,085.50
BAJA TENSIÓN	$	206,911.82
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**800,997.32**
SUB TOTAL=	**$**	**800,997.32**
I.V.A AL 16 %	**$**	**128,159.57**
TOTAL =	**$**	**929,156.89**

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/02/2026
HOJA: 1 de 4

CONTRATISTA:
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
DOMICILIO: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058
R.F.C. BENG840229CP1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250667	C.C.T.	25DST0067Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,762,121.62
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$616,742.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,762,121.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN ELECTRICA									
	CONTROL									
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$ 6,324.27	$ 12,648.54	2.00	0.00	0.00	2.00	$12,648.54
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	5.00	$ 3,550.06	$ 17,750.30	6.00	0.00	1.00	6.00	$21,300.36
ALIM.037	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL XLP 3X1 CAL. 1/0 INCLUYE: LINEA TF DE CAL. 2, CINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	$ 554.85	$ 22,194.00	26.85	0.00	-13.15	26.85	$14,897.72
ELEC.300	SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL. XLP 3+1 CAL.2, INCLUYE, LINEA TF DE CAL. 2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	655.00	$ 521.89	$ 341,837.95	521.80	0.00	-133.20	521.80	$272,322.20
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	556.20	$ 514.84	$ 286,354.01	530.10	0.00	-26.10	530.10	$272,916.68
									TOTAL CONTROL:	**$594,085.50**
	BAJA TENSIÓN									
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUIYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	302.30	$ 255.24	$ 77,159.05	343.49	0.00	41.19	343.49	$87,672.39
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	302.30	$ 304.68	$ 92,104.76	343.49	0.00	41.19	343.49	$104,654.53
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	$ 394.55	$ 7,891.00	26.35	0.00	6.35	26.35	$10,396.39
ALB.09	DEMOLICIÓN DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.00	$ 377.65	$ 7,553.00	6.17	0.00	-13.83	6.17	$2,330.10
ALB.10	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.30	$ 3,792.68	$ 1,137.80	0.49	0.00	0.19	0.49	$1,858.41
									TOTAL BAJA TENSIÓN:	**$206,911.82**

TOTAL	**$800,997.32**
SUBTOTAL ESTIMACION	**$800,997.32**

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO-XIII

CONTRATISTA:
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ

DOMICILIO: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058

R.F.C.
BENG840229CP1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250667	C.C.T.	25DST0067Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
	REHABILITACIÓN ELECTRICA									
	CONTROL									
REG. P60X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							**2.00**	REGISTRO 60X60
					1.00					SUBESTACIÓN (ILINE)
					1.00					RUTA 3
REG. P40X40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							**6.00**	REGISTRO 40X40
					5.00					RUTA 1
					1.00					RUTA 2
ALIM.037	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL XLP 3X1 CAL. 1/0 INCLUYE: LINEA TF DE CAL. 2, CINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML				26.85			**26.85**	RUA 1 DE REG 60X60 A REG. 40X40 EN DIRECCIÓN.
ELEC.300	SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL. XLP 3+1 CAL.2, INCLUYE, LINEA TF DE CAL. 2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML							**521.80**	
						326.10				RUTA 1 - HASTA REGISTROS
						20.20				RUTA 2 - HASTA REGISTROS
						175.50				RUTA 3 - HASTA REGISTROS
ELEC. POL 2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS							**530.10**	
						313.20				RUTA 1 - HASTA REGISTROS
						19.60				RUTA 2 - HASTA REGISTROS
						197.30				RUTA 3 - HASTA REGISTROS
	BAJA TENSIÓN									
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUIYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML							**343.49**	
						207.53				RUTA 1
						19.60				RUTA 2
						116.36				RUTA 3

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO-XIII

CONTRATISTA:
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
DOMICILIO: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058
R.F.C.
BENG840229CP1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250667	C.C.T.	25DST0067Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML							**343.49**	
						207.53				RUTA 1
						19.60				RUTA 2
						116.36				RUTA 3
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML							**26.35**	
						18.05				RUTA 1
						8.30				RUTA 3
ALB. 09	DEMOLICIÓN DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							**6.17**	
						18.05	0.250		4.51	RUTA 1
						8.30	0.200		1.66	RUTA 3
ALB.10	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3							**0.49**	
						18.05	0.250	0.08	0.36	RUTA 1
						8.30	0.200	0.08	0.13	RUTA 3

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 001

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO #64 UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE_R_FAM_ADE_SEC_010_2026

FECHA DE CONTRATACIÓN 05 DE FEBRERO DE 2026

MONTO DE CONTRATO. $ 1,762,121.62

OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF_AGF_0044/2025 DE 13/05/2025

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 12 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS. 12 DE ABRIL DE 2026

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.

"GABRIEL BELTRAN NUÑEZ" CON NUMERO DE TEL 6673927010

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA TRAZO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 002

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CANALIZACION DESDE SUBESTACIÓN HACIA CADA UNO DE LOS MÓDULOS, DE MOMENTO SE TRABAJA EN SUBIDAS A TABLEROS. EN TOTAL SE TIENEN INSTALADOS 6 REGISTROS DE 40X40 CMS Y 2 REGISTROS DE 60X60 CMS.

TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO DE — CABLEADO TENIENDOSE UN 50% DE AVANCE.

ESTE DIA SE REVISAN NUMEROS GENERADORES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL MOMENTO Y SE AUTORIZAN VOLUMENES PARA ELABORACIÓN DE ESTIMACION # 1.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 003

FECHA 20 / FEBRERO / 2026

CON ESTA FECHA SE FIRMA ESTIMACION NUM. 1 DONDE SE PARA LA CANALIZACIÓN DESDE SUBESTACIÓN HASTA CADA UNO DE LOS MODULOS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" o 3", 6 REGISTROS PREFABRICADOS DE 40x40 2 REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADOS DE 60x60 CMS., DEMOLICIONES y REPOSICIONES DE CONCRETO. y EL SUMINISTRO DE CABLEADO DE CAL. 1/0 XLP 3+1 y CAL XLP 3+1 1/0 SIENDO ESTA ESTIMACION POR UN IMPORTE DE $929,156.89 QUE MENOS DEDUCTIVAS QUEDA UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 249,234.83.