SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	250667		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64		CLAVE DE ESCUELA:	25DST0067Z	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026		MONTO:	$1,762,121.62	
CONTRATISTA:	GABRIEL BELTRAN NUÑEZ				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$616,742.57	CUMPLIMIENTO	$176,212.16
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2026		TÉRMINO:	16 DE ABRIL DE 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,762,121.62	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:		16 DE FEBRERO DE 2026	20 DE FEBRERO DE 2026	ESTIMACIÓN 01	$929,156.89
EJERCIDO:	$1,762,121.62	21 DE FEBRERO DE 2026	06 DE MARZO DE 2026	ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	$832,964.73
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	02	$1,762,121.62

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

N.O.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	250667		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64		CLAVE DE ESCUELA:	25DST0067Z	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026		MONTO:	$1,762,121.62	
CONTRATISTA:	GABRIEL BELTRAN NUÑEZ				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$616,742.57	CUMPLIMIENTO	$176,212.16
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2026		TÉRMINO:	16 DE ABRIL DE 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,762,121.62	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:		16 DE FEBRERO DE 2026	20 DE FEBRERO DE 2026	ESTIMACIÓN 01	$929,156.89
EJERCIDO:	$1,762,121.62	21 DE FEBRERO DE 2026	06 DE MARZO DE 2026	ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	$832,964.73
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	02	$1,762,121.62

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

Oscar Iván Franco Monárrez
DIRECTOR DEL PLANTEL

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SEC. SEC. TECNICA
CLAVE: 25DST0067Z
CULIACAN SINALOA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 06/03/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: **CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058**	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. BENG840229CP1	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250667**	C.C.T.	**25DST0067Z**	ESTIMACIÓN:	**02 FINIQUITO**
PLANTEL:	**SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACÁN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,762,121.62**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$616,742.57**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,762,121.62**

OBRA	IMPORTE
CONTROL	$ 745,054.11
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 745,054.11**

		POR CONTRATO DE OBRA SE COBRARÁ:
SUB TOTAL=	**$ 745,054.11**	**$ 718,073.04**
I.V.A AL 16 %	**$ 119,208.66**	**$ 114,891.69**
TOTAL =	**$ 864,262.77**	**$ 832,964.73**

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 06/03/2026
HOJA: 1 de 4

CONTRATISTA:
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
DOMICILIO: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058
R.F.C. BENG840229CP1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250667	C.C.T.	25DST0067Z			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,762,121.62
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$616,742.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,762,121.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN ELECTRICA									
	CONTROL									
ALIM.037	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL XLP 3+1 CAL. 1/0 INCLUYE: LINEA TF DE CAL. 2, CINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	$ 554.85	$ 22,194.00	9.40	26.85	-3.75	9.40	$5,215.59
ELEC.300	SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL. XLP 3+1 CAL.2, INCLUYE, LINEA TF DE CAL. 2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	655.00	$ 521.89	$ 341,837.95	138.20	521.80	5.00	138.20	$72,125.20
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	556.20	$ 514.84	$ 286,354.01	58.00	521.80	23.60	58.00	$29,860.72
51376	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO 30 CIRCUITOS ILINE DE 600 AMP CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600 AMP, INCLUYE: TABLERO E INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 243,661.75	$ 243,661.75	1.00	0.00	0.00	1.00	$243,661.75
84100	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA DE 1.20X0.80X1.70 MTS.	PZA	1.00	$ 15,663.73	$ 15,663.73	1.00	0.00	0.00	1.00	$15,663.73
ELEC.Q-30	SUMININISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 16,024.93	$ 16,024.93	1.00	0.00	0.00	1.00	$16,024.93
ELEC-Q-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$ 12,444.01	$ 87,108.07	7.00	0.00	0.00	7.00	$87,108.07
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$ 10,634.91	$ 42,539.64	3.00	0.00	0.00	3.00	$31,904.73
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 23,407.29	$ 23,407.29	1.00	0.00	0.00	1.00	$23,407.29
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$ 14,648.25	$ 117,186.00	8.00	0.00	0.00	8.00	$117,186.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 06/03/2026

CONTRATISTA: GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
DOMICILIO: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058
R.F.C. BENG840229CP1

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250667	C.C.T.	25DST0067Z			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,762,121.62
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$616,742.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,762,121.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV. 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$ 3,918.91	$ 43,108.01	11.00	0.00	0.00	11.00	$43,108.01
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	$ 3,114.71	$ 34,261.81	11.00	0.00	0.00	11.00	$34,261.81
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	$ 1,139.08	$ 13,668.96	12.00	0.00	0.00	12.00	$13,668.96
ZAP.MANG3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE CAL. 3/0 INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	$ 329.37	$ 15,809.76	36.00	0.00	0.00	36.00	$11,857.32

TOTAL BAJA TENSIÓN:	$745,054.11
TOTAL	$745,054.11
SUBTOTAL ESTIMACION	$745,054.11

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: 1 de 2

Fecha: 06-mar-26

CONTRATISTA:
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
DIRECCION: CALLE PINO REAL, No. 5311, COL. VILLA DEL CEDRO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80058

R.F.C.
BENG840229CP1

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250667

PLANTEL: SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64 LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO: CULIACÁN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 16-feb-26 AL: 16-abr-26 CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026 FECHA DE CONTRATO: 09-feb-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,762,121.62	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	616,742.57	PERÍODO CONVENIO ADICIONA	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,762,121.62	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACIÓN ELECTRICA													
CONTROL													
51376	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO 30 CIRCUITOS ILINE DE 600 AMP CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X600 AMP, INCLUYE: TABLERO E INTERRUPTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$243,661.75	$243,661.75	1.00	$243,661.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$243,661.75
84100	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA DE 1.20X0.80X1.70 MTS.	PZA	1.00	$15,663.73	$15,663.73	1.00	$15,663.73	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$15,663.73
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$16,024.93	$16,024.93	1.00	$16,024.93	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$16,024.93
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	$12,444.01	$87,108.07	7.00	$87,108.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	7.00	$87,108.07
ELEC.Q12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$10,634.91	$42,539.64	3.00	$31,904.73	-1.00	-$10,634.91	0.00	$0.00	3.00	$31,904.73
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$23,407.29	$23,407.29	1.00	$23,407.29	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$23,407.29
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓ	PZA	8.00	$14,648.25	$117,186.00	8.00	$117,186.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	8.00	$117,186.00
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$6,324.27	$12,648.54	2.00	$12,648.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$12,648.54
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	$3,550.06	$17,750.30	6.00	$21,300.36	1.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$21,300.36
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV. 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	$3,918.91	$43,108.01	11.00	$43,108.01	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.00	$43,108.01
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	$3,114.71	$34,261.81	11.00	$34,261.81	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.00	$34,261.81
ALIM.037	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL XLP 3+1 CAL. 1/0 INCLUYE: LINEA TF DE CAL. 2, CINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	40.00	$554.85	$22,194.00	36.25	$20,113.31	-3.75	-$2,080.69	0.00	$0.00	36.25	$20,113.31
ELEC.300	SUMINISTRO , COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE CAL. XLP 3+1 CAL.2, INCLUYE, LINEA TF DE CAL. 2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	655.00	$521.89	$341,837.95	660.00	$344,447.40	5.00	$2,609.45	0.00	$0.00	660.00	$344,447.40
CON.MULT4V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	$1,139.08	$13,668.96	12.00	$13,668.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	12.00	$13,668.96
ZAP.MANG.3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE CAL. 3/0 INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	$329.37	$15,809.76	36.00	$11,857.32	-12.00	-$3,952.44	0.00	$0.00	36.00	$11,857.32
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	556.20	$514.84	$286,354.01	579.80	$298,504.23	23.60	$12,150.22	0.00	$0.00	579.80	$298,504.23
	BAJA TENSIÓN												
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	302.30	$255.24	$77,159.05	343.49	$87,672.39	41.19	$10,513.34	0.00	$0.00	343.49	$87,672.39

RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	302.30	$304.68	$92,104.76	343.49	$104,654.53	41.19	$12,549.77	0.00	$0.00	343.49	$104,654.53
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	$394.55	$7,891.00	26.35	$10,396.39	6.35	$2,505.39	0.00	$0.00	26.35	$10,396.39
ALB.09	DEMOLICIÓN DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.00	$377.65	$7,553.00	6.17	$2,330.10	-13.83	-$5,222.90	0.00	$0.00	6.17	$2,330.10
ALB.10	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.30	$3,792.66	$1,137.80	0.49	$1,858.41	0.19	$720.61	0.00	$0.00	0.49	$1,858.41
					$1,519,070.36		**$1,541,778.26**		**$19,157.84**		**$0.00**		**$1,541,778.26**
REHABILITACIÓN ELECTRICA													
	SUMA CONSTRUCCIÓN:				$1,519,070.36		$1,541,778.26		$19,157.84		$0.00		$1,541,778.26

	$1,519,070.36	**$1,541,778.26**	**$19,157.84**	**$0.00**	**$1,541,778.26**
	$1,519,070.36	**$1,541,778.26**	**$19,157.84**	**$0.00**	**$1,541,778.26**
IVA 16%	**$243,051.26**	**$246,684.52**	**$3,065.25**	**$0.00**	**$246,684.52**
TOTAL:	**$1,762,121.62**	**$1,788,462.78**	**$22,223.09**	**$0.00**	**$1,788,462.78**

GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Lunes 09 de marzo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026,** cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista GABRIEL BELTRAN NUÑEZ, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250667	$1,762,121.62	REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO NUM.64, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

(250667). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-AGF-0044/2025, de fecha 13 de mayo de 2025, con cargo al Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025 Nivel Básica.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 09 de febrero 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista GABRIEL BELTRAN NUÑEZ, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$1,762,121.62**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 16 de febrero de 2026 y conclusión el16 de abril de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250667,** se llevó a cabo el día 06 de marzo de 2026, elaborándose la Acta correspondiente.

D) Con fecha 06 de marzo de 20256, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra 250667.

E) La Póliza de Fianza 25A05824 emitida por DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista GABRIEL BELTRAN NUÑEZ, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo con la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250667	ANTICIPO			$616,742.57
250667	ESTIMACIÓN 01	16-02-26	20-02-26	$603,951.98
250667	ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	21-02-26	06-03-26	$541,427.07
			TOTAL:	**$1,762,121.62**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 12:00 catorce horas del Lunes 09 de marzo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING.RAFAEL SALCEDO GARCÍA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. GABRIEL BELTRAN NUÑEZ
Representante

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026,** de fecha 09 DE FEBRERO DE 2026.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO #64

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DST0067Z

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES.

MUNICIPIO: CULIACAN.

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO A.	ISIFE.	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 001

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO #64 UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE_R_FAM_ADE_SEC_010_2026

FECHA DE CONTRATACIÓN 05 DE FEBRERO DE 2026

MONTO DE CONTRATO. $ 1,762,121.62

OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF_AGF_0044/2025 DE 13/05/2025

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 12 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS. 12 DE ABRIL DE 2026

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES. "GABRIEL BELTRAN NUÑEZ" CON NUMERO DE TEL 6673927010

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE DA TRAZO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 002

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CANALIZACION DESDE SUBESTACIÓN HACIA CADA UNO DE LOS MÓDULOS, DE MOMENTO SE TRABAJA EN SUBIDAS A TABLEROS. EN TOTAL SE TIENEN INSTALADOS 6 REGISTROS DE 40x40 CMS Y 2 REGISTROS DE 60x60 CMS.

TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO DE — CABLEADO TENIENDOSE UN 50% DE AVANCE.

ESTE DIA SE REVISAN NUMEROS GENERADORES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL MOMENTO Y SE AUTORIZAN VOLUMENES PARA ELABORACIÓN DE ESTIMACION # 1.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 003

FECHA 20 / FEBRERO / 2026

CON ESTA FECHA SE FIRMA ESTIMACION NUM. 1 DONDE SE PAGA LA CANALIZACIÓN DESDE SUBESTACIÓN HASTA CADA UNO DE LOS MODULOS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" o 3", 6 REGISTROS PREFABRICADOS DE FONDO 2 REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADOS DE 60x60 CMS., DEMOLICIONES y REPOSICIONES DE CONCRETO. y EL SUMINISTRO DE CABLEADO DE CAL. 1/0 XLP 3+1 y CAL XLP 3+1 1/0 SIENDO ESTA ESTIMACION POR UN IMPORTE DE $ 929,156.89 QUE MENOS DEDUCTIVAS QUEDA UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 349,234.83.

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO. ISIFE-R_FAM_ADE-SEC-010-2026

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 004

FECHA 6/MARZO/2026

CONTRATISTA. GABRIEL BELTRAN NUÑEZ

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE TRABAJOS Y GENERADORES DE OBRA DE TRABAJOS YA EJECUTADOS.

SE OBSERVA QUE YA SE HIZO ALIMENTACION ELÉCTRICA DESDE MURETE DE ACOMETIDA HASTA TABLERO DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS.

- SE CONSTRUYÓ MURETE DE ACOMETIDA DE 1.20 x 0.80 x 1.70 MTS.
- SE INSTALÓ TABLERO DE 30 CIRCUITOS 1 LINE DE 600 AMPS.
- SE INSTALARON 8 INTERRUPTORES PRINCIPALES DE 3x150 AMPS.
- SE INSTALÓ 1 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3x200 AMPS.
- SE INSTALARON 3 CENTROS DE CARGA DE 12 CIRCUITOS
- SE INSTALARON 7 CENTROS DE CARGA DE 20 CIRCUITOS.

Y SE INSTALÓ 1 CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS.

SE HACE REVISION DE TODAS LAS INSTALACIONES VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE. TENIENDOSE CON ESTO AL 100% LOS TRABAJOS CONTRATADOS. SE CONTINÚA A LA VUELTA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO. ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-010-2026

PGO No. 25204 OBRA No. 250667 No. 005

FECHA 6/MARZO/2026.

CONTRATISTA GABRIEL BELTRAN NUÑEZ.

SE REVISAN NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACION OBSERVANDO QUE CON EL COBRO DE ESTOS TRABAJOS YA EJECUTADOS SE ANOTA EL RECURSO CONTRATADO.

SE PLATICA CON DIRECTOR DEL PLANTEL Y SE LE INFORMA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y SE LE SOLICITA SU FIRMA EN ACTA DE ENTREGA DE OBRA.

TENIENDOSE AL 100% LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HABIENDOSE ANOTADO EL RECURSO CONTRATADO SE DA POR TERMINADA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE ESTE LIBRO CANCELANDOSE LAS HOJAS SUBSECUENTES.