SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $8,465,885.90

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $221,683,887.23

Localidad: Culiacan

No. Estimación: 21

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025

Periodo del Contrato: 27/03/2025 **al** 27/09/2026

Periodo de la Estimación: 28/03/2026 **al** 26/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**5,246,309.24**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**3,219,576.66**
	Total Paquete s/IVA:	**8,465,885.90**

Total de Estimación s/IVA: $8,465,885.90

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 21
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,465,885.90
Periodo de la Estimación: 28/03/2026 **al** 26/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P34S01C021	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica. M-7.1 raya para cruce peatonal, consistirán de rayas continuas paralelas en color blanco reflejante de 40 cms de ancho y separado 40 cm cada una. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	775.07	$877.44	0.00	775.0700	775.07	0.00	$680,077.42	100.00 %
9.04	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica. M-6 raya de alto continua en color blanco reflejante de 40 cms de ancho. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	265.35	$411.69	0.00	265.3500	265.35	0.00	$109,241.94	100.00 %
9.05	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica M-1.6 raya continua color amarilla patin de camellon. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	km	6.01	$118,909.47	0.00	5.9200	5.92	0.09	$703,944.06	98.50 %
9.06	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica M-1.6 raya continua color blanca en acotamiento. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	km	6.01	$118,909.47	0.00	6.0100	6.01	0.00	$714,645.91	100.00 %
9.07	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica M-2.3 raya discontinua separadora de carril. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	km	3.78	$81,487.64	0.00	3.7800	3.78	0.00	$308,023.28	100.00 %
9.08	Suministro y aplicación de pintura blanca M-11.1 flechas de sentidos de carriles, letras y numeros de velocidad maxima permitida de 50 Km/Hr color blanco. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	pzas	128.00	$4,381.65	0.00	128.0000	128.00	0.00	$560,851.20	100.00 %

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 21
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,465,885.90
Periodo de la Estimación: 28/03/2026 **al** 26/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
32	Suministro y aplicación de pintura termoplastica en icono de prioridad bici (según diseño), pintado sobre carril compartido ciclista, colores según diseño. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	14.00	$4,381.65	0.00	14.0000	14.00	0.00	$61,343.10	100.00 %
33	Suministro y aplicación de pintura termoplastica en icono cajon de espera ciclista (segun diseño) incluye lineas parada alto M-6, colores según diseño. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	7.00	$997.57	0.00	7.0000	7.00	0.00	$6,982.99	100.00 %
34	Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplastica M-1.6 raya continua color verde en ciclovia. Incluye: trazo, materiales, equipo, microesfera, todos los suministros, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	km	12.02	$122,504.52	0.00	12.0200	12.02	0.00	$1,472,504.33	100.00 %
9.09	Suministro y colocación de M-17 Vialetas de plásticos ABS de 10x10x2 con dos caras color amarillo o blanco, en la cara al transito, adheridas con pegamento epoxico. Incluye: suministro y colocación, herramienta y mano de obra necesaria. FALTA CANTS	pza	1,203.00	$154.64	0.00	1,203.0000	1,203.00	0.00	$186,031.92	100.00 %
S1	Suministro y colocacion de señal restrictiva de 71cm x 71 cm SR-9 de velocidad maxima permitida 50 Km/hr de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	8.00	$5,451.63	0.00	8.0000	8.00	0.00	$43,613.04	100.00 %
S2	Suministro y colocacion de señal restrictiva de 71cm x 71 cm SR-22 prohibido estacionamiento 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	$5,451.63	0.00	8.0000	8.00	0.00	$43,613.04	100.00 %
S3	Suministro y colocacion de señal informativa de servicios de 71cm x 71 cm SIS - 7 deposito de basura de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	30.00	$5,451.63	0.00	30.0000	30.00	0.00	$163,548.90	100.00 %
S4	Suministro y colocación de Señal preventiva de cruce peatonal de 71cm x 71 cm SP 32 según norma SICT de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	10.00	$5,451.63	0.00	10.0000	10.00	0.00	$54,516.30	100.00 %

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 21
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,465,885.90
Periodo de la Estimación: 28/03/2026 **al** 26/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
S5	Suministro y colocación de Señal preventiva cruce ciclista de 71cm x 71 cm SP 39 según norma SICT de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	10.00	$5,451.63	0.00	10.0000	10.00	0.00	$54,516.30	100.00 %
P31S12C012	Suministro y colocación de Señal restrictiva alto de 71cm x 71 cm SR 6 30 cm. Por lado según norma SICT de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina.Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	pzas	14.00	$5,451.63	0.00	14.0000	14.00	0.00	$76,322.82	100.00 %
S7	Señal restrictiva seda el paso de 71cm x 71 cm SR 7 70 cms por lado según norma SICT de 2.5 m de altura a la parte inferior de la lamina. Incluye poste, tonilleria, matrial, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	$6,532.69	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,532.69	100.00 %

Total Partida: **5,246,309.24**

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 21
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,465,885.90
Periodo de la Estimación: 28/03/2026 **al** 26/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
AL10031	Suministro e instalación de registro de concreto armado de 40x60x60 cms con marco de acero galvanizado de angulo de 1x1/8", contramarco de fe. Y tapa de cocreto polimerico, incluye: material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	75.00	$1,716.09	27.00	48.0000	75.00	0.00	$82,372.32	100.00 %
AL10026	Suministro e Instalación de Base recta 1.70x50x50 cms., incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	75.00	$8,728.33	27.00	48.0000	75.00	0.00	$418,959.84	100.00 %
AL10024	Suministro e Instalación de Luminaria doble LED marca Forlighting de 110 watts Mod. LUMA, 220 Volts Tecnologia y Drive electronico Philips, FP 95% Proteccion IP68/IKO08, con brado de 2" de 2.4 mts, en poste de acero galvanizado por inmersion en caliente conico cuadrado de 10 m de altura, incluye: luminaria, poste de 10 m, brazo de 2.4 m, pintado de fondo y acabado final del color exigido por el municipio, cables, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	75.00	$36,243.26	0.00	75.0000	75.00	0.00	$2,718,244.50	100.00 %

Total Partida: **3,219,576.66**

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
SMB
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO