Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026

Importe de la Estimación s/IVA $4,030,405.34

Importe del Contrato s/IVA: $278,400,980.98

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 07/05/2026 **al** 07/03/2027

Periodo de la Estimación: 26/05/2026 **al** 08/06/2026

Clave	Descripción	Monto
PUENTE CONGRESO		
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**$209,205.72**
P02	**CIMENTACIÓN**	**$3,415,609.74**
P04	**SUB-ESTRUCTURA**	**$371,840.94**
P07	**REHUBICACIÓN RELOJ FLORAL**	**$33,748.94**

Total Paquete s/IVA: **$4,030,405.34**

Ajuste por Redondeo: **$0.00**

Total de Estimación s/IVA: **$4,030,405.34**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$4,030,405.34
				Periodo de la Estimación:	26/05/2026 al 08/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
P01S01	**PRELIMINARES**									
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	105.30	$ 766.01	0.00	1.87	0.00	103.43	$1,432.44	1.78 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1229.65	$ 37.97	0.00	927.20	0.00	302.45	$35,205.78	75.40 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	2140.42	$ 164.35	0.00	1,050.00	0.00	1,090.42	$172,567.50	49.06 %
							Total Partida:		$209,205.72	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**PILASTRONES**									
*TEMP0	PERFORACION DE PILAS DE 1.20 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	395.00	$ 2,531.47	85.32	60.00	145.32	249.68	$151,888.20	36.79 %
*TEMP1	PERFORACION DE PILAS DE 1.50 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	216.00	$ 3,091.91	118.65	86.05	204.70	11.30	$266,058.86	94.77 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 al 07/03/2027

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,030,405.34
Periodo de la Estimación: 26/05/2026 al 08/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	190324.91	$ 47.94	96,882.18	38,264.62	135,146.80	55,178.11	$1,834,405.88	71.01 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	832.96	$ 4,555.73	473.35	230.32	703.67	129.29	$1,049,275.73	84.48 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	28.52	$ 2,095.03	7.99	20.53	28.52	0.00	$43,010.97	100.00 %
P02S02	**TRABE DE LIGA O PEDESTAL**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 CON T.M.A.3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, MATERIALES, MENO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.60	$ 5,218.39	0.00	13.60	13.60	0.00	$70,970.10	100.00 %
							Total Partida:		**$3,415,609.74**	
P04	**SUB-ESTRUCTURA**									
P04S03	**CABEZALES Y RESPALDOS**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", EN CABEZAL, ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	653.33	$ 879.03	0.00	129.90	129.90	523.43	$114,186.00	19.88 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.C.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$4,030,405.34
				Periodo de la Estimación:	26/05/2026 al 08/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	31668.27	$ 48.96	0.00	5,262.56	5,262.56	26,405.71	$257,654.94	16.62 %
						Total Partida:			**$371,840.94**	
P07	**REHUBICACIÓN RELOJ FLORAL**									
P07S01	**PRELIMINARES**									
P01S45C020.1	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	45.00	$ 1,012.33	0.00	20.16	20.16	24.84	$20,408.57	44.80 %
P01S45C019	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 KM. DE DISTANCIA.	M3	9.20	$ 1,450.04	0.00	9.20	9.20	0.00	$13,340.37	100.00 %
						Total Partida:			**$33,748.94**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.