SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS,

Municipio: Ahome

Localidad: Los Mochis

Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $422,717.67

Importe del Contrato s/IVA: $3,926,096.18

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional-Finiquito

Periodo del Contrato: 21/04/2025 **al** 21/09/2025

Periodo de la Estimación: 24/06/2025 **al** 24/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS	
P02	**CIMENTACIÓN**	**422,717.67**

Total Paquete s/IVA: **422,717.67**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $422,717.67

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR S.O.P

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,926,096.18
Periodo del Contrato 21/04/2025 **al** 21/09/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $422,717.67
Periodo de la Estimación: 24/06/2025 **al** 24/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	946.54	$178.51	254.16	456.5900	1,403.13	-456.59	$81,505.88	148.24 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	41.33	$60.15	41.33	48.6200	89.95	-48.62	$2,924.49	217.64 %
010109	CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	41.33	$929.07	41.33	51.1300	92.46	-51.13	$47,503.35	223.71 %
010111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	439.78	$929.07	114.65	216.9272	656.71	-216.93	$201,540.55	149.33 %
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	719.87	$131.30	191.22	3.6704	723.54	-3.67	$481.92	100.51 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	24.00	$2,412.42	6.00	31.0000	55.00	-31.00	$74,785.02	229.17 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S O P

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,926,096.18
Periodo del Contrato 21/04/2025 **al** 21/09/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $422,717.67
Periodo de la Estimación: 24/06/2025 **al** 24/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
010002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA)	PZA	98.00	$177.87	48.00	10.0000	108.00	-10.00	$1,778.70	110.20 %
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO	PZA	16.00	$800.73	8.00	4.0000	20.00	-4.00	$3,202.92	125.00 %
010004	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 MTS. CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO CON ESMALTE BLANCO SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA INCLUYE: FABRICACION, SUMINISTRO, COLOCACION Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 38 MM DE 20X20X30 CMS. DE SECCION EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ESTA	PZA	2.00	$4,497.42	0.00	2.0000	2.00	0.00	$8,994.84	100.00 %

Total Partida: **422,717.67**

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S O P