SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,813,225.24
Importe del Contrato s/IVA:			$27,583,121.50
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	27/08/2025	**al**	31/01/2026
Periodo de la Estimación:	16/12/2025	**al**	30/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA	
P01	**PRELIMINARES**	**1,015,377.98**
P02	**CIMENTACIÓN**	**797,847.26**
	Total Paquete s/IVA:	**1,813,225.24**

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,813,225.24

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P03S16C214	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	182.28	$530.52	0.00	182.2800	182.28	0.00	$96,703.19	100.00 %
P03S16C215	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMUN DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	60.74	$560.09	0.00	60.7400	60.74	0.00	$34,019.87	100.00 %
P03S16C213_2	MURO DE BLOCK HUECO DE 20X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMUN DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS. PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	369.88	$675.44	0.00	325.2700	325.27	44.61	$219,700.37	87.94 %
P03S27CA20	CASTILLO AHOGADO (CA-20) EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, SIN REFUERZO, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	585.30	$195.23	0.00	585.3000	585.30	0.00	$114,268.12	100.00 %
P03S27CA15	CASTILLO AHOGADO (CA-15) EN MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 1 VARILLA DE 1/2", CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: LONGITUD DE ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	182.40	$195.23	0.00	153.0000	153.00	29.40	$29,870.19	83.88 %
P03S27CA20-1	CASTILLO AHOGADO (CA-20) EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 1 VARILLA DE 1/2", CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: LONGITUD DE ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	299.04	$217.72	0.00	299.0400	299.04	0.00	$65,106.99	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27K1520	CASTILLO (K1520) DE 15X20cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	98.80	$636.91	0.00	98.8000	98.80	0.00	$62,926.71	100.00 %
P03S27K1525	CASTILLO (K1525) DE 15X25cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.20	$741.96	0.00	7.6000	7.60	7.60	$5,638.90	50.00 %
P03S27K1530	CASTILLO (K1530) DE 15X30cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	49.40	$804.95	0.00	49.4000	49.40	0.00	$39,764.53	100.00 %
P03S27K1535	CASTILLO (K1535) DE 15X35cm ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7.60	$935.31	0.00	7.6000	7.60	0.00	$7,108.36	100.00 %
P03S27C1565	COLUMNA (C1565) DE 15X65cm ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.40	$1,120.08	0.00	11.4000	11.40	0.00	$12,768.91	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27K2020	CASTILLO (K2020) DE 20X20cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	119.46	$745.98	0.00	119.4600	119.46	0.00	$89,114.77	100.00 %
P03S27K2025	CASTILLO (K2025) DE 20X25cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.10	$712.34	0.00	18.1000	18.10	0.00	$12,893.35	100.00 %
P03S27K2030	CASTILLO (K2030) DE 20X30cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.62	$805.83	0.00	3.6200	3.62	0.00	$2,917.10	100.00 %
P03S27DI1520	DALA INTERMEDIA DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	83.41	$616.34	0.00	74.8900	74.89	8.52	$46,157.70	89.79 %
P03S27DC1520	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	96.84	$616.34	0.00	79.7900	79.79	17.05	$49,177.77	82.39 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27DI2020	DALA INTERMEDIA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	94.70	$660.89	0.00	93.4300	93.43	1.27	$61,746.95	98.66 %
P03S27DC2020	DALA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	99.10	$660.89	0.00	99.1000	99.10	0.00	$65,494.20	100.00 %
						Total Partida:			**1,015,377.98**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO RMTB4 CON TAPA POLIMERICA, INCLUYE; FIJACION Y NIVELACIÓN, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIOM PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$20,861.39	0.00	1.0000	1.00	0.00	$20,861.39	100.00 %
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD 6" PARA CRUCE ENTRE REGISTRO RMTB4 Y TRINCHERA DE CABLEADO, INCUYE; TUBO PAD 6", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	4.00	$283.73	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,134.92	100.00 %
P02S06	**ANCLAJES**									
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA PERIMETRAL A EDIFICIO, UNION DE SISTEMA DE TIERRA DE TANQUE DE DIESEL Y PARARAYOS, INCLUYE; CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	180.00	$286.93	0.00	180.0000	180.00	0.00	$51,647.40	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA FISICA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE; CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	25.00	$404.07	0.00	25.0000	25.00	0.00	$10,101.75	100.00 %
6.03	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 250 A VARILLA, INCLUYE; SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD 150, MOLDE GTC-162B ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$1,109.36	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,656.16	100.00 %
6.04	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 A VARILLA, INCLUYE; SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD 115, MOLDE GTC-162G ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	$1,075.39	0.00	12.0000	12.00	0.00	$12,904.68	100.00 %
6.05	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE-CABLE 250, INCLUYE; SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD 150, MOLDE TAC-2V2V, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$1,046.55	0.00	4.0000	4.00	0.00	$4,186.20	100.00 %
6.06	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE-CABLE 2/0, INCLUYE; SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD 90, MOLDE TAC-2L2G ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	$1,039.97	0.00	12.0000	12.00	0.00	$12,479.64	100.00 %
6.07	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE-COLUMNA METALICA 2/0, INCLUYE; SOLDADURA EXOTERMICA CADWELD 90, MOLDE BSC-2G ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	$1,020.38	0.00	8.0000	8.00	0.00	$8,163.04	100.00 %
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO TG45K PARA CERO LOGICO Y MASAS, INCLUYE; ELECTRODO TG45K, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$16,817.53	0.00	2.0000	2.00	0.00	$33,635.06	100.00 %
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA TIERRA, INCLUYE; REGISTRO S610, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	13.00	$1,062.25	0.00	13.0000	13.00	0.00	$13,809.25	100.00 %
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS, INCLUYE; ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS TGC45, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$10,047.42	0.00	5.0000	5.00	0.00	$50,237.10	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUESTO GEM PARA RESISTENCIA DE TERRENO, INCLUYE; COMPUESTO H20HM, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$964.96	0.00	6.0000	6.00	0.00	$5,789.76	100.00 %
6.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SPRAY PARA CONECTORES EN SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE; SPRAY, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$1,545.92	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,091.84	100.00 %
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE BRONCE EN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE; CONECTOR DE BRONCE TGCR11, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$334.78	0.00	10.0000	10.00	0.00	$3,347.80	100.00 %
6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VARILLA EN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE; CONECTOR VARILLA TGAB18, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$611.25	0.00	4.0000	4.00	0.00	$2,445.00	100.00 %
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNION DE TIERRA FISICA, INCLUYE; BARRA UNION TIERRA FISICA TGBUST10, GABIENTE 30X30X25 CM, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$1,866.55	0.00	5.0000	5.00	0.00	$9,332.75	100.00 %
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA, INCLUYE; VARILLA COPERWELD CON PROTOCOLO DE 5/8"X3 MTS, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$581.13	0.00	20.0000	20.00	0.00	$11,622.60	100.00 %
P02S08	**MUROS DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES,**									
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO RMTA-3 1.16X1.16X0.9M, INCLUYE; REGISTRO RMTA-3 DE 1.16X1.16X0.9M, MENSULAS FE 60 CM, CORREDERAS 30 CM, TACON NEOPRENPO, TAQUETE Y TORNILLO 3/8" PARA ANCLAJE, VARILLA DE TIERRA 5/8X3MTS CON PROTOCOLO, TERMINALES DE OJO CAL 2, ACARREO DE MATERIAL, GRUA PARA COLOCACION E REGISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$18,859.21	0.00	2.0000	2.00	1.00	$37,718.42	66.67 %
8.07	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBO PAD 3", INCLUYE; TUBO PAD 3" ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1,200.00	$47.42	0.00	429.0000	429.00	771.00	$20,343.18	35.75 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
8.08	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBO PAD 2", INCLUYE; TUBO PAD 2" ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	400.00	$37.68	0.00	286.0000	286.00	114.00	$10,776.48	71.50 %
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA XLPE CAL 3/0, 15 KV DE ALUMINIO, INCLUYE; CABLE XLPE 3/0, 15 KV DE ALUMINIO, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	700.00	$200.26	0.00	555.0000	555.00	145.00	$111,144.30	79.29 %
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL 1/0 DE COBRE PARA NEUTRO, INCLUYE; CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	233.00	$202.84	0.00	166.0000	166.00	67.00	$33,671.44	71.24 %
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO CAL 2 DE COBRE PARA ATERRIZAR REGISTROS DE MEDIA TENSION, INCLUYE; CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00	$374.29	0.00	20.0000	20.00	0.00	$7,485.80	100.00 %
P02S09	**ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, MAMPOSTERÍA Y SUELO DE CEMENTO**									
9.01	CORTE DE CONCRETO O PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10CM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	320.00	$66.01	0.00	282.8000	282.80	37.20	$18,667.63	88.38 %
9.02	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	180.00	$44.76	0.00	106.9000	106.90	73.10	$4,784.84	59.39 %
9.03	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS HASTA 0.9MTS DE PROFUNIDADAD CON PRESENCIA DE TUBERIAS DE AGUA, DRENAJES DE ACUERDO A LAS SECCIONES DE PROYECTO TOMANDO EN CUENTA PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS.	M3	162.00	$120.88	0.00	125.9100	125.91	36.09	$15,220.00	77.72 %
9.04	RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE	M3	72.00	$322.32	0.00	72.0000	72.00	0.00	$23,207.04	100.00 %
9.05	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15CMS DE ESPESOR, Y 30 CM CON ARENA ARRIBA DE TUBERIA A SU 95% PROCTOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	81.00	$651.37	0.00	41.9700	41.97	39.03	$27,338.00	51.81 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
9.06	RELLENO COMPACTADO EN CAMA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 35 CM ARRIBA DE ARENA, CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15CMS DE ESPESOR, A SU 95% PROCTOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	63.00	$419.80	0.00	48.9700	48.97	14.03	$20,557.61	77.73 %
9.07	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	180.00	$586.14	0.00	112.4000	112.40	67.60	$65,882.14	62.44 %
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PREFABRICADA PARA TRANSFORMADOR DE 1500 KVA, INCLUYE; BASE PREFABRICADA PARA TRANASFORMADOR, EXCABACION, NIVELACION, GRUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$12,285.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,285.21	100.00 %
9.1	FABRICACION DE DIQUE ANTI DERRAMES PARA TANQUE DE DIESEL DE 5000 LTS, DE 3.5X1.55X0.5M, INCLUYE; BLOCK, CEMENTO, ARENA, GRABA, VARILLA CORRUGADA 3/8, ALAMBRE, PINTURA EPOXICA COLOR GRIS, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$32,823.42	0.00	1.0000	1.00	0.00	$32,823.42	100.00 %
P02S13										
13.02	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 12 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 14 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	$1,350.98	0.00	10.0000	10.00	5.00	$13,509.80	66.67 %
13.03	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR ESCALERA, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 12 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 14 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$1,480.65	0.00	3.0000	3.00	0.00	$4,441.95	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,813,225.24
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 30/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
13.04	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS 127 V, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	49.00	$1,444.22	0.00	39.0000	39.00	10.00	$56,324.58	79.59 %
13.05	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS 127 V FALLA A TIERRA, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	$1,444.22	0.00	14.0000	14.00	2.00	$20,219.08	87.50 %

Total Partida: **797,847.26**

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O. P.