SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 26/03/2026

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. CNI1002228Z6	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250679	C.C.T.	25DPR1801D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

OBRA		IMPORTE
ELECTRIFICACIÓN	$	15,809.14
ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA	$	774,561.69
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$	-
LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS	$	40,200.00
TECHUMBRE	$	18,726.09

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**849,296.92**
SUB TOTAL=	**$**	**849,296.92**
I.V.A AL 16 %	**$**	**135,887.51**
TOTAL =	**$**	**985,184.43**

C.BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 26/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C. CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250679	C.C.T.	25DPR1801D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN ELECTRICA									
	ELECTRIFICACIÓN									
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 15,809.14	$15,809.14	1.00	0.00	0.00	1.00	$15,809.14
	TOTAL DE ELECTRIFICACION				**$95,075.69**					**$15,809.14**
	ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA									
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	172.00	$ 388.89	$66,889.08	216.80	0.00	44.80	216.80	$84,311.35
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.40	$ 363.63	$12,508.87	43.36	0.00	8.96	43.36	$15,767.00
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$ 255.21	$65,078.55	273.00	0.00	18.00	273.00	$69,672.33
ELEC-POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE:POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA,	MTS	255.00	$ 530.47	$135,269.85	425.00	0.00	170.00	425.00	$225,449.75
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	255.00	$ 13.32	$3,396.60	273.00	0.00	18.00	273.00	$3,636.36
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$ 304.65	$77,685.75	273.00	0.00	18.00	273.00	$83,169.45
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.00	$ 388.13	$77,626.00	200.00	0.00	0.00	200.00	$77,626.00
ALIM.077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 4 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	36.00	$ 314.56	$11,324.16	91.00	0.00	55.00	91.00	$28,624.96
ALIM.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	82.00	$ 286.47	$23,490.54	103.00	0.00	21.00	103.00	$29,506.41
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$ 3,554.56	$31,991.04	13.00	0.00	4.00	13.00	$46,209.28
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 7,489.84	$7,489.84	2.00	0.00	1.00	2.00	$14,979.68
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$ 3,138.66	$21,970.62	12.00	0.00	5.00	12.00	$37,663.92
ALIM.TUB11/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BAÑOS Y TIENDA, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT GALV. DE 1 1/4", CODO GALV., COPLE CALG., CONECTOR GALV. DE 1 1/4", FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	10.00	$ 1,448.63	$14,486.30	40.00	0.00	30.00	40.00	$57,945.20
	TOTAL DE ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA				**$668,415.20**					**$774,561.69**
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS									
DESINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	115.00	$ 804.00	$92,460.00	50.00	0.00	-65.00	50.00	$40,200.00
	TOTAL DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS				**$345,267.69**					**$40,200.00**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 26/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C.
CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250679	C.C.T.	25DPR1801D			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	TECHUMBRE									
ELEC.Q-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 6,242.03	$6,242.03	3.00	0.00	2.00	3.00	$18,726.09
	TOTAL DE TECHUMBRE				$96,429.22					$18,726.09
	TOTAL REHABILITACIÓN ELECTRICA				$1,642,312.65					$849,296.92
			SUBTOTAL SEGUN PROYECTO		$1,642,312.65			SUBTOTAL ESTIMADO		$849,296.92

CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
C.BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
Contratista

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

No de contrato: ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026
Pgo: 25204
No de Obra: 250679
Contratista: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
Escuela: Primaria Magisterio Nacional
Descripción: Rehabilitación electrica en media y baja tensión.

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Remanentes del fondo de aportaciones multiples 2025 Nivel Basica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Magisterio Nacional

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1801D

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Culiacán Rosales

MUNICIPIO: Culiacán

TIPO DE OBRA: ☐ ☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 001

FECHA 16-Marzo-26

Nota 01: Apertura de Bitacora

Con esta fecha se da inicio y apertura formalmente a la siguiente bitacora de obra.

Contratista: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.

No de contrato: ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026

Monto del contrato: $ 1, 905, 082. 67

Monto de anticipo:

Modalidad de adjudicación:

PGO: 25209 No de obra: 250679

Descripcion de los trabajos: Rehabilitacion electrica en media y baja tension en primaria Magisterio Nacional, ubicada en Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa.

Periodo de ejecucion de los trabajos: 16-Mar-26 al 14-May-26

Clave y nombre del Plantel: Primaria Magisterio Nacional clave - 25DPR1801D

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra.

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 002

FECHA 16-Marzo-26

La empresa CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V. representada por su apoderado legal Brian Alejandro Oliva Mendez quien esta facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato así como para el manejo de control de bitacora de obra, elaboracion y tramite de estimaciones correspondientes a la obra

Por tal efecto se registraran las firmas de las personas quien tendran acceso a esta bitacora de obra y a realizar anotaciones con respecto a su avance.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 003

FECHA 16-Marzo-26

Nota 02: Inicio de trabajos.

Con esta nota y fecha se da inicio a los trabajos del contrato con la desconexion de termomagnetico principal, electrificación de murete de medición con gabinete M-5 para exterior con lamina y base de concreto.

Se realiza excavacion a mano tipo "B", corte con disco en concreto y demolicion de concreto sobre trayectorias por donde pasaran las nuevas instalaciones

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 004

FECHA 20-Marzo-26

Nota 03: Avances de obra

Se realiza visita para confirmacion de trabajos ejecutados como la instalacion de registros de concreto prefabricado 40x40 y 60x60 así como tambien la intalacion de polidcto de alta densidad de 3" y cinta de señalizacion de riesgo.

Se inicia con el relleno y compactacion de material, producto de la excavacion.

En aulas se inicia con el retiro y desconexion de luminarias en mal estado.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Oliva Monda
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 252024 OBRA No. 250679 No. 005

FECHA 25 - 17 Marzo - 26

Nota 04: Avances de obra

Se confirma la ejecucion de los trabajos de instalacion de alimentador principal con cables del 3+1 del 1/0, 3+1 del 4 y 1, 2+1 de 6 y 1 sobre, poliductos ya instalados anteriormente.

En registro se colocan las varillas de tierra y en aulas se realizan la instalacion de centros de carga de 4 circuitos.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Bryan Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 006

FECHA 26 - Marzo - 26

Nota 05: Entrega de estimación 01

Con esta nota y fecha se asienta la entrega de estimación 01. con los siguientes datos.

Monto de estimación:	$ 985,184.43
Amortización de anticipo:	$ 344,814.55
Total deducciones:	$ 370,293.96
Monto liquido a pagar:	$ 614,890.47

Periodo de ejecución de los trabajos:

16 - Mar - 26 al 26 - Mar - 26

Avance de obra.

52%

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra.

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista