SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 14/05/2026

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.	**DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. CNI1002228Z6	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250679	C.C.T.	25DPR1801D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

OBRA		IMPORTE
ELECTRIFICACIÓN	$	86,945.29
ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA	$	184,991.58
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$	-
LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS	$	356,933.69
TECHUMBRE	$	63,125.80
EXTRAORDINARIOS	$	122,054.04
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**814,050.40**

POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA.

SUB TOTAL=	**$**	**814,050.40**	**$**	**793,015.72**
I.V.A AL 16 %	**$**	**130,248.06**	**$**	**126,882.52**
TOTAL =	**$**	**944,298.46**	**$**	**919,898.24**

C.BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 14/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C. CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA: 250679	C.C.T.	25DPR1801D		ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES		MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN ELECTRICA									
	ELECTRIFICACIÓN									
INT.D3X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 21,495.83	$21,495.83	1.00	0.00	0.00	1.00	$21,495.83
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 8,995.64	$26,986.92	3.00	0.00	0.00	3.00	$26,986.92
INT.D3X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$ 4,325.80	$4,325.80	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,325.80
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 17,065.34	$17,065.34	1.00	0.00	0.00	1.00	$17,065.34
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 4,061.54	$4,061.54	2.00	0.00	1.00	2.00	$8,123.08
TERM.TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS, INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 1,823.74	$1,823.74	2.00	0.00	1.00	2.00	$3,647.48
80054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE # 2/0	ML	6.00	$ 298.91	$1,793.46	12.00	0.00	6.00	12.00	$3,586.92
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE OBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2	ML	8.00	$ 214.24	$1,713.92	8.00	0.00	0.00	8.00	$1,713.92
	TOTAL DE ELECTRIFICACION				**$95,075.69**					**$86,945.29**
	ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA									
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	172.00	$ 388.89	$66,889.08	205.20	216.80	33.20	-11.60	-$4,511.12
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.40	$ 363.63	$12,508.87	25.68	43.36	-8.72	-17.68	-$6,428.98
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$ 255.21	$65,078.55	257.30	273.00	2.30	-15.70	-$4,006.80
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	255.00	$ 13.32	$3,396.60	257.30	273.00	2.30	-15.70	-$209.12
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$ 304.65	$77,685.75	257.30	273.00	2.30	-15.70	-$4,783.01
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.14	$ 3,793.94	$15,706.91	3.36	0.00	-0.78	3.36	$12,747.64
RAN.PARD	RANURA PARA LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE CARGA INCLUYE: RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	14.00	$ 320.39	$4,485.46	30.20	0.00	16.20	30.20	$9,675.78
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 12,236.43	$24,472.86	2.00	0.00	0.00	2.00	$24,472.86
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 15,413.29	$30,826.58	3.00	0.00	1.00	3.00	$46,239.87

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 14/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C. CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250679	C.C.T.	25DPR1801D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 9,129.57	$9,129.57	5.00	0.00	4.00	5.00	$45,647.85
51383	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 POLOS DE 50 A 100 AMPERES TIPO QO	PZA	3.00	$ 1,372.75	$4,118.25	6.00	0.00	3.00	6.00	$8,236.50
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.00	$ 388.13	$77,626.00	236.40	200.00	36.40	36.40	$14,127.93
ALIM.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	82.00	$ 286.47	$23,490.54	195.20	103.00	113.20	92.20	$26,412.53
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLEGADA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO EÉCTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	$ 1,045.12	$6,270.72	20.00	0.00	14.00	20.00	$20,902.40
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 463.80	$463.80	8.00	0.00	7.00	8.00	$3,710.40
ALIM.TUB11/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BAÑOS Y TIENDA, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT GALV. DE 1 1/4", CODO GALV., COPLE CALG., CONECTOR GALV. DE 1 1/4", FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	10.00	$ 1,448.63	$14,486.30	35.00	40.00	25.00	-5.00	-$7,243.15
	TOTAL DE ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA				**$668,415.20**					**$184,991.58**
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS									
DESINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	115.00	$ 804.00	$92,460.00	115.00	50.00	0.00	65.00	$52,260.00
DSINT.ACC2	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	45.00	$ 268.00	$12,060.00	36.00	0.00	-9.00	36.00	$9,648.00
ELEC.LUM17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA NSTALACION.	PZA	105.00	$ 1,807.80	$189,819.00	115.00	0.00	10.00	115.00	$207,897.00
ELEC.SAL.APA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 2,163.01	$6,489.03	9.00	0.00	6.00	9.00	$19,467.09
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,985.26	$11,911.56	25.00	0.00	19.00	25.00	$49,631.50
APAG.SENC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR COMPLETO	PZA	34.00	$ 366.65	$12,466.10	14.00	0.00	-20.00	14.00	$5,133.10
CONT.DPX	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	56.00	$ 358.25	$20,062.00	36.00	0.00	-20.00	36.00	$12,897.00
	TOTAL DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS				**$345,267.69**					**$356,933.69**
	TECHUMBRE									
ALIMELECTCCG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE CENTRO DE CARGA EN AULA A APAGADOR EN TECHUMBRE, INCLUYE: POLIFLEX, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12 Y 14, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	10.00	$ 511.50	$5,115.00	10.00	0.00	0.00	10.00	$5,115.00
ALIMLUMTECH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN TECHUMBRE, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12 Y 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	60.00	$ 834.59	$50,075.40	38.00	0.00	-22.00	38.00	$31,714.42

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 14/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C. CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA: 250679	C.C.T.	25DPR1801D		ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,905,082.67
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$666,778.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,905,082.67

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W,INCLUYE; LUMINARIA 100 W , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$ 2,921.82	$29,218.20	9.00	0.00	-1.00	9.00	$26,296.38
	TOTAL DE TECHUMBRE				**$96,429.22**					**$63,125.80**
	TOTAL REHABILITACIÓN ELECTRICA				**$1,642,312.65**					**$691,996.36**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	RETIRO DE TERMOMAGNÉTICO 3X400 EN MAL ESTADO	PZA	1.00	$ 804.00	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$804.00
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	$ 10,202.78	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$10,202.78
EXT-03	RETIRO DE CABLE 2+1 EN MAL ESTADO #2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO	ML	270.00	$ 33.51	$0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	$9,047.70
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINION XLP 3+1 DEL #3/0 Y CABLE DE TIERRA #8, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	ML	61.90	$ 532.16	$0.00	61.90	0.00	0.00	61.90	$32,940.70
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERÍA APARENTE GALVANIZADA LIGERA S/R DE 12MM,, INCLUYE; CABLE DE COBRE CAL. 12, Y #14, MATERIAL DE FIJACION, TUBERÍA 12MM, CODOS, COPLES,	PZA	19.00	$ 1,670.68	$0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	$31,742.92
EXT-06	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS (APAGADORES) EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	34.00	$ 268.00	$0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	$9,112.00
EXT-07	REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	9.00	$ 2,679.94	$0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	$24,119.46
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR EMPALME DE 1/0 Y 3/0	PZA	16.00	$ 255.28	$0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	$4,084.48
	TOTAO DE EXTRAORDINARIOS				**$0.00**					**$122,054.04**
			SUBTOTAL SEGUN PROYECTO		$1,642,312.65			SUBTOTAL ESTIMADO		$814,050.40

CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
C.BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
Contratista

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: Fecha: 14-may-26

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
DIRECCION: CARRETERA INTERNACIONAL NTE., NO. 5149, INFONAVIT HUMAYA, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80020.
R.F.C.
CNI1002228Z6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250679

PLANTEL: PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO: CULIACÁN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 16-mar-26 AL: 14-may-26 CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026 FECHA DE CONTRATO: 09-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 1,905,082.67	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ 666,778.93	PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,905,082.67	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACIÓN ELECTRICA													
ELECTRIFICACIÓN													
INT.D3X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$21,495.83	$21,495.83	1.00	$21,495.83	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$21,495.83
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$8,995.64	$26,986.92	3.00	$26,986.92	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$26,986.92
INT.D3X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X60 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$4,325.80	$4,325.80	1.00	$4,325.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,325.80
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$15,809.14	$15,809.14	1.00	$15,809.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$15,809.14
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$17,065.34	$17,065.34	1.00	$17,065.34	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$17,065.34
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$4,061.54	$4,061.54	1.00	$4,061.54	1.00	$4,061.54	0.00	$0.00	2.00	$8,123.08

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
TERM.TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS, INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$1,823.74	$1,823.74	1.00	$1,823.74	1.00	$1,823.74	0.00	$0.00	2.00	$3,647.48
80054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE # 2/0	ML	6.00	$298.91	$1,793.46	6.00	$1,793.46	6.00	$1,793.46	0.00	$0.00	12.00	$3,586.92
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE OBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2	ML	8.00	$214.24	$1,713.92	8.00	$1,713.92	0.00	$0.00	0.00	$0.00	8.00	$1,713.92
	TOTAL DE ELECTRIFICACION				**$95,075.69**		**$95,075.69**		**$7,678.74**		**$0.00**		**$102,754.43**
	ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA												
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	172.00	$388.89	$66,889.08	172.00	$66,889.08	33.20	$12,911.15	0.00	$0.00	205.20	$79,800.23
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.40	$363.63	$12,508.87	25.68	$9,338.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	25.68	$9,338.02
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$255.21	$65,078.55	255.00	$65,078.55	2.30	$586.98	0.00	$0.00	257.30	$65,665.53
ELEC-POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE:POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA,	MTS	255.00	$530.47	$135,269.85	255.00	$135,269.85	170.00	$90,179.90	0.00	$0.00	425.00	$225,449.75
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	255.00	$13.32	$3,396.60	255.00	$3,396.60	2.30	$30.64	0.00	$0.00	257.30	$3,427.24
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	255.00	$304.65	$77,685.75	255.00	$77,685.75	2.30	$700.70	0.00	$0.00	257.30	$78,386.45
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.14	$3,793.94	$15,706.91	3.36	$12,747.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.36	$12,747.64
RAN.PARD	RANURA PARA LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE CARGA INCLUYE: RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	14.00	$320.39	$4,485.46	14.00	$4,485.46	16.20	$5,190.32	0.00	$0.00	30.20	$9,675.78

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$12,236.43	$24,472.86	2.00	$24,472.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$24,472.86
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$15,413.29	$30,826.58	2.00	$30,826.58	1.00	$15,413.29	0.00	$0.00	3.00	$46,239.87
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$9,129.57	$9,129.57	1.00	$9,129.57	4.00	$36,518.28	0.00	$0.00	5.00	$45,647.85
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	$2,772.25	$2,772.25	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51383	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 POLOS DE 50 A 100 AMPERES TIPO QO	PZA	3.00	$1,372.75	$4,118.25	3.00	$4,118.25	3.00	$4,118.25	0.00	$0.00	6.00	$8,236.50
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.00	$388.13	$77,626.00	200.00	$77,626.00	36.40	$14,127.93	0.00	$0.00	236.40	$91,753.93
ALIM.077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 4 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	36.00	$314.56	$11,324.16	36.00	$11,324.16	55.00	$17,300.80	0.00	$0.00	91.00	$28,624.96
ALIM.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	82.00	$286.47	$23,490.54	82.00	$23,490.54	113.20	$32,428.40	0.00	$0.00	195.20	$55,918.94
ALIM.BAÑO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA BAÑOS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 Y 14, CINTA AISTALNTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	40.00	$524.04	$20,961.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLEGADA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO EÉCTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	$1,045.12	$6,270.72	6.00	$6,270.72	14.00	$14,631.68	0.00	$0.00	20.00	$20,902.40
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$3,554.56	$31,991.04	9.00	$31,991.04	4.00	$14,218.24	0.00	$0.00	13.00	$46,209.28

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$7,489.84	$7,489.84	1.00	$7,489.84	1.00	$7,489.84	0.00	$0.00	2.00	$14,979.68
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$463.80	$463.80	1.00	$463.80	7.00	$3,246.60	0.00	$0.00	8.00	$3,710.40
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$3,138.66	$21,970.62	7.00	$21,970.62	5.00	$15,693.30	0.00	$0.00	12.00	$37,663.92
ALIM.TUB11/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BAÑOS Y TIENDA, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT GALV. DE 1 1/4", CODO GALV., COPLE CALG., CONECTOR GALV. DE 1 1/4", FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	10.00	$1,448.63	$14,486.30	10.00	$14,486.30	25.00	$36,215.75	0.00	$0.00	35.00	$50,702.05
	TOTAL DE ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA				**$668,415.20**		**$638,551.23**		**$321,002.05**		**$0.00**		**$959,553.28**
	ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO												
ELEC.SA.AA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	314.50	$919.07	$289,047.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
ELEC.DESX20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	37.00	$2,756.58	$101,993.46	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00	$1,245.51	$46,083.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	TOTAL DE ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				**$437,124.85**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS												
DESINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	115.00	$804.00	$92,460.00	115.00	$92,460.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	115.00	$92,460.00

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
DSINT.ACC2	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	45.00	$268.00	$12,060.00	36.00	$9,648.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	36.00	$9,648.00
ELEC.LUM17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA NSTALACION.	PZA	105.00	$1,807.80	$189,819.00	105.00	$189,819.00	10.00	$18,078.00	0.00	$0.00	115.00	$207,897.00
ELEC.SAL.APA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$2,163.01	$6,489.03	3.00	$6,489.03	6.00	$12,978.06	0.00	$0.00	9.00	$19,467.09
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$1,985.26	$11,911.56	6.00	$11,911.56	19.00	$37,719.94	0.00	$0.00	25.00	$49,631.50
APAG.SENC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR COMPLETO	PZA	34.00	$366.65	$12,466.10	14.00	$5,133.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	14.00	$5,133.10
CONT.DPX	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	56.00	$358.25	$20,062.00	36.00	$12,897.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	36.00	$12,897.00
	TOTAL DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS				**$345,267.69**		**$328,357.69**		**$68,776.00**		**$0.00**		**$397,133.69**
						TECHUMBRE							
ALIMELECTCCG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE CENTRO DE CARGA EN AULA A APAGADOR EN TECHUMBRE, INCLUYE: POLIFLEX, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12 Y 14, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	10.00	$511.50	$5,115.00	10.00	$5,115.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	10.00	$5,115.00
ELEC.Q-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$6,242.03	$6,242.03	1.00	$6,242.03	2.00	$12,484.06	0.00	$0.00	3.00	$18,726.09
ALIMLUMTECH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS EN TECHUMBRE, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12 Y 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	60.00	$834.59	$50,075.40	38.00	$31,714.42	0.00	$0.00	0.00	$0.00	38.00	$31,714.42
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$3,554.56	$3,554.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W,INCLUYE; LUMINARIA 100 W , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$2,921.82	$29,218.20	9.00	$26,296.38	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$26,296.38
51383	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 2 LOS DE 50 A 100 AMPERES TIPO QO	PZA	1.00	$1,372.75	$1,372.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	$425.64	$851.28	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	TOTAL DE TECHUMBRE				**$96,429.22**		**$69,367.83**		**$12,484.06**		**$0.00**		**$81,851.89**
	EXTRAORDINARIOS												
EXT-01	RETIRO DE TERMOMAGNÉTICO 3X400 EN MAL ESTADO	PZA	1.00	$804.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$804.00	1.00	$804.00
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$10,202.78	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$10,202.78	1.00	$10,202.78
EXT-03	RETIRO DE CABLE 2+1 EN MAL ESTADO #2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO	ML	270.00	$33.51	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	270.00	$9,047.70	270.00	$9,047.70
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINION XLP 3+1 DEL #3/0 Y CABLE DE TIERRA #8, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	ML	61.90	$532.16	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	61.90	$32,940.70	61.90	$32,940.70
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBERÍA APARENTE GALVANIZADA LIGERA S/R DE 12MM., INCLUYE; CABLE DE COBRE CAL. 12, Y #14, MATERIAL DE FIJACION, TUBERÍA 12MM, CODOS, COPLES, CAJAS, OVALES, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	19.00	$1,670.68	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	19.00	$31,742.92	19.00	$31,742.92
EXT-06	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS (APAGADORES) EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	34.00	$268.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	34.00	$9,112.00	34.00	$9,112.00
EXT-07	REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA	PZA	9.00	$2,679.94	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$24,119.46	9.00	$24,119.46

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR EMPALME DE 1/0 Y 3/0	PZA	16.00	$255.28	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$4,084.48	16.00	$4,084.48
	TOTAO DE EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$122,054.04**		**$122,054.04**
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
REHABILITACIÓN ELECTRICA													
ELECTRIFICACIÓN					**$95,075.69**		**$95,075.69**		**$7,678.74**		**$0.00**		**$102,754.43**
ALIMENTADORES A CENTRO DE CARGA					**$668,415.20**		**$638,551.23**		**$321,002.05**		**$0.00**		**$959,553.28**
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO					**$437,124.85**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS					**$345,267.69**		**$328,357.69**		**$68,776.00**		**$0.00**		**$397,133.69**
TECHUMBRE					**$96,429.22**		**$69,367.83**		**$12,484.06**		**$0.00**		**$81,851.89**
EXTRAORDINARIOS					**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$122,054.04**		**$122,054.04**
			SUB-TOTAL		**$1,642,312.65**		**$1,131,352.44**		**$409,940.85**		**$122,054.04**		**$1,663,347.33**
			IVA 16%		**$262,770.02**		**$181,016.38**		**$65,590.54**		**$19,528.64**		**$266,135.56**
			TOTAL:		**$1,905,082.67**		**$1,312,368.82**		**$475,531.39**		**$141,582.68**		**$1,929,482.89**

CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
C.BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
Contratista

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Viernes 15 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026**cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.** adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250679	$ 1,905,082.67	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

(250679). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de SAF-AGF-0044/2025 de fecha de 13 de Mayo de 2025, con cargo al Programa REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **09 de marzo de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,905,082.67.**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de **60 días** naturales, con fecha de inicio el **16 de marzo 2026** y conclusión **el 14 de mayo 2026**

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250679**se llevó a cabo el día **14 de mayo de 2026**; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas **14 de mayo de 2026** se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra **250679,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **3119743** emitida por **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A..,** además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V..**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250679	ANTICIPO	-	-	666,778.93
	01	16/03/2026	26/03/2026	$ 640,369.88
	02 FINIQUITO	27/03/2026	14/05/2026	$ 597,933.86
				$1,905,082.67
			TOTAL:	$1,905,082.67

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 horas del día Viernes 15 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. BRIAN ALEJANDRO OLIVA MENDEZ
Representante Legal de la Contratista
CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026** de fecha 09 de Marzo 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250679	AUTORIZACION SAF:	SAF-AGF-0044/2025		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1801D		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026	MONTO:	$1,905,082.67		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$666,778.93	CUMPLIMIENTO	$190,508.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 de marzo de 2026	TÉRMINO:	14 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,905,082.67	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	16 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	01	$985,184.43
EJERCIDO:	$1,905,082.67	27 de marzo de 2026	14 de mayo de 2026	02 FINIQUITO	$919,898.24
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,905,082.67

EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

7

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

M.O

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA:	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA		
Nº DE OBRA:	250679	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1801D
MUNICIPIO:	CULIACÁN	LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES

NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026		MONTO:	$1,905,082.67	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$666,778.93	CUMPLIMIENTO	$190,508.27
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	16 de marzo de 2026	TÉRMINO:	14 de mayo de 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,905,082.67	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	16 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	01	$985,184.43
EJERCIDO:	$1,905,082.67	27 de marzo de 2026	14 de mayo de 2026	02 FINIQUITO	$919,898.24
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,905,082.67

EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESC. PRIM. "MAGISTERIO NACIONAL"

Martín Zavala G.

MARTIN ZAVALA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYÁN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

No de contrato: ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-029-2026
Pgo: 25204
No de Obra: 250679
Contratista: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.
Escuela: Primaria Magisterio Nacional
Descripción: Rehabilitación electrica en media y baja tensión.

BITÁCORA

Libro 1

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes	ISIFE	
Brian Alejandro Oliva Mendez	Contratista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 001

FECHA 16-Marzo-26

Nota 01: Apertura de Bitacora

Con esta fecha se da inicio y apertura formalmente a la siguiente bitacora de obra.

Contratista: CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.

No de contrato: ISIFE-R-PAM-ADE-FPR-029-2026

Monto del contrato: $ 1. 905. 092. 67

Monto de anticipo:

Modalidad de adjudicación:

PGO: 25209 No de obra: 250679

Descripcion de los trabajos: Rehabilitacion electrica en media y baja tension en primaria Magisterio Nacional, ubicada en Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa.

Periodo de ejecucion de los trabajos: 16-Mar-26 al 19-May-26

Clave y nombre del Plantel: Primaria Magisterio Nacional clave - 25DPR1801D

Arq. Hugo Cesar Lopez Covarrubias
Supervisor de obra.

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 002

FECHA 16-Marzo-26

La empresa CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V. representada por su apoderado legal Brian Alejandro Oliva Mendez quien esta facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato así como para el manejo de control de bitacora de obra, elaboracion y tramite de estimaciones correspondientes a la obra.

Por tal efecto se registraran las firmas de las personas quien tendran acceso a esta bitacora de obra y a realizar anotaciones con respecto a su avance.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 003

FECHA 16-Marzo-26

Nota 02: Inicio de trabajos.

Con esta nota y fecha se da inicio a los trabajos del contrato con la desconexion de termomagnetico principal, electrificación de murete de medición con gabinete M-5 para exterior con lamina y base de concreto.

Se realiza excavacion a mano tipo "B", corte con disco en concreto y demolicion de concreto sobre trayectorias por donde pasaran las nuevas instalaciones

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 004

FECHA 20-Marzo-26

Nota 03: Avances de obra

Se realiza visita para confirmacion de trabajos ejecutados como la instalacion de registros de concreto prefabricado 40x40 y 60x60 así como tambien la intalacion de polidueto de alta densidad de 3" y cinta de señalizacion de riesgo.

Se inicia con el relleno y compactacion de material, producto de la excavacion.

En alas se inicia con el retiro y desconexion de luminarias en mal estado.

Ana. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Olivo Mendo
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 005

FECHA 25 - Marzo - 26

Nota 04: Avances de obra

Se confirma la ejecucion de los trabajos de instalación de alimentador principal con cables del 3+1 del 1/0, 3+1 del 4 y 1, 2+1 de 6 y 1 sobre polductos ya instalados anteriormente.

En registros se colocan las varillas de tierra y en aulas se realizan la instalacion de centros de carga de 4 circuitos.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Bryan Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 006

FECHA 26 - Marzo - 26

Nota 05: Entrega de estimación 01

Con esta nota y fecha se asienta la entrega de estimacion 01, con los siguientes datos.

Monto de estimación:	$ 985,184.13
Amortización de anticipo:	$ 344,814.55
Total deducciones:	$ 370,293.16
Monto liquido a pagar:	$ 614,890.97

Periodo de ejecución de los trabajos:

16-Mar-26 al 26-Mar-26

Avance de Obra.

52%

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra.

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 007

FECHA Del 27 de Marzo al 10 de Abril del 2026

Nota 06: Avances de obra

Se realiza visita de obra para confirmar los trabajos terminados, correspondiente a la instalacion de interruptor termomagnetico 3x300, 3x100, 3x60, barra de cobre para conexion de cables neutros y tierras Fisicas, terminales para la conexion de barras de tierra y neutros.

Se inicia con los trabajos de excavacion a mano tipo B para zanja.

Se confirma el ingreso de solicitud de trabajos extraordinarios correspondientes a:

- Retiro de termomagnetico 3x400
- Suministro e instalacion de termomagnetico de 3x125
- Retiro de cable 2+1 en mal estado
- Inst. de cable de aluminio XLP 3+1 de #3/0
- Inst. de salidas de alumbrado con tuberia aparente
- Desmontaje y retiro de apagadores
- Reordenamiento y balanceo de centro de carga
- Suministro y colocación de conector empalme de 1/0 y 3/0

Continua...

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679 No. 008

FECHA Del 27 de Marzo al 10 de Abril del 2026

Nota 07: Avances de obra.

Se confirma la ejecución de los trabajos de demolición de concreto con equipo neumático, corte con disco en concreto, instalación de cinta señalizadora de peligro sobre ranuras.

Se realizan ranuras para la instalación de centros de carga, instalación de centros de carga de 20 circuitos, 30 circuitos y 12 circuitos.

Se suministra y coloca cobleado #2/0 y Cable de cobre con aislamiento Cal #2

Se ejecuta el relleno y compactación de material producto de excavación sobre zanjas.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Oliva Mendez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250679 No. 009

FECHA 22-Abril-2026

Nota 09: Avances de obra.

Se realiza visita para inspeccionar trabajos realizados en alimentacion a centros de carga, realizando instalacion de alimentador principal con cable del 3+1 del 1/0, del 2+1 de 6 y 1, colocación de interruptor de 2 polos, interruptor de 1x20 amp colocación de llegada a centros de carga desde el registro electrico mas cercano, canalizacion para alimentacion de centro de cargas.

Se ejecuta la reposición de concreto en las banquetas donde se realizaron corte con disco y demolición.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Brian Alejandro Oliva Mena
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250679

No. 010

FECHA 04 - Mayo - 2026

Nota 09: Avances de obra

Se confirma la ejecucion de los trabajos realizados en la desconexion y retiro de luminarias, accesorios de salidas de contactos y apagadores en mal estado

Se realizo instalacion de luminarias 2x17w, instalacion de salida de alumbrado, conexion de apagadores, instalacion de contactos duplex, apagadores completos, contactos con tapa.

Se realizo instalacion de 100w sobre marquesinas, alimentacion electrica sobre luminarias en techumbre instalacion de registro de concreto prefabricado, alimentacion desde centro de carga en poste para techumbre.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Bryan Alejandro Oliva Mendez
Contratista

Se continua bitacora en libro 2...