Resumen de Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA VELINA LEÓN DE MEDINA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA: $63,292.29

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2102-2025

Importe del Contrato s/IVA: $1,401,541.97
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 24/02/2025 **al** 15/08/2025
Periodo de la Estimación: 24/04/2025 **al** 23/05/2025

Clave	Descripción	Monto
1	TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	
P01	**PRELIMINARES**	**63,292.29**

Total Paquete s/IVA: **63,292.29**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $63,292.29

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA VELINA LEÓN DE MEDINA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2102-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,401,541.97
Periodo del Contrato 24/02/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $63,292.29
Periodo de la Estimación: 24/04/2025 **al** 23/05/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TRABAJOS DE CANALIZACIÓN EN CRUCEROS DE SEMÁFORO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
LUM-001	LUMINARIA URBANA SENCILLA MONTADA EN POSTE METÁLICO OCTAGONAL DE 9 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 MTS, LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, MODELO G7-SOMD. INCLUYE: GRUA PARA SU INSTALACION, BASE PIRAMIDAL 30 X 70 X 90 CMS, CONECTORES, TUERCAS , CABLE THW #12, MANGA TEMOTACTIL 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	52.00	$21,097.43	3.00	3.0000	46.00	6.00	$63,292.29	88.46 %

Total Partida: **63,292.29**

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.