Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Guamuchil
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025

Importe de la Estimación s/IVA $2,225,720.70
Importe del Contrato s/IVA: $43,197,966.68
No. Estimación: 9
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 04/11/2025 **al** 04/06/2026
Periodo de la Estimación: 05/05/2026 **al** 20/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA)	
P01	**PAVIMENTACIÓN 600 ML 2DA ETAPA**	**794,864.99**
P02	**COMPLEMENTO PAVIMENTACIÓN 200 ML 1RA ETAPA**	**64,596.60**
P03	**RAMPA PROVISIONAL**	**2,861.38**
P04	**COMPLEMENTO GLORIETA 1RA ETAPA**	**1,363,397.73**

Total Paquete s/IVA: **2,225,720.70**

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $2,225,720.70

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$43,197,966.68	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 al 04/06/2026	**Importe de la Estimación:**	$2,225,720.70
				Periodo de la Estimación:	05/05/2026 al 20/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**TERRACERIAS**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	37,892.20	$286.87	10,091.83	2,549.5600	50,533.59	-12,641.39	$731,392.28	133.36 %
P01S06	**ALUMBRADO PUBLICO**									
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$386.41	3.00	3.0000	6.00	-3.00	$1,159.23	200.00 %
LSENC100-1	LUMINARIA SENCILLA TECNOLOGIA LED 100 W, MODELO FORLEXA, CODIGO FLX1, MARCA FORLIGHTING, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN ALEACIÓN 360, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CONTRA LOS RAYOS UV, GARANTÍA DE 10 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	23.00	$17,116.23	23.00	1.0000	24.00	-1.00	$17,116.23	104.35 %
P01S15	**RED PLUVIAL**									
ALC-01	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL CON MUROS DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZ	8.00	$45,197.25	8.00	1.0000	9.00	-1.00	$45,197.25	112.50 %

Total Partida: **794,864.99**

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$43,197,966.68	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 al 04/06/2026	**Importe de la Estimación:**	$2,225,720.70
				Periodo de la Estimación:	05/05/2026 al 20/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**COMPLEMENTO PAVIMENTACIÓN 200 ML 1RA ETAPA**									
P02S06	**ALUMBRADO PUBLICO**									
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	24.00	$1,035.41	1.00	3.0000	27.00	-3.00	$3,106.23	112.50 %
LSENC100-1	LUMINARIA SENCILLA TECNOLOGIA LED 100 W, MODELO FORLEXA, CODIGO FLX1, MARCA FORLIGHTING, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN ALEACIÓN 360, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CONTRA LOS RAYOS UV, GARANTÍA DE 10 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$17,116.23	8.00	1.0000	9.00	-1.00	$17,116.23	112.50 %
LDOB100-1	LUMINARIA DOBLE TECNOLOGIA LED 100 W, MODELO FORLEXA, CODIGO FLX1, MARCA FORLIGHTING, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN ALEACIÓN 360, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CONTRA LOS RAYOS UV, GARANTÍA DE 10 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, 2 BRAZOS DE 2.40 M. GALVANIZADO, 2 LAMPARAS COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	$22,187.07	16.00	2.0000	18.00	-2.00	$44,374.14	112.50 %
							Total Partida:		64,596.60	
P03	**RAMPA PROVISIONAL**									
P03S15	**RAMPA PROVISIONAL MEXICO 15**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,536.00	$24.65	1,536.00	18.6400	1,554.64	-18.64	$459.48	101.21 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$43,197,966.68	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 al 04/06/2026	**Importe de la Estimación:**	$2,225,720.70
				Periodo de la Estimación:	05/05/2026 al 20/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	307.20	$99.54	307.20	24.1300	331.33	-24.13	$2,401.90	107.85 %
						Total Partida:			2,861.38	
P04	**COMPLEMENTO GLORIETA 1RA ETAPA**									
P04S04	**ALUMBRADO PUBLICO**									
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	365.14	$176.22	245.44	136.8400	501.98	-136.84	$24,113.94	137.48 %
P20S13C009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRÁNEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	365.14	$45.96	365.14	124.2400	489.38	-124.24	$5,710.07	134.03 %
LDOB100-1	LUMINARIA DOBLE TECNOLOGIA LED 100 W, MODELO FORLEXA, CODIGO FLX1, MARCA FORLIGHTING, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN ALEACIÓN 360, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CONTRA LOS RAYOS UV, GARANTÍA DE 10 AÑOS, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, 2 BRAZOS DE 2.40 M. GALVANIZADO, 2 LAMPARAS COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17.00	$22,187.07	17.00	1.0000	18.00	-1.00	$22,187.07	105.88 %
CONAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE: CAJA DE CONTROL, CONTACTOR P/50 AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, FOTOCELDA BASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON CIRCUITO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$8,726.37	6.00	3.0000	9.00	-3.00	$26,179.11	150.00 %
P20S29D004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO EN SUBESTACIÓN 1 INCLUYE: CABLE CAL. 4 THW, CABLE 6 THW, CABLE DESNUDO CAL.8, TUBO CONDUIT 1 1/4", CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$677.69	3.00	3.0000	6.00	-3.00	$2,033.07	200.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE MALECÓN DE GUAMÚCHIL (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2710-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$43,197,966.68	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 al 04/06/2026	**Importe de la Estimación:**	$2,225,720.70
				Periodo de la Estimación:	05/05/2026 al 20/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04S13	**RED ELECTRICA**									
RE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTO P6B DE A CUERDO A NORMA CFE CON CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0. INCLUYE: 6 TUBO PAD 3", 2 TUBOS PAD DE 2", CABLE, CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	104.10	$795.07	47.10	882.1500	986.25	-882.15	$701,371.00	947.41 %
RE025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION RBTB4 INCLUYE: VARILLA COOP ERWELL 5/8 X 3MTS, SOLDADURA CADWELL INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECO FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$756.98	5.00	3.0000	8.00	-3.00	$2,270.94	160.00 %
RE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES PARA FIJACIÓN DE CABLEADO EN MEDIA TENSION INCLUYE: CORREDERAS GALVANIZADAS, MENSULA, TACONES, TAQUETES EXPANSORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	$2,352.12	4.00	4.0000	8.00	-4.00	$9,408.48	200.00 %
P04S15	**RED DE TELECOMUNICACIONES**									
TEL00	RETIRO DE RED AEREA TELMEX EXISTENTE PARA SU REUBICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.28	$4,940.58	23.28	29.4200	52.70	-29.42	$145,351.86	226.37 %
TEL04-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 CABLES DE FIBRA OPTICA DE 48 HILOS 7KN POR TUBO DE PVC-H RD 32.5 INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	156.80	$4,865.32	156.80	85.0000	241.80	-85.00	$413,552.20	154.21 %
TEL05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA DE 8-9" DE DIAMETRO Y 7.6 ML DE LARGO TRATADA PARA LINEAS DE TELEFONIA INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00	$11,219.99	2.00	1.0000	3.00	-1.00	$11,219.99	150.00 %

Total Partida: **1,363,397.73**

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR S.C.P