SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,228,245.67
Importe del Contrato s/IVA: $15,931,906.03
No. Estimación: 11
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 23/05/2025 **al** 31/12/2025
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO	
P02	**CIMENTACIÓN**	**666,029.88**
P03	**OBRA CIVIL**	**562,215.79**
	Total Paquete s/IVA:	**1,228,245.67**
	Ajuste por Redondeo:	$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	$1,228,245.67

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Elota	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025	**No. Estimación:**	11
Localidad:	La Cruz	**Importe del Contrato s/IVA**	$15,931,906.03	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	23/05/2025 **al** 31/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,228,245.67
				Periodo de la Estimación:	30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S05	**DADOS**									
P03S01C021	CHAFLÁN DE 10 x 10 cm EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: ACARREOS. ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	224.20	$120.63	0.00	224.2000	224.20	0.00	$27,045.25	100.00 %
P02S07	**ADEMES DE MADERA, METÁLICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS I, EN PAREDES DE EXCAVACIONES, SUMINISTR**									
P15S08C220	PINTURA VINILICA ACRILICA PRO 1000 PLUS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,802.00	$95.28	2,748.13	-2,748.1300	0.00	2,802.00	-$261,841.83	0.00 %
P02S12										
P15-1.25.1	PUERTAS DE ACCESO DE 1.20 DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA. PUERTAS GAMMA DE PRIMERA CALIDAD MCA PORCEBOARD CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4" CON UN ALMA DE CARTON HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL SE COLOCARA CANAL DE LUJO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CHAMBRANA DE METAL CAL 18 AL COLOR . INCLUYE MARCOS DE METAL, CHAPAS TESA DE USO RUDO TESA, TOPES DE PISO DE MEDIA LUNA CROMADOS Y MIRILLAS DE VIDRIO CLARO 6MM.	PZA	16.00	$17,336.58	0.00	16.0000	16.00	0.00	$277,385.28	100.00 %
P151.25.3	PUERTAS DE ACCESO DE 1.20 DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA. PUERTAS GAMMA DE PRIMERA CALIDAD MCA PORCEBOARD CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4" CON UN ALMA DE CARTON HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL SE COLOCARA CANAL DE LUJO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CHAMBRANA DE METAL CAL 18 AL COLOR . INCLUYE MARCOS DE METAL, CHAPAS TESA DE USO RUDO TESA, TOPES DE PISO DE MEDIA LUNA CROMADOS.	PZA	4.00	$16,041.83	0.00	4.0000	4.00	0.00	$64,167.32	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P151.25.2	PUERTAS DE ACCESO DE 1 M DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA. PUERTAS GAMMA DE PRIMERA CALIDAD MCA PORCEBOARD CONSTRUIDAS CON UN BASTIDOR TUBULAR GALVANIZADO CALIBRE 20 DE 1 1/4" X 3/4" CON UN ALMA DE CARTON HONEY COMB PARA AMORTIGUAR EL RUIDO Y OBTENER DUREZA, EN SU PERFIL PERIMETRAL SE COLOCARA CANAL DE LUJO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CHAMBRANA DE METAL CAL 18 AL COLOR . INCLUYE MARCOS DE METAL, CHAPAS TESA DE USO RUDO TESA, TOPES DE PISO DE MEDIA LUNA CROMADOS.	PZA	9.00	$14,048.99	0.00	4.0000	4.00	5.00	$56,195.96	44.44 %
P02S13										
P17S-1.22.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMBIADOR HORIZONTAL PARA CAMBIO DE PAÑALES MARCA RUBBERMAID O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$18,141.57	0.00	3.0000	3.00	0.00	$54,424.71	100.00 %
P17S-1.30.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CUADRADA COLOR PLATA RUGO DE 5.20 X 5.20 CM CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE A CONEXION DE TUBERIA PVC Ø4", ACABADO CROMO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPÓ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$1,609.01	5.00	-1.0000	4.00	1.00	-$1,609.01	80.00 %
P02S15										
P21S-AC.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE IVERTER MODELO X32 DE 1.5 TON 220 V O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	$15,010.64	0.00	7.0000	7.00	0.00	$105,074.48	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S16										
P20S-1.9.1.52	SALIDA DE CONTACTO 220 V 2 FASES COLOR NEGRO CAL #10 Y CABLE A TIERRA CAL #12 COLOR VERDE , INCLUYE: CONTACTO SENCILLO TIPO CHINO, CAJA GALVANIZADA 2X4, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	34.00	$2,836.44	0.00	34.0000	34.00	0.00	$96,438.96	100.00 %
P20S-1.9.1.6	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: BOTE INTEGRAL, LAMPARA EMPOTRABLE BLANCO DE 12 W TRES DIFERENTES TEMPERATURAS DE COLOR REGULABLE, INCLUYE: RAMALEO ELECTRICO CON CABLE CAL #12 NEGRO, CALBLE CAL #12 BLANCO, POLIDUCTO DE 3/4", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SAL	62.00	$1,213.98	0.00	16.0000	16.00	46.00	$19,423.68	25.81 %
P20S-1.9.1.97	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: BOTE INTEGRAL, LAMPARA DE SOBREPONER LED 24 W MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: RAMALEO ELECTRICO CON CABLE CAL #12 NEGRO, CALBLE CAL #12 BLANCO, POLIDUCTO DE 3/4", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SAL	18.00	$1,050.29	0.00	18.0000	18.00	0.00	$18,905.22	100.00 %
P20S-1.9.1.5	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, CONTACTO SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE CAL #12 NEGRO (FASE), CABLE CAL #14 ROJO (RETORNO), PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, CHALUPA GALVANIZADA 2X4", CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	28.00	$529.44	0.00	28.0000	28.00	0.00	$14,824.32	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P20S-1.9.1.28	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO CON DIMMER (ATENUADOR DE LUZ), INCLUYE: POLIDUCTO DE 1/2, CABLE #12 NEGRO (FASE), CABLE #14 ROJO (RETORNO), PLACA PLASTICA CON DIMMER, CHALUPA GALVANIZADA 2X4", CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	$1,115.14	0.00	8.0000	8.00	0.00	$8,921.12	100.00 %
P20S-1.9.1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE EMERGENCIA CON LUCES DIRECCIONABLES ALIMENTACION 120 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	$1,095.30	0.00	9.0000	9.00	2.00	$9,857.70	81.82 %
P20S63-C03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-20 AMP, MARCA SQ-D O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	26.00	$244.60	0.00	26.0000	26.00	0.00	$6,359.60	100.00 %
P20S63-C04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-20 AMP, MARCA SQ-D O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	27.00	$825.77	0.00	1.0000	1.00	26.00	$825.77	3.70 %
P20S63-C05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-30 AMP, MARCA SQ-D O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	$825.77	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,477.31	100.00 %
P20S63-C06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-70 AMP, MARCA SQ-D O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$2,010.55	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,010.55	100.00 %
P02S20										
P17S-1.28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO CON PEDESTAL MARCA ORION O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PREPARACION PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, MEZCLADORA, HERRAJES, LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA DE ALIMENTACION	PZA	2.00	$7,850.20	0.00	2.0000	2.00	0.00	$15,700.40	100.00 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P17S08C016	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO JOFEL AC70011 O SIMILAR EN CALIDAD, ANCLADO A MURO, INCLUYE: FIJACIÓN CON TAQUETE, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$2,159.62	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,319.24	100.00 %
P17S08C083	DESPACHADOR DE TOALLAS, CAPACIDAD DE 600 TOALLAS, DE PLASTICO ABS COLOR PLATA ACABADO SATINADO MARCA JOFEL MODELO AH35300 AU, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00	$1,898.66	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,797.32	100.00 %
P02S21										
P17S-1.28.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO CON PEDESTAL MARCA ORION O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PREPARACION PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, MEZCLADORA, HERRAJES, LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA DE ALIMIENTACION	PZA	9.00	$7,850.20	0.00	9.0000	9.00	0.00	$70,651.80	100.00 %
P17S08C016	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO JOFEL AC70011 O SIMILAR EN CALIDAD, ANCLADO A MURO, INCLUYE: FIJACIÓN CON TAQUETE, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$2,159.62	0.00	9.0000	9.00	0.00	$19,436.58	100.00 %
P17S08C083	DESPACHADOR DE TOALLAS, CAPACIDAD DE 600 TOALLAS, DE PLASTICO ABS COLOR PLATA ACABADO SATINADO MARCA JOFEL MODELO AH35300 AU, O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	9.00	$1,898.66	0.00	9.0000	9.00	0.00	$17,087.94	100.00 %
P17S-1.30.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO DE DEPOSITO 210 LT 220 V PARA 6 SERVICIOS VATTIUM E-60 O SIMILAR, TEMPERATURA DE AGUA 70°C COLOR BLANCO, INCLUYE: VALVULA DE ALIVIO, VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$34,150.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	$34,150.21	100.00 %

Total Partida: **666,029.88**

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P20S-1.11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO PEDESTAL 75 KVA VOLTAJE PRIMARIO: 33000YT/19050V, VOLTAJE SECUNDARIO 120/240 V, INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACION, MANO DE OBRA, DEPÓSITO EN GARANTÍA POR CARGA A CONTRATAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$131,009.27	0.00	1.0000	1.00	0.00	$131,009.27	100.00 %
P03S05	**RELLENO CON TEZONTLE**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,549.40	$14.02	0.00	967.0200	967.02	582.38	$13,557.62	62.41 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	602.73	$92.27	0.00	18.4100	18.41	584.32	$1,698.69	3.05 %
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	161.45	$71.00	0.00	96.7000	96.70	64.75	$6,865.70	59.89 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	215.26	$415.20	0.00	193.4000	193.40	21.86	$80,313.22	89.84 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	215.26	$614.80	0.00	193.4000	193.40	21.86	$118,915.86	89.84 %
P30S03C017	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6X6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, NIVELADO, VOLTEADOR, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	209.41	$474.90	0.00	209.4100	209.41	0.00	$99,448.81	100.00 %
P03S06	**REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	553.00	$14.02	0.00	417.0000	417.00	136.00	$5,846.34	75.41 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	304.00	$92.27	0.00	170.0000	170.00	134.00	$15,685.90	55.92 %

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE AUTISMO, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad: La Cruz
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1605-2025
Importe del Contrato s/IVA $15,931,906.03
Periodo del Contrato 23/05/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 11
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,228,245.67
Periodo de la Estimación: 30/12/2025 **al** 13/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	42.03	$71.00	0.00	41.7000	41.70	0.33	$2,960.70	99.21 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	110.60	$415.27	0.00	83.4000	83.40	27.20	$34,633.52	75.41 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	110.60	$614.87	0.00	83.4000	83.40	27.20	$51,280.16	75.41 %

Total Partida: **562,215.79**

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.