SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/04/2026

CONTRATISTA:	**FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.**
DOMICILIO:	**BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145**
R.F.C.	**FTS2404026C3**

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260010**	C.C.T.	**25EES0058Y**	ESTIMACIÓN:	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**SECUNDARIA SNTE SECCION 53**			LOCALIDAD:	**ESCUINAPA DE HIDALGO**	MUNICIPIO:	**ESCUINAPA**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,585,676.51**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,585,676.51**

OBRA		IMPORTE
SECUNDARIA SNTE SECCION 53		
REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION		
REHABILITACION ELECTRICA		
RETIROS	**$**	**1,615.13**
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	**$**	**1,325,685.18**
TECHUMBRE	**$**	**45,581.80**
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**1,372,882.11**

NOTA: POR CIERRE DE CONTRATO SÓLO SE COBRARÁ EL MONTO AUTORIZADO EN EL MISMO.

SUB TOTAL=	**$**	**1,372,882.11**	**$ 1,366,962.51**
I.V.A AL 16 %	**$**	**219,661.14**	**$ 218,714.00**
TOTAL =	**$**	**1,592,543.25**	**$ 1,585,676.51**

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 10/04/2026
HOJA: 1 de 3

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C. FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260010	C.C.T.	25EES0058Y			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53					LOCALIDAD:	ESCUINAPA DE HIDALGO	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,585,676.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,585,676.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
SECUNDARIA SNTE SECCION 53										
	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION									
	REHABILITACION ELECTRICA									
	RETIROS									
DCX.CABL	DESCONEXIÓN DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,615.13	$ 1,615.13	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,615.13
									TOTAL RETIROS	$ 1,615.13
	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL									
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$3,708.73	$ 22,252.38	6.00	0.00	0.00	6.00	$ 22,252.38
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$2,803.42	$ 16,820.52	6.00	0.00	0.00	6.00	$ 16,820.52
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$259.87	$ 56,144.91	200.08	0.00	0.00	200.08	$ 51,994.79
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$311.86	$ 67,377.35	200.08	0.00	0.00	200.08	$ 62,396.95
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$16.13	$ 3,484.89	200.08	0.00	0.00	200.08	$ 3,227.29
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	340.50	$494.06	$ 168,227.43	346.91	0.00	6.41	346.91	$ 171,394.35
ALIM.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DE 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	323.50	$394.15	$ 127,507.53	349.28	0.00	25.78	349.28	$ 137,668.71
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC DE 2 ", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$4,158.35	$ 4,158.35	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 4,158.35
XLP2+1CAL.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6 MAS T.F. CAL. 10, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	37.00	$198.05	$ 7,327.85	34.55	0.00	0.00	34.55	$ 6,842.63

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 10/04/2026
HOJA: 2 de 3

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C. FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260010	C.C.T.	25EES0058Y			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53					LOCALIDAD:	ESCUINAPA DE HIDALGO	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,585,676.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,585,676.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	63.60	$388.04	$ 24,679.34	81.58	0.00	17.98	81.58	$ 31,656.30
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.54	$378.27	$ 3,608.70	11.01	0.00	1.47	11.01	$ 4,164.75
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.67	$3,790.94	$ 6,330.87	1.43	0.00	0.00	1.43	$ 5,421.04
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$1,123.80	$ 26,971.20	24.00	0.00	0.00	24.00	$ 26,971.20
ZAP.MAN.1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE CAL. 1/0 INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	96.00	$407.63	$ 39,132.48	96.00	0.00	0.00	96.00	$ 39,132.48
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	36.00	$2,204.13	$ 79,348.68	36.00	0.00	0.00	36.00	$ 79,348.68
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	$1,671.27	$ 228,963.99	137.00	0.00	.0.00	137.00	$ 228,963.99
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$2,242.58	$ 44,851.60	20.00	0.00	0.00	20.00	$ 44,851.60
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	$1,648.49	$ 225,843.13	137.00	0.00	0.00	137.00	$ 225,843.13
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$473.05	$ 4,730.50	10.00	0.00	0.00	10.00	$ 4,730.50
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$1,214.14	$ 24,282.80	20.00	0.00	0.00	20.00	$ 24,282.80

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 10/04/2026
HOJA: 3 de 3

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260010	C.C.T.	25EES0058Y			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53					LOCALIDAD:	ESCUINAPA DE HIDALGO	MUNICIPIO:	ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,585,676.51
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,585,676.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$9,244.58	$ 27,733.74	4.00	1.00	1.00	3.00	$ 27,733.74
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$4,233.16	$ 105,829.00	27.00	2.00	2.00	25.00	$ 105,829.00
									TOTAL DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	$ 1,325,685.18
	TECHUMBRE									
ELEC.Q-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$3,120.19	$ 3,120.19	3.00	2.00	2.00	1.00	$ 3,120.19
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$473.05	$ 473.05	4.00	3.00	3.00	1.00	$ 473.05
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$2,204.13	$ 4,408.26	6.00	4.00	4.00	2.00	$ 4,408.26
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS. INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$1,671.27	$ 16,712.70	15.00	5.00	5.00	10.00	$ 16,712.70
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$2,086.76	$ 20,867.60	16.00	6.00	6.00	10.00	$ 20,867.60
									TOTAL BAJA TECHUMBRE	$ 45,581.80
									SUBTOTAL ESTIMACIÓN	$ 1,372,892.11

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
Contratista

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

SECUNDARIA SNTE SECCIÓN 53
ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA

Nº DE PGO.- 26201

Nº DE OBRA.- 260010

ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026

BITÁCORA

REHABILITACIÓN ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA SNTE SECCIÓN 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:
SECUNDARIA SNTE SECCION 53
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: ESCUINAPA DE HIDALGO

LOCALIDAD: ESCUINAPA DE HIDALGO

MUNICIPIO: ESCUINAPA

TIPO DE OBRA:

☐ —

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Marcos C. Ayala Garcia	LSIFE	Marcos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260010 No. 001

FECHA 09/Marzo/2026

Estimación 01 F/n.

Con esta fecha se aperturo la bitacora de obra del contrato: ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026, donde se plasmaran los avances de obra, acuerdos tomados por los participantes en contrato. / Se inicio con trabajos de Rehabilitacion electrico. / / /

* Activos:

- Desconexion de cableado de red secundaria en mal estado. / / /

* Alimentacion principal

- Sum. e instalacion de registro de concreto prefabricado 40x40 cm. /
- Sum y col. de sistema de tierra de Varilla Cadwel de 1.0 Mts. /
- Excavacion a mano en terreno tipo B para Zanja de 30x40 cms. /
- Relleno y compactacion de material producto de la excavacion. /
- Sum e instalacion de cinta de señalizacion. / /

Marcos A.
Supervisor

Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 26001o No. 002

FECHA 16/marzo/2026 Est. El Finiquito

Con esta fecha se visita por
2da ocacion el contrato: ISLEE-FAM-ADS-
SEC-015-2026. Para dar seguimiento a los
trabajos y avance
* Alimentacion principal
- Sum e instalación de poliducto cedula
de 2" o 3" para alimentador principal
- Sum e instalación de alimentador principal
con cable de 3+1 de 1/0 y 1 conductor
desnudo Cal. 8 THW.
- Suministro y colocación de subida a centro
de carga desde registro a piso de centro de carga.
- suministro e instalación de cable de aluminio
XLP 2+1 Cal 6.
- corte con disco en concreto, inc. material,
mano de obra.
- Demolición de concreto a base de equipo
Neumático
- Reposición de concreto en banqueta de 15 cm
de espesor f'c=200 kg/cm2.

Marcos A

contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260010 No. 003

FECHA 23/MARZO/2026

Est. 01 Finiquito

Con esta fecha se visitó por 3ra ocasion el contrato: ISLFE-FAM-ADE-SEC-015-2026, para revisar los avances y trabajos.

*Alimentacion principal

- suministro e instalación de conector multiple para baja tensión.
- suministro e instalación de zapata y manga removible cal. 1/0 inc. ponchado.
- sum. e instalación de salida de contacto duplex para aulas.
- sum. e instalación de salida de alumbrado (conexion luminarias) para aulas.
- sum. e instalacion de salida de alumbrado (conexión apagadores) para aulas.
- Suministro e instalación de alumbrado 2x17 W a prueba de polvo y humedad.
- sum y col. de interruptor termomagnetico de 1x10 Amp.
- sum y col. de interruptor termomagnetico de 2x20 Amp.

Marcos A.

Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260010 No. 004

FECHA 30/MARZO/2026

Est. 01 Finiquito

Con este fecha se visita por 4ta ocacion el contrato: LSLEC-FAM-ADE-SEC 015-2026. para dar seguimiento a trabajos y cumplir.

*Alimentación Principal

-Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3 x 125 AMP.

-Suministro e instalación de salida para alimentación electrica para 1 equipo de aire acondicionado.

*TECHUMBRE

-Suministro y colocación de centro de carga 4 circuitos.

-Sum y col. de interruptor termomagnetico 1x20Amp.

-Sum e instalación de salidas de contacto duplex.

-Sum e instalación de salida para alumbrado (conexion luminarios) para aulas.

-Suministro e instalacion de luminaria de 100 w.

Arq.

Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260010 No. 005

FECHA 10/ABRIL/2026

Estimación 01 Finiquito

Con está fecha se visito por 5ta ocación el contrato: LSIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026- para revisar los trabos y avance.

Se verifico los trabajos mencionados en estimación y bitacora de obra, encontrandose realizados en su totalidad 100%.

Con está fecha se cierra bitacora de obra 10/ABRIL/2026.

Marcos A.

Supervisor

Contratista.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: 1 de 3

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145
R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 LOCALIDAD: ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,585,676.51	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	PERÍODO CONVENIO ADICIOI	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,585,676.51	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTES TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION												
	REHABILITACION ELECTRICA												
	RETIROS												
DCX.CABL	DESCONEXIÓN DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,615.13	$1,615.13	1.00	$1,615.13	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,615.13
	SUMA				**$1,615.13**		**$1,615.13**		**$0.00**		**$0.00**		**$1,615.13**
	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL												
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	$3,708.73	$22,252.38	6.00	$22,252.38	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$22,252.38
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$2,803.42	$16,820.52	6.00	$16,820.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$16,820.52
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS. INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$259.87	$56,144.91	200.08	$51,994.79	0.00	$0.00	0.00	$0.00	200.08	$51,994.79
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$311.86	$67,377.35	200.08	$62,396.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	200.08	$62,396.95
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	$16.13	$3,484.89	200.08	$3,227.29	0.00	$0.00	0.00	$0.00	200.08	$3,227.29
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL. INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	340.50	$494.06	$168,227.43	340.50	$168,227.43	6.41	$3,166.92	0.00	$0.00	346.91	$171,394.35
ALIM.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DE 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	323.50	$394.15	$127,507.52	323.50	$127,507.52	25.78	$10,161.19	0.00	$0.00	349.28	$137,668.71
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC DE 2 ", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$4,158.35	$4,158.35	1.00	$4,158.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,158.35
XLP2+1CAL.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6 MAS T.F. CAL. 10, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	37.00	$198.05	$7,327.85	34.55	$6,842.63	0.00	$0.00	0.00	$0.00	34.55	$6,842.63
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	63.60	$388.04	$24,679.34	63.60	$24,679.34	17.98	$6,976.96	0.00	$0.00	81.58	$31,656.30
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.54	$378.27	$3,608.70	9.54	$3,608.70	1.47	$556.06	0.00	$0.00	11.01	$4,164.75
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.67	$3,790.94	$6,330.87	1.43	$5,421.04	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.43	$5,421.04
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$1,123.80	$26,971.20	24.00	$26,971.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	24.00	$26,971.20
ZAP.MAN.1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE CAL. 1/0 INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	96.00	$407.63	$39,132.48	96.00	$39,132.48	0.00	$0.00	0.00	$0.00	96.00	$39,132.48

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: 2 de 3

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145
R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 | No DE OBRA: 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 | LOCALIDAD: ESCUINAPA DE HIDALGO | MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 | CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 | FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 1,585,676.51	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -	PERÍODO CONVENIO ADICIOI	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,585,676.51	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTES TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	36.00	$2,204.13	$79,348.68	36.00	$79,348.68	0.00	$0.00	0.00	$0.00	36.00	$79,348.68
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	$1,671.27	$228,963.99	137.00	$228,963.99	0.00	$0.00	0.00	$0.00	137.00	$228,963.99
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$2,242.58	$44,851.60	20.00	$44,851.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	20.00	$44,851.60
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	$1,648.49	$225,843.13	137.00	$225,843.13	0.00	$0.00	0.00	$0.00	137.00	$225,843.13
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$473.05	$4,730.50	10.00	$4,730.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	10.00	$4,730.50
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$1,214.14	$24,282.80	20.00	$24,282.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	20.00	$24,282.80
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$9,244.58	$27,733.74	3.00	$27,733.74	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$27,733.74
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	$4,233.16	$105,829.00	25.00	$105,829.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	25.00	$105,829.00
	SUMA				**$1,315,607.23**		**$1,304,824.06**		**$20,861.13**		**$0.00**		**$1,325,685.18**
	TECHUMBRE												
ELEC.Q-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$3,120.19	$3,120.19	1.00	$3,120.19	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$3,120.19
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$473.05	$473.05	1.00	$473.05	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$473.05
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$2,204.13	$4,408.26	2.00	$4,408.26	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$4,408.26

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: 3 de 3

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 **LOCALIDAD:** ESCUINAPA DE HIDALGO **MUNICIPIO:** ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 1,585,676.51	**CONVENIO ADICIONAL:**			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -	**PERÍODO CONVENIO ADICIO**	**DEL:**	**AL:**	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,585,676.51	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTES TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	$1,671.27	$16,712.70	10.00	$16,712.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	10.00	$16,712.70
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	$2,086.76	$20,867.60	10.00	$20,867.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	10.00	$20,867.60
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC DE 2 ", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$4,158.35	$4,158.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	SUMA				**$49,740.15**		**$45,581.80**		**$0.00**		**$0.00**		**$45,581.80**
	SUMA TOTAL:				**$1,366,962.51**		**$1,352,020.99**		**$20,861.13**		**$0.00**		**$1,372,882.11**
SECUNDARIA SNTE SECCION 53													
	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION												
	RETIROS				$1,615.13		$1,615.13		$0.00		$0.00		$1,615.13
	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL				$1,315,607.23		$1,304,824.06		$20,861.13		$0.00		$1,325,685.18
	TECHUMBRE				$49,740.15		$45,581.80		$0.00		$0.00		$45,581.80
					$1,366,962.51		**$1,352,020.99**		**$20,861.13**		**$0.00**		**$1,372,882.11**
				SUBTOTAL :	**$1,366,962.51**		**$1,352,020.99**		**$20,861.13**		**$0.00**		**$1,372,882.11**
				IVA 16% :	**$218,714.00**		**$216,323.36**		**$3,337.78**		**$0.00**		**$219,661.14**
				TOTAL :	**$1,585,676.51**		**$1,568,344.35**		**$24,198.91**		**$0.00**		**$1,592,543.25**

NOTA: POR CIERRE DE CONTRATO SÓLO SE COBRARÁ EL MONTO AUTORIZADO EN EL MISMO.

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
Contratista

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145
R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 **LOCALIDAD:** ESCUINAPA DE HIDALGO **MUNICIPIO:** ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,585,676.51	**CONVENIO ADICIONAL:**		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	**PERÍODO CONVENIO ADICIOI**	**DEL:**	**AL:**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,585,676.51	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANT. TOTALES
			VOL.	CANT.	CANT.	CANT.	
	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION						
	REHABILITACION ELECTRICA						
	RETIROS						
DCX.CABL	DESCONEXIÓN DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL						
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS. INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	200.08	0.00	0.00	200.08
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	200.08	0.00	0.00	200.08
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	216.05	200.08	0.00	0.00	200.08
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	340.50	340.50	6.41	0.00	346.91
ALIM.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DE 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	323.50	323.50	25.78	0.00	349.28
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC DE 2 ", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
XLP2+1CAL.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6 MAS T.F. CAL. 10, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	37.00	34.55	0.00	0.00	34.55
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	63.60	63.60	17.98	0.00	81.58
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.54	9.54	1.47	0.00	11.01
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.67	1.43	0.00	0.00	1.43
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00
ZAP.MAN.1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE CAL. 1/0 INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA: 2 de 3

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 **LOCALIDAD:** ESCUINAPA DE HIDALGO **MUNICIPIO:** ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,585,676.51	**CONVENIO ADICIONAL:**		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	**PERÍODO CONVENIO ADICIOI**	**DEL:**	**AL:**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,585,676.51	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANT. TOTALES
			VOL	CANT.	CANT.	CANT.	
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	137.00	0.00	0.00	137.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	137.00	137.00	0.00	0.00	137.00
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	TECHUMBRE						
ELEC.Q-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.INT1X20	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

HOJA: 3 de 3

Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
DIRECCION: BLVD. JESÚS KUMATE, NO. 2855, COL. BUGAMBILIAS, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80145

R.F.C.
FTS2404026C3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260010

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 LOCALIDAD: ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 27-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026 FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,585,676.51	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	PERÍODO CONVENIO ADICIOI	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,585,676.51	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANT. TOTALES
			VOL	CANT.	CANT.	CANT.	
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS. INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 100 W. INCLUYE: LUMINARIA 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2, CODO PVC DE 2 ", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
Contratista

PROF. RAMÓN MEDINA TRONCOSO
Director de Plantel

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260010		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53		CLAVE DE ESCUELA:	25EES0058Y	
MUNICIPIO:	ESCUINAPA		LOCALIDAD:	ESCUINAPA DE HIDALGO	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026		MONTO:	$1,585,676.51	
CONTRATISTA:	FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$ 158,567.65
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	9 de marzo de 2026	TÉRMINO:	27 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$ 1,585,676.51	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$ -	9-mar-26	10-abr-26	01 FINIQUITO	$1,585,676.51
EJERCIDO:	$ 1,585,676.51				
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -				
			TOTALES:	1	$ 1,585,676.51

EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260010		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53		CLAVE DE ESCUELA:	25EES0058Y	
MUNICIPIO:	ESCUINAPA		LOCALIDAD:	ESCUINAPA DE HIDALGO	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026		MONTO:	$1,585,676.51	
CONTRATISTA:	FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$ 158,567.65
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	9 de marzo de 2026	TÉRMINO:	27 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$ 1,585,676.51	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$ -	9-mar-26	10-abr-26	01 FINIQUITO	$1,585,676.51
EJERCIDO:	$ 1,585,676.51				
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -				
			TOTALES:	1	$ 1,585,676.51

EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

C. FREDI ALBERTO CARDOSO URÍAS
FRED TIME SOLUTION S.A.S. DE C.V.
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día **lunes 13 de abril de 2026**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **FRED TIME SOLUTION, S.A.S. DE C.V.**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260010	$ 1,585,676.51	REHABILITACION ELECTRICA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

(260010). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. **ISIFE-AGF-002/2026**, de fecha **11 de febrero de 2026**, con cargo al **Programa fondo de aportaciones múltiples 2026 nivel básica.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **02 de marzo de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **FRED TIME SOLUTION S.A.S DE C.V.**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe de contrato fue por la cantidad de $1,585,676.51
B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de **80 días naturales**, con fecha de inicio el **09 de marzo de 2026** y conclusión el **27 de mayo de 2026**.
C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260010,** se llevó a cabo el día **10 de abril de 2026**, elaborándose el Acta correspondiente.

D) Con fecha **10 de abril de 2026**, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **260010,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **26A09517** emitida por **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**, además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **FRED TIME SOLUTION S.A.S DE C.V.**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250010	ANTICIPO	-	-	$0.00
	01 FINIQUITO	09/03/2026	10/04/2026	$1,585,676.51
			Subtotal:	**$ 1,585,676.51**
			TOTAL:	**$ 1,585,676.51**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día **lunes 13 de abril de 2026**, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

FRED TIME SOLUTION S.A.S DE C.V.
C. FREDI ALBERTO CARDOSO URIAS
Contratista

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-015-2026** de fecha **02 de marzo de 2026**.