NOTA#1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra: Trabajos complementarios de Rehabilitacion de Tanque Hidroneumatico en el C.R.E.E ubicado en Municipio de Culiacan estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3107A-2025
- Fecha de contrato Inicio: 1 Agosto 2025
- In Fecha Terminacion: 29 Septiembre 2025
- Importe de contrato $ 1'618,425.60 c/IVA.
- Contratista: C. Sergio Castro Angulo
- Residente Obra SOP. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, Donde nos resiven personal del CREE, donde se nos hace la entrega del inmueble para iniciar los trabajos a realizar.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo
Superintendente

NOTA #2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trebajos de retiros de puerta con marco Metalico, Retiro de extractor tipo msdustrial sin recuperacion, Retiro de pesamanos en area Hidroterapia, Regaderas, Baños, Retiro de lamina en mal Estado sin recuperacion de 0.60 X 1.20, Retiro de cambiador pere bebe.

- Se inician los trebajos suministro e instalacion de puertas de Lamina 0.80 X 2.10, Puerta corrediza de 3.25 X 2.15 de alucubad, Rehabilitacion de pintura de Marco y puerta Madera en area de Hidroterapia.
- Se inician los trebajos de instalacion de pesamanos Doble a base de acero Inoxidable.

- Se inician le colocacion de ganchos en baños Javeneta, cambiador de bebe, Espejos de 0.90 X 0.70 cm, Fluxometro pere W.C.
- Se inician los trebajos de pintura en Muros.
- Se inian los trebajos señalizacion y Logotipos.
- Se inician los trebajos de instalacion Electrica, Luminarias Led 1.20 X 0.60, Linea Electrica equipos Refrigeracion y Atraccion en Azotea, cable #6 y #10
- Se inician los trebajos de colocacion de columna Metalica con Viga de 8" perelte y 4" de palin
- Se inician los trebajos instalacion de Viga Metalica de 8" y 4" d patin
- Se inician los trebajos de estructura pera soporte de camilla pere tenque de Hidroterapia.

Ing. Alejandro Seinz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo
Superintendente

NOTA #3 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de coloccion de puertas corredizas, puertas Lamina, Puertas alucubon y Medera
- Se terminan los trabajos de coloccion de pasamanos de acero Inoxidable.
- Se terminan los trabajos de instalacion de aceros pere baños (Ganchos, Jaboneres, cambiar Ropa, pere bebe, Espejos, Floxometro W.C.
- Se continuan los trabajos de coloccion de Señalizacion en interior del edificio.
- Se continuan los trabajos de pintura en Muros
- Se continuan los trabajos de instalacion Electrica.
- Se continuan los trabajos de Estructuras Metalicas pare la grua de tresbordo al tenque terapeutico.

Ing. Alejandro Saenz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo
Superintendente.

NOTA #4 Con esta fecha se entrega la estimacion numero Uno Normal, cobrandose las siguientes partidas, del periodo de estimacion 1 Agosto 2025 al 1 Septiembre 2025.

- Preliminares - - - - - - $1'338,921.12 S/IVA

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo
Superintendente

12 Septiembre 2025

NOTA #5 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se continuan los trabajos de señalizacion en interior del Edificio.
- Se continuan los trabajos de pintura en Muros interiores.
- Se continuan los trabajos de instalacion Electrica
- Se continuan los trabajos de instalacion Metalicas Estructurales para la grua de traslado a dentro del tanque terapeutico.

NOTA #6 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminen los trabajos de señalizacion a dentro del Edificio.
- Se terminen los trabajos de pintura en Muros interiores.
- Se continuen los trabajos de instalacion Electrica.
- Se terminen los trabajos de Estructuras Metalicas para la grua de traslado a pacientes al tanque terapeutico.
- Se inician los trabajos de instalacion de grua para el traslado de pacientes terapeutico.

Ing. Alejandro Saiz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo.
Super intendente.

NOTA #7 Con esta fecha se finalizan los trabajos de comentarios de Rehabilitacion de Tanque Hidro terapeutico en CREE, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Con este fecha se entrega la estimacion numero Dos Finiquito, cobrandose las siguientes partidas con un periodo de ejecucion 2 Septiembre 2025 al 29 Septiembre 2025

- Preliminares - - - - - - - $ 56,273.36 $ IVA.

- Quedando un Saldo de contrato $ 0.00 pesos.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente

Ing. Sergio Castro Angulo
Superintendente

- Anotado lo anterior se declara Cerrada esta bitacora