SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $304,333.15

Importe del Contrato s/IVA: $3,634,168.12

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 29/11/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 20/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGURO	
P01	**PRELIMINARES**	**304,333.15**

Total Paquete s/IVA: **304,333.15**

Total de Estimación s/IVA: $304,333.15

CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,634,168.12
Periodo del Contrato 29/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $304,333.15
Periodo de la Estimación: 20/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGURO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE	M2	2,501.00	$14.13	2,501.00	101.5200	2,602.52	-101.52	$1,434.48	104.06 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	375.15	$112.76	375.15	15.4500	390.60	-15.45	$1,742.14	104.12 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	750.30	$519.83	750.30	326.1600	1,076.46	-326.16	$169,547.75	143.47 %
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	480.00	$637.42	480.00	40.8000	520.80	-40.80	$26,006.74	108.50 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911A-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,634,168.12
Periodo del Contrato 29/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $304,333.15
Periodo de la Estimación: 20/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGURO										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	3,600.00	$19.20	3,600.00	306.0000	3,906.00	-306.00	$5,875.20	108.50 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	28.80	$699.68	28.80	2.4500	31.25	-2.45	$1,714.22	108.51 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911A-2025

Importe del Contrato s/IVA $3,634,168.12

Periodo del Contrato 29/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: $304,333.15

Periodo de la Estimación: 20/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer		Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGURO										
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P31S05C001	RED DE NYLON PARA PORTERÍA DE FUT-BOL DE 6.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$2,079.97	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,159.94	100.00 %
P31S05C003	PORTERIA DE 7.56 X 2.56 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO FO. NEGRO DE 4" Ø CED. 40 C/ARMELLA DE ALAMBRON DE 1/4" @ 10 CMS. PTE. POSTE P/SOPORTE DE RED INCLUYE : SOPORTE P/RED DE 60 CMS. CED. 40 C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	PZA	2.00	$24,520.54	0.00	2.0000	2.00	0.00	$49,041.08	100.00 %
P31S05C092	BANDERINES PARA ESQUINAS DE 1.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	$533.01	0.00	4.0000	4.00	0.00	$2,132.04	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	2,501.00	$16.39	0.00	2,604.0000	2,604.00	-103.00	$42,679.56	104.12 %

Total Partida: **304,333.15**

CONSTRUPROYECTOS SENAI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO