SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 13), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2206B-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$2,203,950.72
Importe del Contrato s/IVA:			$19,447,204.46
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	30/06/2026	**al**	30/10/2026
Periodo de la Estimación:	30/06/2026	**al**	06/07/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 13)		
P01	**PRELIMINARES**	**2,203,950.72**

Total Paquete s/IVA: **2,203,950.72**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,203,950.72

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 13), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2206B-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,447,204.46
Periodo del Contrato 30/06/2026 **al** 30/10/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,203,950.72
Periodo de la Estimación: 30/06/2026 **al** 06/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN (ETAPA 13)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P22S01C101.2	SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN DE TUBERÍA DE 2438 MM. (96") DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON CO-EXTRUSION COLOR AMARILLO INTERIOR, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE 96", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-17.88, ALTURA DE PERFIL DE 77 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED (S4) 4MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 107.54 RSC. EN TRAMOSDE 6 METROS.	ML	126.00	$36,034.41	0.00	24.0000	24.00	102.00	$864,827.28	19.05 %
P22S01C101.3	SUMINISTRO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN DE TUBERÍA DE 3000 MM. (120") DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UNION ESPIGA CAMPANA CON DOBLE EMPAQUE ESLASTOMERICO, CON COEXTRUSION COLOR INTERIOR AMARILLO, NORMA DE FABRICACION ASTM F894-19 DE 120", RSC100, FABRICADO CON RESINA VIRGE CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUERDO CON ASTM D3350. PERFIL CPR65-26.24, ALTURA DE PERFIL DE 83 MM, DISTANCIA ENTRE PERFILES 140 MM, ESPESOR DE PARED(S1) INTERIOR 10MM, ESPESOR DE PARED(S3) EXTERIOR 6MM, ESPESOR DE PARED (S4) 6MM, RIGIDEZ (ASTM F894) 105.63 RSC. ENTRAMOS DE 6 METROS.	ML	126.00	$55,796.81	0.00	24.0000	24.00	102.00	$1,339,123.44	19.05 %

Total Partida: 2,203,950.72

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.