SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$718,690.63
Importe del Contrato s/IVA:			$1,023,610.09
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	08/04/2026	**al**	09/07/2026
Periodo de la Estimación:	08/04/2026	**al**	11/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL	
P01	**PRELIMINARES**	**109,084.29**
P02	**CIMENTACIÓN**	**104,498.74**
P03	**OBRA CIVIL**	**104,498.74**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**202,741.11**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**197,867.76**

Total Paquete s/IVA:	**718,690.64**
Ajuste por Redondeo:	-$0.01
Total de Estimación s/IVA:	$718,690.63

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	184.00	$18.38	0.00	184.0000	184.00	0.00	$3,381.92	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	27.60	$574.95	0.00	27.6000	27.60	0.00	$15,868.62	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S41C081	FORJADO DE ESCALONES DE 0.16X0.30X2.00 MTS., A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., ACERO DE 3/8" LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8"X0.75 MTS. @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.00	$751.55	0.00	4.4600	4.46	0.54	$3,351.91	89.20 %
P03S27C1369	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA ENTRE LA MALLA EXISTENTE, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	184.00	$470.01	0.00	184.0000	184.00	0.00	$86,481.84	100.00 %

Total Partida: **109,084.29**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

2DE14

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.00	$18.38	0.00	23.3800	23.38	0.62	$429.72	97.42 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.03	$574.95	0.00	3.0300	3.03	0.00	$1,742.10	100.00 %
P01S48C014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.94	$131.09	0.00	3.9400	3.94	0.00	$516.49	100.00 %
P01S71C009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 13.0 KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	3.94	$127.98	0.00	3.9400	3.94	0.00	$504.24	100.00 %
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO	M3	3.52	$399.94	0.00	3.5200	3.52	0.00	$1,407.79	100.00 %
P01S74C012	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.71	$180.88	0.00	2.7100	2.71	0.00	$490.18	100.00 %
P06S02C009	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.27	$180.88	0.00	1.3500	1.35	0.92	$244.19	59.47 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.57	$252.37	0.00	6.7500	6.75	0.82	$1,703.50	89.17 %
P02S03C002	ZAPATA CORRIDA DE 0.80X0.20 MTS. DE ESPESOR, ARMADA VARS. 3/8" @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO.	ML	6.15	$1,165.36	0.00	6.1500	6.15	0.00	$7,166.96	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026 **Importe de la Estimación:** $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C103	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.80	$490.81	0.00	8.8000	8.80	0.00	$4,319.13	100.00 %
P03S27C1339	DALA DE DESPLANTE, DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS.,INCLUYE: EMBEBIDA EN ZAPATA CORRIDA, SOLO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.20	$128.97	0.00	3.2000	3.20	0.00	$412.70	100.00 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.40	$79.29	0.00	7.4000	7.40	0.00	$586.75	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P10S01C180	PLACA BASE DE 8"X8"X1/4" DE ESPESOR ANCLADA A ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE 30 CMS DE DESARROLLO TOTAL Y DOS ESTRIBOS DE 1/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$643.70	0.00	6.0000	6.00	0.00	$3,862.20	100.00 %
P08S02C198	POLINERIA DE 6.40 MTS. DE LONGITUD A BASE DE POLÍN MON-TEN 4 MT CAL.14, SOLDADO A MARCO METALICO CON ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	$2,203.79	0.00	4.0000	4.00	0.00	$8,815.16	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C313	COLUMNA METÁLICA DE 2.87 MTS. DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,298.02	0.00	3.0000	3.00	0.00	$6,894.06	100.00 %
P08S02C314	COLUMNA METÁLICA DE 2.82 MTS. DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,253.00	0.00	3.0000	3.00	0.00	$6,759.00	100.00 %
P08S02C315	TRABE METÁLICA DE 2.95 MTS. DE LONGITUD A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,358.26	0.00	3.0000	3.00	0.00	$7,074.78	100.00 %
P14S01C244	ESTRUCTURA METÁLICA PARA GRADAS DE 6.00X3.00X0.85 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ÁNGULO DE 2-1/2"X1/4" Y ÁNGULO DE 2"X1/4", FIJADOS CON SOLDADURA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	567.00	$83.29	0.00	314.6400	314.64	252.36	$26,206.37	55.49 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.04	$374.81	0.00	22.0400	22.04	0.00	$8,260.81	100.00 %
P14S02C283	RESPALDO A BASE DE POLIN METÁLICO, MONTEN 10-MT-14, SOLDADO A COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA E70CC, CORTES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.00	$802.35	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,814.10	100.00 %
P13S01C006	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2"X10"X10' FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$1,224.94	0.00	8.0000	8.00	0.00	$9,799.52	100.00 %
P13S01C011	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2"X8"X10 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$1,022.15	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,044.30	100.00 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	24.00	$19.02	0.00	23.3800	23.38	0.62	$444.69	97.42 %

Total Partida: **104,498.74**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.00	$18.38	0.00	23.3800	23.38	0.62	$429.72	97.42 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.03	$574.95	0.00	3.0300	3.03	0.00	$1,742.10	100.00 %
P01S48C014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.94	$131.09	0.00	3.9400	3.94	0.00	$516.49	100.00 %
P01S71C009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 13.0 KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	3.94	$127.98	0.00	3.9400	3.94	0.00	$504.24	100.00 %
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO	M3	3.52	$399.94	0.00	3.5200	3.52	0.00	$1,407.79	100.00 %
P01S74C012	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.71	$180.88	0.00	2.7100	2.71	0.00	$490.18	100.00 %
P06S02C009	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.27	$180.88	0.00	1.3500	1.35	0.92	$244.19	59.47 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.57	$252.37	0.00	6.7500	6.75	0.82	$1,703.50	89.17 %
P02S03C002	ZAPATA CORRIDA DE 0.80X0.20 MTS. DE ESPESOR, ARMADA VARS. 3/8" @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO Y CURADO.	ML	6.15	$1,165.36	0.00	6.1500	6.15	0.00	$7,166.96	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C103	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.80	$490.81	0.00	8.8000	8.80	0.00	$4,319.13	100.00 %
P03S27C1339	DALA DE DESPLANTE, DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS.,INCLUYE: EMBEBIDA EN ZAPATA CORRIDA, SOLO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.20	$128.97	0.00	3.2000	3.20	0.00	$412.70	100.00 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	7.40	$79.29	0.00	7.4000	7.40	0.00	$586.75	100.00 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P10S01C180	PLACA BASE DE 8"X8"X1/4" DE ESPESOR ANCLADA A ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE 30 CMS DE DESARROLLO TOTAL Y DOS ESTRIBOS DE 1/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$643.70	0.00	6.0000	6.00	0.00	$3,862.20	100.00 %
P08S02C198	POLINERIA DE 6.40 MTS. DE LONGITUD A BASE DE POLÍN MONTEN 4 MT CAL.14, SOLDADO A MARCO METALICO CON ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	$2,203.79	0.00	4.0000	4.00	0.00	$8,815.16	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C313	COLUMNA METÁLICA DE 2.87 MTS. DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,298.02	0.00	3.0000	3.00	0.00	$6,894.06	100.00 %
P08S02C314	COLUMNA METÁLICA DE 2.82 MTS. DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,253.00	0.00	3.0000	3.00	0.00	$6,759.00	100.00 %
P08S02C315	TRABE METÁLICA DE 2.95 MTS. DE LONGITUD A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4 MT CAL. 14 EN CAJON SOLDADO A PLACA METÁLICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$2,358.26	0.00	3.0000	3.00	0.00	$7,074.78	100.00 %
P14S01C244	ESTRUCTURA METÁLICA PARA GRADAS DE 6.00X3.00X0.85 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ÁNGULO DE 2-1/2"X1/4" Y ÁNGULO DE 2"X1/4", FIJADOS CON SOLDADURA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	567.00	$83.29	0.00	314.6400	314.64	252.36	$26,206.37	55.49 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.04	$374.81	0.00	22.0400	22.04	0.00	$8,260.81	100.00 %
P14S02C283	RESPALDO A BASE DE POLIN METÁLICO, MONTEN 10-MT-14, SOLDADO A COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA E70CC, CORTES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.00	$802.35	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,814.10	100.00 %
P13S01C006	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2"X10"X10' FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	$1,224.94	0.00	8.0000	8.00	0.00	$9,799.52	100.00 %
P13S01C011	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2"X8"X10 FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$1,022.15	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,044.30	100.00 %
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	24.00	$19.02	0.00	23.3800	23.38	0.62	$444.69	97.42 %

Total Partida: **104,498.74**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P01S01C001	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$65.54	0.00	40.0000	40.00	0.00	$2,621.60	100.00 %
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$18.38	0.00	35.0000	35.00	5.00	$643.30	87.50 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.58	$574.95	0.00	7.5200	7.52	5.06	$4,323.62	59.78 %
P01S48C014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.35	$131.09	0.00	9.5700	9.57	6.78	$1,254.53	58.53 %
P01S71C009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 13.0 KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	16.35	$127.98	0.00	9.5700	9.57	6.78	$1,224.77	58.53 %
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO	M3	19.44	$399.94	0.00	7.3900	7.39	12.05	$2,955.56	38.01 %
P01S74C012	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	14.95	$180.88	0.00	6.0000	6.00	8.95	$1,085.28	40.13 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.00	$252.37	0.00	6.0000	6.00	0.00	$1,514.22	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S02C152	ZAPATA AISLADA DE 0.80x0.80x0.15 m DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Ø @ 15 cm AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$914.24	0.00	6.0000	6.00	0.00	$5,485.44	100.00 %
P02S05C003	DADO DE 25X25 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 1/2" Y EST. Ø 1/4" @ 15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	5.10	$991.06	0.00	5.1000	5.10	0.00	$5,054.41	100.00 %
P03S27C089	DALA DE DESPLANTE DE 15X25 CM. CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 9.52MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CMS. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	21.30	$535.90	0.00	21.1500	21.15	0.15	$11,334.29	99.30 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.59	$79.29	0.00	22.4000	22.40	5.19	$1,776.10	81.19 %
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
P10S01C077	PLACA BASE DE 8"X8"X1/4" DE ESPESOR ANCLADA A DADO DE CONCRETO, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE 60 CM DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$766.55	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,599.30	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

12DE14

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P08S02C134	COLUMNA METALICA DE 4.20 MTS. DE AL. A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X 8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$3,209.21	0.00	3.0000	3.00	0.00	$9,627.63	100.00	%
P08S02C135	COLUMNA METALICA DE 4.00 MTS. DE AL. A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, PLACA SUPERIOR DE 8"X 8"X1/4", CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$3,065.01	0.00	3.0000	3.00	0.00	$9,195.03	100.00	%
P08S02C136	TRABE METALICA DE 5.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE 2 POLINES MONTEN 4-MT CAL.14 EN CAJON, SOLDADO A PLACA METALICA SUPERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA 70XX, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$3,334.41	0.00	3.0000	3.00	0.00	$10,003.23	100.00	%
P08S02C198	POLINERIA DE 6.40 MTS. DE LONGITUD A BASE DE POLÍN MONTEN 4 MT CAL.14, SOLDADO A MARCO METALICO CON ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$2,203.79	0.00	6.0000	6.00	0.00	$13,222.74	100.00	%

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

13DE14

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14S01C245	ESTRUCTURA METÁLICA PARA GRADAS DE 6.00X3.00x2.45 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ÁNGULO DE 2-1/2"X1/4" Y ÁNGULO DE 2"X1/4", FIJADOS CON SOLDADURA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1,479.04	$83.29	0.00	835.3100	835.31	643.73	$69,572.97	56.48 %
P14S02C005	LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL. #26, FIJADA A ESTRUCTURA METÁLICA, CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4"X1", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	33.00	$374.81	0.00	33.0000	33.00	0.00	$12,368.73	100.00 %
P14S02C283	RESPALDO A BASE DE POLIN METÁLICO, MONTEN 10-MT-14, SOLDADO A COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA E70CC, CORTES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.00	$802.35	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,814.10	100.00 %
P13S01C006	TABLON DE MADERA TRATADA DE 2"X10"X10' FIJADO A ESTRUCTURA METALICA CON TORNILLOS, CABEZA DE GOTA DE 2 1/2" X 1/4" , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD, COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00	$1,224.94	0.00	24.0000	24.00	0.00	$29,398.56	100.00 %
P04S04	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	40.00	$19.02	0.00	35.0000	35.00	5.00	$665.70	87.50 %

Total Partida: **202,741.11**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra **REHABILITACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN PARQUE FINISTERRA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2603-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,023,610.09
Periodo del Contrato 08/04/2026 **al** 09/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $718,690.63
Periodo de la Estimación: 08/04/2026 **al** 11/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P31S01C072	BANCA CON PERFILES MODELO MUA-619, MARCA JUMBO O SIMILAR DE 2.00X0.40X0.45 MTS., DE ALTO, INCLUYE: 4 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS C/U. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	$16,756.70	0.00	8.0000	8.00	0.00	$134,053.60	100.00 %
P31S02C015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO PARA BASURA , BOTE GRIJALVA MODELO MUO-0212-1 O SIMILAR (DOBLE) DE 1.50X0.40X1.00 MTS. DE ALTO, CAPACIDAD DE 70 LTS. MARCA JUMBO O SIMILAR, INCLUYE:3 MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANCLAJES, MATERIALES Y EQUIPO.	PZA	4.00	$15,953.54	0.00	4.0000	4.00	0.00	$63,814.16	100.00 %

Total Partida: **197,867.76**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO