SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: La Trinidad

Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,227,700.09
Importe del Contrato s/IVA:			$4,952,388.98
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	18/06/2025	**al**	18/09/2025
Periodo de la Estimación:	16/08/2025	**al**	31/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	
P01	**PRELIMINARES**	**1,225,841.30**
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,858.79**

Total Paquete s/IVA:	**1,227,700.09**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,227,700.09

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,227,700.09
Periodo de la Estimación: 16/08/2025 **al** 31/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD										
P01	**PRELIMINARES**									
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P03S33C064	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA APARENTE, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION	ML	242.00	$904.72	153.93	38.2000	192.13	49.87	$34,560.30	79.39 %
P02S05	**DADOS**									
P35S03C021	PASTO SINTÉTICO DUAL PLAY II, PROFUNDIDAD DE 40 MM., DE ALTURA, SE CONSIDERÁ PARA ESTE TRABAJO EL SUMINISTRO DE PASTO, ARENA SÍLICA,CAUCHO, TRAZO DE LINEAS PARA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	3,528.00	$482.30	0.00	2,470.0000	2,470.00	1,058.00	$1,191,281.00	70.01 %
						Total Partida:			**1,225,841.30**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P03S27C087	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 cm DE CONCRETO ARMADO F'c=150 Kg/cm2, CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	238.18	$720.46	0.00	2.5800	2.58	235.60	$1,858.79	1.08 %
						Total Partida:			**1,858.79**	

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.