NOTA #1 Con esta fecha se abre la presente Bitacora para la Obra: Construccion de Red Electrica de Media Tension y Subestacion para dar Servicios de Energia Electrica a la Unidad local de atencion a la Mujer en el Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0209A-2025
- Fecha de contrato: Fecha de inicio 3 Septiembre 2025
  Fecha de Termino 2 octubre 2025
- Nombre contratista: C. Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
- Importe contrato: $ 513,603.20 c/IVA.
- Superintendente de obra: C. Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
- Residente Obra SOP Ing. Alejandro Saiz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita con la contratista para analizar los trabajos por hacerce, encontrandose sin ningun problema para iniciar los trabajos por lo tanto, esta Supervision hace la entrega a la contratista para dar inicio a los trabajos.

Ing. Alejandro Saiz Sanchez
Residente

Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
Superintendente Obra.

NOTA #2 En supervision de obre se muestre el siguiente avance.

* Ramal Media Tension:

- Se terminan los trebajes de excavacion pare la colocacion de poste de 12 m de concreto
- Se inicen los trebajes de instalacion de cuchillas de entraque, se instalan materiales pare estructura de Remate Tipo RSIN, Se instalan la linea de media Tension Manfasica 1F-2H con coble ACSR en Fase y Neutro cal 1/0
- Se inician los trebajes de colocacion transforma- dor 25 KVA.

* Acometida y Media Tension

- Se reubican el mureto de Medicion sub-Terra neo
- Se instala Acometida de baja Tension pare la Medicion, colocando 3x125 Amp.
- Se continuan los trebajes de corte con disco en concreto pare el pase de la instalacion (alimentacion Electrica).

* Pagos y Tramites CFE

- Se llevan en tramite la Documentacion de proyecto y verificacion ante la CFE

Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Residente SOP.

Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
Superintendente

Nota #3 con esta fecha, se hace la siguiente supervision de obra, observando el siguiente avance.

- Remates Media Tension.
  - Se terminan los trabajos instalaciones de materiales para transformador de 25KVA.

- Acometida y Medicion
  - Se terminan los trabajos de instalacion de medicion, cometido en baja tension, se inician los trabajos de Relleno compactado colocando desde la banda preventiva sobre la zanja.
  - Se inician los trabajos de reposicion de concreto de 10cm espesor.
  - Se inician los trabajos de cableado subterraneo 2F-3H. con 2 cables THW cal. 6 AWG(F) 1 cable 6 AWG (N) y 1 cable cobre Desnudo cal. 8 AWG. TF.

- Pagos y Tramites Ante CFE
  - Se continuan los tramites ante CFE, entregas de la Documentacion solicitada.

Ing. Alejandro Saenz Sanchez
Residente

Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
Superintendente.

Nota #4 Con esta fecha se finalizan los trabajos de construccion de Red Electrica de Media Tension y Subestacion para dar Servicio de Energia Electrica a la Unidad Local de Atencion a la Mujer en Navolato, quedando ejecuciones al 100% ejecutadas.

- Con esta fecha se entrega la estimacion Uno Finiquito cobrando los siguientes partidas con fecha del 3 septiembre al 2 octubre 2025

- Preliminares - - - - - - - $ 441,428.52 S/IVA.

- Quedando un saldo por ejercer $ 1,545.61 c/IVA.

Ing. Alejandro Saenz Sanchez
Residente

Ing. Hector Leonel Angulo Lopez
Superintendente

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta Bitacora