SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE (QUINTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-3003-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$2,162,912.64
Importe del Contrato s/IVA:			$28,673,324.56
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/04/2026	**al**	11/10/2026
Periodo de la Estimación:	09/06/2026	**al**	08/07/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE	
P01	**PRELIMINARES**	**2,162,912.64**

Total Paquete s/IVA:	**2,162,912.64**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$2,162,912.64

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE (QUINTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-3003-2026
Importe del Contrato s/IVA $28,673,324.56
Periodo del Contrato 10/04/2026 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,162,912.64
Periodo de la Estimación: 09/06/2026 **al** 08/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8,289.00	$826.02	2,525.56	2,200.0600	7,228.30	1,060.70	$1,817,293.56	87.20 %
P01S08	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I Y II; ZONA "B" CLASES I Y II; Y ZONA "C"**									
P34S12C156	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	6.00	$7,201.95	0.00	6.0000	6.00	0.00	$43,211.70	100.00 %
P34S12C158	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO), INCLUYE: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS., INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE MECHEROS	PZA	14.00	$264.27	0.00	14.0000	14.00	0.00	$3,699.78	100.00 %
P34S12C159	POSTE ALINEADOR NARANJA PARA DESVIACION DE OBRA EN CONSTRUCCION, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DEL POSTE ALINEADOR	PZA	20.00	$884.49	0.00	20.0000	20.00	0.00	$17,689.80	100.00 %

Miguel Diaz Campos

C.MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

3

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE (QUINTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-3003-2026
Importe del Contrato s/IVA $28,673,324.56
Periodo del Contrato 10/04/2026 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,162,912.64
Periodo de la Estimación: 09/06/2026 **al** 08/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C157	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL TIPO OD-5 DE 30X122 CMS., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	6.00	$6,909.83	0.00	6.0000	6.00	0.00	$41,458.98	100.00 %
P34S12C160	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPP-01 DE 71x71CM (HOMBRE TRABAJANDO) FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.00M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	6.00	$8,513.90	0.00	6.0000	6.00	0.00	$51,083.40	100.00 %
P34S12C161	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPI DE 56x178CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON 2 POSTE PTR 2X2 DE 3.00 M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	14.00	$13,462.53	0.00	14.0000	14.00	0.00	$188,475.42	100.00 %

Total Partida: **2,162,912.64**

C.MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE