# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUITAS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $471,480.78 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $1,932,407.90 |
| **No. Estimación:** | | | 2 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 04/09/2025 | **al** | 05/12/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 05/10/2025 | **al** | 05/11/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | | |
| | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **471,480.78** |

Total Paquete s/IVA: **471,480.78**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $471,480.78

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

**Nombre de Obra** REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUITAS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave
**Localidad:**
**Contratista:** CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,932,407.90
**Periodo del Contrato** 04/09/2025 **al** 05/12/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $471,480.78
**Periodo de la Estimación:** 05/10/2025 **al** 05/11/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S01** | **DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES** | | | | | | | | | |
| P01S05C023 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,050.00 | $18.13 | 300.00 | 49.0000 | 349.00 | 701.00 | $888.37 | 33.24 % |
| **P01S02** | **EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS** | | | | | | | | | |
| P01S13C007.1 | EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 5.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1,526.25 | $89.51 | 478.80 | 159.6000 | 638.40 | 887.85 | $14,285.80 | 41.83 % |
| P01S72C059 | PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN. | M3 | 45.00 | $758.89 | 18.00 | 6.0000 | 24.00 | 21.00 | $4,553.34 | 53.33 % |
| P01S72C029.2 | RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 206.15 | $758.89 | 43.30 | 55.7000 | 99.00 | 107.15 | $42,270.17 | 48.02 % |
| P01S72C029.1 | RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M3 | 806.25 | $728.55 | 0.00 | 494.4000 | 494.40 | 311.85 | $360,195.12 | 61.32 % |
| P01S71C007 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO. | M3 | 1,374.62 | $67.04 | 643.50 | 214.5000 | 858.00 | 516.62 | $14,380.08 | 62.42 % |
| **P01S06** | **EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II, Y ZONA "C" C** | | | | | | | | | |
| P01S72C059 | PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN. | M3 | 21.56 | $758.89 | 18.40 | 2.2900 | 20.69 | 0.87 | $1,737.86 | 95.96 % |

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUITAS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave
**Localidad:**
**Contratista:** CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,932,407.90
**Periodo del Contrato** 04/09/2025 **al** 05/12/2025

**No. Estimación:** 2
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $471,480.78
**Periodo de la Estimación:** 05/10/2025 **al** 05/11/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22S01C034 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" Ø CON JUNTA HERMÉTICA. | ML | 308.00 | $103.48 | 230.01 | 28.6500 | 258.66 | 49.34 | $2,964.70 | 83.98 % |
| P22S02C009 | INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011). | ML | 308.00 | $41.89 | 230.01 | 28.6500 | 258.66 | 49.34 | $1,200.15 | 83.98 % |
| P01S72C029.2 | RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 91.58 | $758.89 | 66.55 | 19.9000 | 86.45 | 5.13 | $15,101.91 | 94.40 % |
| **P01S07** | **EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.** | | | | | | | | | |
| P34S05C001 | SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE. | PZA | 1.00 | $8,012.86 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $8,012.86 | 100.00 % |
| 7025 RO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | $5,890.42 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $5,890.42 | 100.00 % |

**Total Partida:** 471,480.78

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.