SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUITAS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025

Importe de la Estimación s/IVA $60,889.86
Importe del Contrato s/IVA: $1,932,407.90
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 04/09/2025 ✓ **al** 05/12/2025
Periodo de la Estimación: 05/10/2025 ✓ **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE		
P01	**PRELIMINARES**	**60,889.86**

Total Paquete s/IVA: **60,889.86**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $60,889.86

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUZ O 11, ENTRE CALLE CALIENTITA Y AV. BATEQUITAS, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2708-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,932,407.90
Periodo del Contrato 04/09/2025 al 05/12/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $60,889.86
Periodo de la Estimación: 05/10/2025 al 05/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	334.18	$80.56	334.18	41.9400	376.12	-41.94	$3,378.69	112.55 %
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	44.00	$724.13	44.00	5.0000	49.00	-5.00	$3,620.65	111.36 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	215.60	$728.55	215.60	43.4000	259.00	-43.40	$31,619.07	120.13 %
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	44.00	$3,729.99	44.00	5.0000	49.00	-5.00	$18,649.95	111.36 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	427.36	$67.04	427.36	54.0200	481.38	-54.02	$3,621.50	112.64 %

Total Partida: 60,889.86

CONSTRUCCIONES URBANAS SIN, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVSIÓN ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.